



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA, LAS FINANZAS PÚBLICAS Y LA DEUDA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2024

S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO



Introducción

En el marco de los principios rectores del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 y la normativa vigente, el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), incorpora principios de planeación sectorial con una visión humana y sostenible del territorio, con el fin de disminuir disparidades regionales y locales, a través del ordenamiento territorial e infraestructura social que permita la integración de los pueblos, de las regiones y de las comunidades a los procesos de desarrollo y crecimiento económico y detonar con ello, todas sus potencialidades productivas.

Conforme lo establece en sus artículos 3, fracción XXI, 27, 28, 29 y anexos 25 y 26 el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2024, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 25 de noviembre de 2023, el PMU está sujeto a Reglas de Operación; así mismo, es clasificado como un programa principal del Gobierno Federal;

El PMU busca mejorar las condiciones en el entorno inmediato de las viviendas, disminuir la irregularidad de la tenencia de la tierra, la deficiencia en infraestructura urbana y equipamientos, disminuir los problemas de movilidad urbana limitada, las carencias de espacios públicos de calidad; así como la ubicación de estos, la configuración urbana o local, la ineficiente o los desactualizados instrumentos de ordenamiento territorial y planeación urbana, que presentan los municipios en los que se implementan proyectos prioritarios o estratégicos del Gobierno de México, así como, de con AGEB'S Urbanas de Grados de Medio a Muy Alto Rezago Social o Marginación, para contribuir a mejorar el acceso y ejercicio del derecho a la ciudad; y finalmente, promover un desarrollo urbano ordenado y regulado que desincentive los asentamientos irregulares y la asignación ineficiente del suelo, que reduzca los impactos al medio ambiente, evitando la pérdida y degradación de los ecosistemas, y de suelo agrícola productivo y que disminuyan la desigualdad y exclusión territorial.

De conformidad al artículo 75 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Regla 11.3 fracción IX de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, se presenta el Segundo Informe Trimestral la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública del Ejercicio Fiscal 2024, correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano en sus Vertientes Mejoramiento Integral de Barrios; Regularización y Certeza Jurídica; y Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial y Obras Comunitarias.





DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Objetivos del Programa

Contribuir a que las personas que habitan en AGEB'S Urbanas de Medio, Alto a Muy alto grado de Rezago Social o Marginación, en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México o en municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México, mejoren sus condiciones de habitabilidad, mediante el acceso a bienes y servicios.

Específicos

- a) Mejorar el acceso e inclusión de las personas a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, movilidad, entre otros; a través del diseño, planeación, construcción, ampliación, adecuación, renovación, sustitución, dotación y activación de equipamientos urbanos y espacios públicos, y obras de movilidad, e infraestructura urbana.
- b) Contribuir al otorgamiento de certeza jurídica mediante el apoyo técnico, jurídico y administrativo de lotes de uso habitacional y con servicios públicos para las personas y gobiernos locales que tienen posesión, pero no certeza jurídica de la tenencia de la tierra.
- c) Fomentar el ordenamiento territorial y urbano, mediante el impulso a la elaboración, y actualización de instrumentos de planeación territorial estatal, metropolitano, municipal y regional, conforme a la LGAHOTDU.
- d) Contribuir a mejorar el acceso e inclusión de las personas que habitan en municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, entre otros; a través de construcción o rehabilitación de infraestructura urbana complementaria, de equipamiento comunitarios, de espacio público comunitario y proyectos ejecutivos, con la participación de las comunidades, respetando sus usos, costumbres y formas de organización.

I. IDENTIFICAR CON PRECISIÓN A LA POBLACIÓN OBJETIVO, TANTO POR GRUPO ESPECÍFICO COMO POR REGIÓN DEL PAÍS, ENTIDAD FEDERATIVA Y MUNICIPIO.

Cobertura

El Programa tendrá una cobertura a nivel nacional.

Población Potencial

La población asentada en municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que reside en AGEB'S urbanas, con grados de Muy Bajo, Bajo, Medio, Alto y Muy Alto Rezago Social o Marginación, en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Población Objetivo

La población asentada en municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que reside en AGEB'S Urbanas con grados de Medio, Alto y Muy Alto Rezago Social o Marginación, así como a la población asentada en localidades mayores a 250 habitantes en municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México.

Para las Vertientes Mejoramiento Integral de Barrios, y Regularización y Certeza Jurídica se considerarán los criterios para identificar AGEB'S Urbanas con grados de Medio a Muy Alto, Rezago Social o Marginación; (Formato PMU-01 A), mismo que podrá consultarse en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>.

Para la Vertiente Obras Comunitarias, se considerará preferentemente a la población asentada en municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México. (Formato PMU-01 B), mismo que podrá consultarse en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>.

II. EN SU CASO, PREVER MONTOS MÁXIMOS POR BENEFICIARIO Y POR PORCENTAJE DEL COSTO TOTAL DEL PROGRAMA. EN LOS PROGRAMAS DE BENEFICIO DIRECTO A INDIVIDUOS O GRUPOS SOCIALES, LOS MONTOS Y PORCENTAJES SE ESTABLECERÁN CON BASE EN CRITERIOS REDISTRIBUTIVOS QUE DEBERÁN PRIVILEGIAR A LA POBLACIÓN DE MENOS INGRESOS Y PROCURAR LA EQUIDAD ENTRE REGIONES Y ENTIDADES FEDERATIVAS, SIN DEMÉRITO DE LA EFICIENCIA EN EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS

Para dar cumplimiento a los objetivos general y los específicos, el Programa de Mejoramiento Urbano contempla cuatro Vertientes:

1. Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MIB).
2. Vertiente Regularización y Certeza Jurídica (VRCJ).
3. Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT).
4. Vertiente Obras Comunitarias (OC).

Cada una tiene a su cargo diversas modalidades, tipos de apoyo, y montos máximos de subsidio del Programa. En seguida, detallaremos las características de cada una de las Vertientes:

1.- Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios

La Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar recursos federales para la realización de obras y proyectos de equipamiento urbano y espacio público, movilidad, infraestructura urbana, proyectos integrales; así como acciones de diseño urbano y servicios relacionados con obra, a los diferentes sectores de la sociedad, en términos de las Reglas de Operación y demás normativa aplicable.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Esta Vertiente contempla las siguientes modalidades, tipos y montos de apoyo:

Tabla 1 Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios: tipo de apoyos y montos máximos de subsidio federal y local

Modalidad	Tipo de Apoyo	Monto Máximo de Subsidio del Programa por obra o acción	Aportación del Programa	Aportación Local
Equipamiento urbano y espacio público	Construcción, ampliación y renovación del equipamiento urbano y espacio público	Ciento veinte millones de pesos 00/100 M.N	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
	Dotación de mobiliario y equipo	Hasta el 10% del costo estimado de las obras	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
Movilidad	Construcción, renovación, adecuación, ampliación y sustitución	Noventa millones de pesos 00/100 M. N	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
Infraestructura urbana	Construcción, renovación y adecuación de Infraestructura urbana básica	Sesenta millones de pesos 00/100 M. N	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
	Construcción, renovación, adecuación de infraestructura verde	Sesenta millones de pesos 00/100 M. N	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
	Implementación, sustitución, renovación y adecuación de elementos ambientales.	Cuarenta millones de pesos 00/100 M.N	Hasta el 100% del costo de la obra	Hasta el 50% del costo de la obra
Diseño Urbano y Servicios	Proyecto ejecutivo	Hasta el 10% del costo estimado de las obras	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 90% del costo del proyecto



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Modalidad	Tipo de Apoyo	Monto Máximo de Subsidio del Programa por obra o acción	Aportación del Programa	Aportación Local
relacionados con la obra	Estudios, dictámenes, permisos y pagos relacionados con estos	Hasta el 5% del costo estimado de las obras	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 90% del costo del proyecto
	Gerencia de proyecto	Hasta el 5% del costo estimado de las obras	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 90% del costo del proyecto
	Supervisión de obras	Hasta el 5% del costo estimado de las obras	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 90% del costo del proyecto
	Plan maestro	Quince millones de pesos 00/100 M.N	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 90% del costo del proyecto
Proyectos Integrales	2 o más tipos de apoyo de una o varias s modalidades	Monto conforme a la suma de cada tipo de monto.	Hasta el 100% de la suma de cada tipo de apoyo, conforme a la presente tabla.	Hasta el 90% de la suma de cada tipo de apoyo, conforme a la presente tabla.

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2024.

2.- Vertiente Regularización y Certeza Jurídica

La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica consiste en otorgar el apoyo técnico, jurídico y administrativo, para las personas beneficiarias o entes públicos estatales y municipales, según sea el caso, que cuentan con la posesión, pero no la certeza jurídica de la tenencia de la tierra, a efecto de que con la documentación correspondiente puedan obtener su título de propiedad.

Esta Vertiente contempla la siguiente modalidad, tipos de apoyo y montos máximos de subsidio federal y local:

Tabla 2 Vertiente Regularización y Certeza Jurídica: tipo de apoyos y montos máximos de subsidio federal y local



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Modalidad	Tipos de Apoyo	Monto de Subsidio del Programa	Aportación del Programa	Aportación Local
Regularización	Regularización de lotes con uso habitacional	Hasta trece mil quinientos pesos 00/100 M.N.	El 100% del monto del subsidio	Si el costo de la regularización es superior a \$13,500.00, la diferencia del costo será cubierta por la persona beneficiaria en un lapso no mayor a treinta días naturales
	Regularización de lotes con servicios públicos	Hasta cuatrocientos cincuenta pesos 00/100 M.N. por metro cuadrado.	El 100% del costo	No hay aportación local

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2024.

3.- Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

La Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial consiste en otorgar apoyos para la elaboración y actualización de instrumentos para la planeación, regulación y gestión de los asentamientos humanos, y la ordenación territorial de conformidad con la LCAHOTDU.

Tabla 3 Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial: tipo de apoyos y montos máximos de Subsidio Federal

Modalidad: Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal	
Tipo de Apoyo	Monto máximo de aportación federal
Elaboración o actualización del proyecto de Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU).	Hasta tres millones de pesos 00/100 M.N.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU).	Hasta novecientos mil pesos 00/100 M.N.
Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumento de Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PEOTDU).	Hasta un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.
Modalidad: Planeación y Ordenamiento Metropolitano	
Tipo de Apoyo	Monto máximo de aportación federal
Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano (PM).	Hasta dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano (PM).	Hasta setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumento de Programa Metropolitano (PM).	Hasta un millón doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Modalidad: Planeación Urbana Municipal	
Tipo de Apoyo	Monto máximo de aportación federal
Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).	Hasta un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)	Hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N
Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU).	Hasta setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU).	Hasta un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU)	Hasta un millón quinientos mil pesos 00/100 M.N.
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU)	Hasta cuatrocientos cincuenta mil pesos 00/100 M. N
Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano (PMOTDU).	Hasta setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Elaboración o actualización del proyecto de Plan o. Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP).	Hasta un millón de pesos 00/100 M.N.
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP).	Hasta trescientos mil pesos 00/100 M.N.
Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos de Planeación Urbana de Centros de Población (PDUCP)	Hasta quinientos mil pesos 00/100 M.N.
Elaboración o actualización del proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU).	Hasta setecientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU).	Hasta doscientos cincuenta mil pesos 00/100 M.N.
Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos Planeación Urbana Parcial	Hasta trescientos setenta y cinco mil pesos /100 M.N.

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2024.

4.- Vertiente Obras Comunitarias.

La Vertiente Obras Comunitarias consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar recursos federales para la realización de tipos de apoyos consistentes en obras y acciones que contribuyan a mejorar el acceso e inclusión de las personas que habitan en municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategia del Gobierno de México a servicios artísticos, culturales, deportivos, turísticos, de descanso, de esparcimiento, de desarrollo comunitario, entre otros; a través de la construcción o rehabilitación de infraestructura urbana complementaria, construcción de equipamiento comunitario y espacios



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

públicos comunitarios, con la participación de las comunidades, respetando sus usos, costumbres y formas de organización.

Tabla 4 Vertiente Obras Comunitarias: tipo de apoyos y montos máximos de Subsidio Federal

Modalidad	Tipo de Apoyo	Monto Máximo de Subsidio del Programa por obra o acción	Aportación del Programa	Aportación Local
Equipamiento Comunitario y Espacio Público Comunitario	Construcción, rehabilitación y dotación de equipamiento comunitario	Hasta Cinco millones de pesos 00/100 M.N.	Hasta el 100% del costo de la acción	Hasta el 40% del costo de la acción
	Construcción, rehabilitación de Espacio público comunitario	Hasta Cinco millones de pesos 00/100 M.N.	Hasta el 100% del costo de la acción	Hasta el 40% del costo de la acción
	Proyecto ejecutivo	Hasta el 10% del monto máximo del tipo de apoyo	Hasta el 100% del costo del proyecto	Hasta el 100% del costo del proyecto
Intervención Integral	2 o más Tipos de Apoyo de la modalidad Equipamiento Comunitario y Espacio Público Comunitario	Monto conforme a la suma de cada Tipo de Apoyo.	Hasta el 100% de la suma de un tipo de apoyo para construcción o rehabilitación y proyecto ejecutivo del costo del proyecto	

Fuente: Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2024.

III. PROCURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN OTORQUE ACCESO EQUITATIVO A TODOS LOS GRUPOS SOCIALES Y GÉNEROS.

El Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) busca articular la política social con enfoque territorial bajo una lógica integral, atendiendo los objetivos y metas contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 e instrumentos legales vigentes, con base en los principios de focalización, corresponsabilidad, equidad, inclusión, transparencia y sustentabilidad.

Para ello, prioriza sus obras y acciones que beneficien preferentemente a las personas que residan en AGEB'S Urbanas con grados de Alto a Muy Alto Rezago Social o Marginación;



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

beneficien a pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas; contemplen acciones de adaptación y mitigación del cambio climático; beneficien a niñas, niños y adolescentes y promuevan la igualdad entre mujeres y hombres;

Asimismo, promuevan elementos en el diseño espacial que contribuyan a la disminución de la violencia; y consideren elementos en el diseño del espacio público que permitan facilitar las tareas del cuidado, promuevan la prevención de la delincuencia, y permitan llevar a cabo obras y acciones de mejoramiento o equipamiento urbano que contribuyan a incrementar la actividad económica en ciudades mexicanas, como un mecanismo contra cíclico a las afectaciones derivadas de alguna contingencia o emergencia sanitaria, en el ámbito de competencias de la SEDATU.

En consecuencia, el PMU no hace distinción alguna entre la población con diferente sexo, raza, etnia, edad, limitación física o condición de discapacidad, u orientación sexual o cualquier otra situación que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás normatividad aplicable.

En las acciones del Programa, concurren los tres niveles de gobierno, con esquemas de trabajo que buscan la complementariedad y la unión de sus acciones, con el objetivo esencial de otorgar oportunidades de desarrollo para la población que habita en las zonas de rezago social o marginación.

El PMU busca intervenir en los activos personales en los cuales se desenvuelven las niñas, mujeres y adultas mayores, y en los factores vinculados al territorio, es decir elementos propios de los territorios, que se relacionan directamente con los bienes o servicios urbanos de los que disponen, las oportunidades y lugares de empleo, la infraestructura destinada a la movilidad, al esparcimiento, educación, salud o seguridad pública, así como el acceso a la tierra. etc.

Lo anterior, con el fin de promover la igualdad de oportunidades, incentivar el desarrollo de su potencial y fortalecer sus capacidades, en los ámbitos social, económico, cultural y político, principalmente en contextos territoriales caracterizados por una profunda desigualdad en el acceso y ejercicio de sus derechos sociales.

El mecanismo de distribución definido por el Programa queda sujeto a contar con un Plan de Acciones Urbanas (PAU) aprobado por la SEDATU de conformidad a los criterios generales previstos en las Reglas de Operación vigentes.

Asimismo, en términos de transparencia, el PMU facilita la participación de la población residente en las zonas de actuación, dentro de las actividades de planeación, ejecución y seguimiento de las obras, a través de la conformación de comités comunitarios.

Adicionalmente, con la finalidad de fortalecer los mecanismos de participación ciudadana para contribuir con la prevención y combate a la corrupción, las personas beneficiarias del PMU, de



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

manera libre y voluntaria, para llevar a cabo las actividades de contraloría social de manera individual o colectiva, asimismo, la población beneficiada pueda presentar denuncias ante inconformidades que deriven en la entrega de los apoyos y con temas relacionados con la ejecución de las obras y acciones.

IV. GARANTIZAR QUE LOS RECURSOS SE CANALICEN EXCLUSIVAMENTE A LA POBLACIÓN OBJETIVO Y ASEGURAR QUE EL MECANISMO DE DISTRIBUCIÓN, OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN FACILITE LA OBTENCIÓN DE INFORMACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS Y SOCIALES DE SU ASIGNACIÓN Y APLICACIÓN; ASÍ COMO EVITAR QUE SE DESTINEN RECURSOS A UNA ADMINISTRACIÓN COSTOSA Y EXCESIVA.

Elegibilidad de las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México

Las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México que podrán participar o solicitar apoyos, obras o acciones en las Vertientes del Programa, deben reunir los siguientes criterios:

- Para las Vertientes Mejoramiento Integral de Barrios, Regularización y Certeza Jurídica y Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, que formen parte de los municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México (Formato PMU-02). Estos municipios, demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y ciudades pueden ser consultados en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>.
- En el caso de la Vertiente Obras Comunitarias, formar parte de los municipios en los que se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México, conforme a la Estrategia General para Orientar la Planeación de Obras y acciones del Ramo 15 y al listado de Municipios y ciudades elegibles (Formato PMU-02), mismo que puede ser consultado en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>;

Criterios de priorización de municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México a elegir

Para las Vertientes del Programa, además de revisar el cumplimiento de los Criterios Generales de Elegibilidad establecidos en las presentes Reglas de Operación, de acuerdo con el orden de recepción de las propuestas y a la suficiencia presupuestal del Programa, darán prioridad a los Tipos de Apoyo que estén ubicados dentro de la Estrategia General para Orientar la Planeación de Obras y acciones del Ramo 15, emitida por la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional.

Dicha estrategia puede ser consultada en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>, en consistencia con la Estrategia Nacional de Ordenamiento Territorial 2020-2040.

Criterios de priorización de los proyectos y acciones de las Vertientes del Programa.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Para las Vertientes Mejoramiento Integral de Barrios y Regularización y Certeza Jurídica:

- a) Beneficien preferentemente a las personas que residan en AGEB'S Urbanas con grados de Alto a Muy Alto Rezago Social o Marginación;
- b) Den continuidad a proyectos o acciones otorgados por el Programa en ejercicios fiscales previos, con el fin de beneficiar a los diversos sectores de la población;
- c) Atiendan a diferentes sectores de la sociedad, mediante la intervención de predios propiedad o en legítima posesión de la Administración Pública Federal y resulten ser el medio eficaz y eficiente para alcanzar los objetivos y metas del Programa, y

Para efectos de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial:

La priorización de los proyectos en las entidades federativas, zonas metropolitanas y municipios se realizará de acuerdo con los lineamientos específicos de la misma, previstos en el capítulo VIII, en su numeral 8.4 de las presentes Reglas de Operación.

Para las Vertiente Obras Comunitarias:

- a) Atiendan localidades con medio, alto y muy alto Grado de Marginación;
- b) Atiendan localidades con medio, alto y muy alto Grado de Rezago Social;
- c) Preferentemente a aquellas localidades que se encuentren dentro de los tramos de ejecución por otras dependencias en los proyectos prioritarios, planes o estrategias del Gobierno de México, y
- d) Den continuidad a Tipos de Apoyo otorgados por el Programa en ejercicios fiscales previos, con el fin de contribuir a las acciones prioritarias y estratégicas del Gobierno de México y así beneficiar a los diversos sectores de la población.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

V. INCORPORAR MECANISMOS PERIÓDICOS DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN QUE PERMITAN AJUSTAR LAS MODALIDADES DE SU OPERACIÓN O DECIDIR SOBRE SU CANCELACIÓN.

El Programa cuenta con los siguientes mecanismos periódicos de seguimiento, supervisión y evaluación:

Informes Trimestrales

De conformidad a la mecánica operativa de cada una de las Vertientes, las Instancias Ejecutoras, a través de su Titular o de la persona servidora pública, con nivel mínimo de director de área u homólogo, que este designe para tal efecto, debe entregar al Área Responsable, durante los primeros diez días hábiles posteriores al trimestre que se reporta, el Informe de Avance Físico - Financiero Trimestral (Formato MIB-02), definido en el Módulo de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MOD-MIB) del Sistema del Programa de Mejoramiento Urbano (SI-PMU), formato que puede ser consultado en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/>, conforme a lo reportado en la documentación comprobatoria de pago de cada proyecto, correspondiente al trimestre.

Evaluación

Conforme a lo establecido en el artículo 78 de la "Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria", y con el objeto de orientar la gestión del Programa al logro de resultados para mejorar las condiciones de vida de la población beneficiaria, así como para fortalecer la rendición de cuentas y la transparencia en el ejercicio de los recursos, se realizarán Evaluaciones PAE a los Programas presupuestarios de acuerdo con la consistencia de su trayectoria y el horizonte de su operación. Lo anterior, con base en los "Lineamientos generales para la evaluación de los Programas Federales de la Administración Pública Federal" (Lineamientos) publicados en el Diario Oficial de la Federación el 30 de marzo de 2007, y en atención con lo establecido en el Programa Anual de Evaluación (PAE) que emita el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), disponibles en: <https://www.gob.mx/sedatu/acciones-y-programas/evaluaciones-externas-a-los-programas-presupuestarios-del-ramo-15-y-su-seguimiento>.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Las Evaluaciones PAE que se realicen al Programa serán supervisadas por la UPDI, en carácter de Área de Evaluación conforme a sus atribuciones establecidas en artículo 13 del Reglamento Interior de la SEDATU, en coordinación con la Unidad Responsable del Programa. Asimismo, la UPDI se coordinará con el CONEVAL y la SHCP, en el ámbito de su competencia, para el buen desarrollo de todas las etapas del proceso de la evaluación.

Asimismo, de conformidad con el artículo 78 de la Ley de Desarrollo Social la UPDI, en su carácter de Área de Evaluación, elaborará la evaluación anual que determine el CONEVAL bajo su coordinación. Para ello, la Unidad Responsable participará activamente en la validación de fuentes de información y demás actividades que convoque la UPDI.

Adicionalmente a las evaluaciones establecidas en el PAE, se podrán llevar a cabo evaluaciones complementarias que la Unidad Responsable considere convenientes, conforme a las necesidades del Programa y los recursos disponibles para mejorar su gestión y la obtención de evidencia adicional sobre su desempeño. Estas evaluaciones también podrán ser supervisadas por la UPDI, una vez que la Unidad Responsable notifique su elaboración a más tardar el segundo trimestre del ejercicio fiscal.

La UPDI presentará los resultados de las Evaluaciones PAE conforme a los plazos y términos previstos en la normatividad aplicable, los difundirá a través de la página de internet de la SEDATU y coordinará en conjunto con la Unidad Responsable del Programa la clasificación y seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.

Monitoreo

La Unidad Responsable del Programa en coordinación con las Áreas Responsables definirá y actualizará la Matriz de Indicadores para Resultados (MIR), de conformidad con el Sistema de Evaluación del Desempeño, con base en la metodología y normatividad vigente en la materia que emitan la SHCP y el CONEVAL.

Para este efecto, en su caso, la Unidad Responsable solicitará intervención de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional, así como de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP), conforme a la "Rutá de trabajo para la mejora continua de los Instrumentos de Seguimiento del Desempeño (ISD)", establecida en la Agenda de Trabajo para el Seguimiento, Evaluación y Monitoreo de Programas presupuestarios de conformidad con los artículos 11, fracción XV, 13, fracción XI y 26, fracción XVI, del Reglamento Interior de la SEDATU.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

La información correspondiente a la MIR del ejercicio fiscal actual puede ser consultada en el micrositio del Programa: <https://mimexicolate.gob.mx/> (Formato PMU-05), serán reportados por la Unidad Responsable en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH) conforme a la periodicidad correspondiente, para su revisión y en su caso, validación de la DGPP de la SEDATU. Los responsables de los indicadores que integran la MIR deberán resguardar la información utilizada para la medición de avances y ajustes de metas, así como las memorias y procedimientos de cálculo como parte del respaldo de la información registrada.

Las MIR correspondientes al ejercicio fiscal actual e histórico pueden ser consultadas en la liga <https://www.gob.mx/sedatu/documentos/aspectos-generales-del-sistema-de-evaluacion-del-desempeno-sed-ramo-15?state=published> de la página de la SEDATU.

Las Áreas Responsables deberán reportar a la Unidad Responsable del Programa los avances de los indicadores de la MIR y los ajustes de metas para su captura en el PASH, además resguardarán la información utilizada para la medición del avance o ajuste de metas, así como sus memorias y procedimientos de cálculo, para su entrega cuando le sea requerido para acreditar lo reportado en el PASH, siempre y cuando se cuente con los recursos para la operación de las respectivas vertientes.

Auditoría

Considerando que los recursos federales de este Programa no pierden su carácter federal al ser entregados o ministrados a gobiernos locales o instancias ejecutoras, su ejercicio está sujeto a las disposiciones federales aplicables y podrán ser auditados por las siguientes instancias, de conformidad a la legislación vigente y en el ámbito de sus respectivas competencias: por el Órgano Interno de Control en la SEDATU; por la SFP, la SHCP, la Auditoría Superior de la Federación y demás entes que, en el ámbito de sus respectivas atribuciones legales, resulten competentes.

Las responsabilidades administrativas, civiles o penales derivadas de las revisiones, seguimiento y/o auditorías realizadas por las instancias de control o fiscalización que refiere el párrafo anterior, que afecten a la Hacienda Pública Federal que, en su caso, incurran las personas servidoras públicas federales o locales, así como las personas físicas o morales beneficiadas con las obras y acciones del Programa, serán sancionadas en los términos de la legislación aplicable.

Para todos los efectos legales, todas aquellas personas que manejen o apliquen recursos públicos federales son considerados sujetos a la normativa federal en materia de responsabilidades administrativas de los servidores públicos, por lo que, la administración y el ejercicio de los recursos federales asignados a las Vertientes del Programa deberá realizarse conforme a la legislación federal aplicable.



Contraloría Social

Se reconoce a la contraloría social como el mecanismo de las personas beneficiarias, de manera organizada, independiente, voluntaria y honorífica, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas federales, de conformidad con los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social; así como 67, 68, 69 y 70 de su Reglamento.

Las tareas de la contraloría social deben ser ajenas a cualquier partido, organización política o intereses personales o distintos al beneficio de la sociedad en general, y de manera pacífica y respetuosa.

Este programa reconoce y fomenta la participación de las comunidades indígenas y afroamericanas, a través de sus autoridades tradicionales, para llevar a cabo acciones de contraloría social en los programas que impactan en su territorio, acorde a sus usos y costumbres y a la normativa aplicable.

En materia de promoción, operación y seguimiento del mecanismo de contraloría social, este programa federal se encuentra sujeto a los Lineamientos y la Estrategia Marco vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública, así como a los documentos normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) validados por dicha dependencia, mismos que integran la Estrategia de Contraloría Social.

De acuerdo con la operación del Programa de Mejoramiento Urbano, las Instancias Normativas en materia de Contraloría Social, serán las Áreas Responsables de las Vertientes del Programa indicadas en estas Reglas de Operación, y son responsables directas de la promoción de la contraloría social, de acuerdo con los Lineamientos vigentes emitidos por la SFP para tal efecto.

Asimismo, cada Área Responsable de las Vertientes del Programa, conforme al ámbito de sus competencias deberá:

- A.** Coordinar las actividades de contraloría social, con la finalidad que las Instancias Auxiliares o Instancias Ejecutoras o Instancias Solicitantes, según sea el caso, conforme a la normativa aplicable, promuevan la constitución y operación de los Comités de Contraloría Social, a fin de fortalecer la participación ciudadana para prevenir y contribuir al combate a la corrupción impulsada por la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Para tal efecto, dichas Instancias, según sea el caso, deberán apoyar a la Instancia encargada de la constitución y operación de los Comités de Contraloría Social.

Las Instancias participantes en la promoción de la contraloría social, podrán utilizar herramientas digitales, que faciliten a las personas beneficiarias y la ciudadanía en general, la posibilidad de incidir en dicha materia.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

- A. Elaborar el esquema o esquemas de contraloría social, Guía Operativa de contraloría social, y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, así como los criterios para determinar los proyectos apoyados por el Programa sujetos a contraloría social, y
- B. Establecer el proceso para que los Comités de Contraloría Social que así lo soliciten obtengan su registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) administrado por la Secretaría de la Función Pública.

Los Comités de Contraloría Social, para solicitar su registro, deberán presentar ante la oficina de representación (Instancia Auxiliar) o Instancia Ejecutora o Instancia Solicitante según lo indicado en los documentos normativos, un escrito libre en el que se especifique, como mínimo, el nombre del programa, el ejercicio fiscal de que se trate, su representación y domicilio legal o aquel que los integrantes convinieran para la constitución del Comité en cuestión.

De no haber impedimento alguno, la Instancia correspondiente deberá registrar al Comité de Contraloría Social en el Sistema Informático de Contraloría Social, en un plazo no mayor a 15 días hábiles contados a partir de la solicitud de registro, mismas que fungirán como comprobante de su constitución. Asimismo, brindará(n) a éstos la información pública necesaria para llevar a cabo sus actividades, así como asesoría, capacitación y orientación sobre los mecanismos para presentar quejas y denuncias.

Las funciones de contraloría social en ningún caso sustituirán las atribuciones que, de conformidad con las disposiciones aplicables, correspondan a las autoridades en materia de control, evaluación, fiscalización, seguimiento, investigación y sanción respecto de la aplicación y ejercicio de recursos públicos destinados al Programa.

En los instrumentos jurídicos de coordinación que se celebren con los gobiernos de las entidades federativas, municipios o demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, según corresponda, se debe establecer un apartado relativo a la Contraloría Social, de conformidad con los Lineamientos vigentes y la normativa aplicable.

Las Áreas responsables, Instancias Ejecutoras, Instancias Auxiliares o Instancias Solicitantes deberán sujetarse a los lineamientos vigentes emitidos por la Secretaría de la Función Pública y a los documentos normativos validados por la misma: Esquema o Esquemas de Contraloría Social, Programas Anuales de Trabajo, conforme a los procedimientos establecidos en las Guías Operativas del Programa y demás normativa aplicable.

La Secretaría de la Función Pública brindará orientación en la materia, a través del correo electrónico: contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx.

Denuncias

Cualquier persona podrá presentar denuncias ante las instancias correspondientes sobre cualquier hecho, acto u omisión que produzca o pueda producir daños al ejercicio de sus



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

derechos establecidos en las presentes Reglas o que contravengan las disposiciones y la demás normatividad aplicable.

Las denuncias derivadas de alguna irregularidad en la operación del Programa podrán realizarse por escrito y/o vía telefónica, a través de:

- a) El Órgano Interno de Control en la SEDATU, en el domicilio ubicado en Nuevo León número 210, Piso 2, Colonia Hipódromo, Alcaldía Cuauhtémoc, Código Postal 06100, Ciudad de México;
- b) La Secretaría de la Función Pública, en el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 1735, Colonia Guadalupe Inn, Código Postal 01020, Alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, o vía telefónica al número 01552000-3000 y a la página electrónica <http://www.gob.mx/sfp>;
- c) El Órgano Interno de Control en el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, en el caso de la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica, en el domicilio ubicado Liverpool 80, planta baja, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. C.P. 06600, o vía telefónica al número de atención a la ciudadanía 8002 267388;
- d) En la plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, en la página electrónica <https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>, y
- e) Las denuncias también se podrán presentar conforme se establece en el Esquema o Esquemas validados por la Secretaría de la Función Pública.

VI. EN SU CASO, BUSCAR FUENTES ALTERNATIVAS DE INGRESOS PARA LOGRAR UNA MAYOR AUTOSUFICIENCIA Y UNA DISMINUCIÓN O CANCELACIÓN DE LOS APOYOS CON CARGO A RECURSOS PRESUPUESTARIOS.

Conforme a lo definido en los montos máximos y aportaciones federales y locales de las modalidades y tipos de apoyo definidos por cada Vertiente del Programa, los subsidios federales pueden ser complementados con aportaciones de los gobiernos locales y, en su caso, de los beneficiarios y otros aportantes.

Estas aportaciones procederán previo acuerdo con el Área Responsable y la Instancia Ejecutora, conforme a los costos que imperen en el mercado por lo que deben quedar especificados en el instrumento jurídico correspondiente. En ese sentido cada instancia participante será responsable de mantener un registro de sus aportaciones conforme proceda y se establezca en el instrumento jurídico correspondiente.

La participación local puede constituirse con recursos monetarios directos o en especie aportados por los gobiernos locales o por otras dependencias, organizaciones de la sociedad civil, beneficiarios u otros aportantes. Una vez autorizados los proyectos, obras o acciones, los participantes deben suscribir el instrumento jurídico que corresponda para acordar su



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

instrumentación, compromisos y responsabilidades de las partes, así como el monto de recursos federales convenidos.

Asimismo, las obras complementarias son las aportaciones adicionales de los Gobiernos locales a los tipos de apoyo otorgados por la SEDATU correspondientes a las modalidades de equipamiento urbano y espacio público, movilidad, infraestructura urbana y proyectos integrales, considerando aquellas que permitan su eficiencia, así como la conexión de las obras con los servicios públicos, así como aquellas previstas en sus facultades constitucionales, entre otros necesarios para el beneficio de la población.

El monto de las obras complementarias será de cuando menos, el 10% de la suma de los recursos que se otorguen en las intervenciones de las modalidades antes referidas. Esta aportación local considerada como complementaria será aplicable cuando el gobierno local demuestre que carece de suficiencia presupuestaria para su desarrollo, lo que comunicará por escrito al Área Responsable de manera fundada y motivada, sin que esto implique responsabilidad alguna para el Área Responsable o la SEDATU.

Cuando la SEDATU autorice proyectos que tengan como fin ejecutar tipos de apoyo, complementarios a los ya otorgados en el presente o ejercicios fiscales anteriores, las Instancias Solicitantes quedarán exentas de ejecutar obras complementarias, que se refieren en el presente numeral.

Las aportaciones locales u obras complementarias quedarán especificadas en el instrumento jurídico correspondiente. Las aportaciones locales u obras complementarias se llevarán a cabo conforme a lo que disponga la normativa aplicable. De las aportaciones locales se dará preferencia a la ejecución de obras, acciones y equipamientos complementarios a los Tipos de Apoyo ejecutados en el marco del PMU.

Cada instancia participante en el Programa es responsable de mantener un registro de sus aportaciones locales u obras complementarias conforme proceda y se establezca en el instrumento jurídico correspondiente, así como al seguimiento y supervisión de las mismas.

VII. ASEGURAR LA COORDINACIÓN DE ACCIONES ENTRE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, PARA EVITAR DUPLICACIÓN EN EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y REDUCIR GASTOS ADMINISTRATIVOS.

La Instancia Normativa, con el objetivo de multiplicar el impacto de las dependencias del gobierno federal, estatal o municipal, además de cumplir con las atribuciones establecidas por sector, define los mecanismos de articulación, coordinación y seguimiento en los territorios de intervención definidos por el Programa, por lo que en su caso formaliza acuerdos o convenios, en los que establece la participación de las instancias involucradas.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Aunado a lo anterior, establece los mecanismos de coordinación necesarios para garantizar que las acciones del Programa no contrapongan, afecten o presenten duplicidades con otros Programas o acciones del Gobierno de México.

La coordinación interinstitucional y vinculación de acciones busca potenciar el impacto de los recursos, fortalecer la cobertura de las acciones, detonar la complementariedad, reducir gastos administrativos y fortalecer las acciones de seguimiento y supervisión, así como contribuir a reforzar la cohesión social como atributo del contexto territorial. Para contribuir a dicho fin, establece mecanismos para el intercambio de información con otras dependencias o entidades del Gobierno de la República y reporte de avances y resultados de las acciones y proyectos.

Para apoyar la consecución de los fines del Programa, la SEDATU, así como los estados y municipios promueven que las áreas de intervención definidas por el Programa sean utilizadas como referencia para la ejecución de acciones de otras dependencias federales, entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México.

VIII. PREVER LA TEMPORALIDAD EN SU OTORGAMIENTO.

El gasto de los recursos federales autorizados cumple con el principio de anualidad del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2024, por lo que conforme lo señalan las Reglas de Operación del Programa, el Área Responsable deberá reintegrar a la Tesorería de la Federación los recursos que no estuviesen devengados al 31 de diciembre, más los rendimientos obtenidos.

Para lograr un mayor nivel de ejercicio y aprovechamiento de los recursos, las Áreas Responsables del Programa realizan una calendarización eficiente. Asimismo, prevé que las aportaciones sean ejercidas de manera oportuna, en apego a lo dispuesto en la normatividad aplicable.

La ministración de recursos federales dirigida a las Instancias Ejecutoras del Programa está sujeta a la disponibilidad presupuestaria del calendario financiero que aprueba la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como al avance y comprobación de las obras y acciones autorizadas. La comprobación del gasto deberá cumplir con las disposiciones vigentes aplicables.

Asimismo, las Instancias ejecutoras deben reintegrar los recursos federales y los rendimientos generados cuando las Áreas Responsables de la SEDATU o, en su caso, los órganos fiscalizadores detecten faltas en las comprobaciones, desviaciones, incumplimiento a lo convenido, los trabajos están sin ejecutar, sean incompletos o no correspondan con lo autorizado, independientemente de las sanciones jurídicas procedentes.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

IX. PROCURAR QUE SEA EL MEDIO MÁS EFICAZ Y EFICIENTE PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS Y METAS QUE SE PRETENDEN.

EL S273 Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), tiene como objetivo impulsar el bienestar y mejorar las condiciones en el entorno inmediato a las viviendas; disminuir la irregularidad de la tenencia de la tierra; la deficiencia en infraestructura y equipamientos urbanos, disminuir los problemas de movilidad, las carencias de espacios públicos de calidad y subsanar los rezagos en materia de elaboración y actualización de los instrumentos de planificación urbana y ordenamiento territorial en los municipios, entidades federativas y zonas metropolitanas, por lo que durante el trimestre abril- junio, desarrolló diversas acciones para el cumplimiento de sus objetivos y metas.

A continuación, se presentan las principales actividades realizadas por el PMU a través de sus tres de cuatro Áreas Responsables, que contaron con subsidios para el cumplimiento de metas y objetivos del Programa, por lo que en consistencia con las Reglas de Operación del Programa, se detallan las Unidad Responsables de las 3 Vertientes: Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP), Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) y la Dirección General de Desarrollo Regional (DGDR).

Criterios de Elaboración de PAUS

Durante el periodo de reporte la Instancia Normativa del Programa emitió la modificación a los criterios generales para la elaboración de los Planes de Acciones Urbanas (PAUS) correspondientes a las Vertientes Mejoramiento Integral de Barrios, la modificación obedeció a la simplificación de los criterios como una medida que asegure la eficacia continua de estos instrumentos, promoviendo así la eficiencia, en los tiempos de elaboración, por la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano en cumplimiento del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (en adelante RI SEDATU) en su artículo 15, fracción I, II, III y de las ROP PMU 2024 en su numeral 6.5.2, fracción III y por la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos en cumplimiento del artículo 16 fracción IX, del RI SEDATU. Así como, de las Instancias Solicitantes que manifiestan su interés en participar en el Programa. Lo anterior como una medida que contribuya a reducir el volumen de documentación impresa conforme lineamientos en Materia de Austeridad Republicana de la Administración Pública Federal, mismos que se encuentran publicados en el micrositio del Programa <https://mimexicolate.gob.mx/>.

Comité de Validación del S273 PMU

Al trimestre se han llevado a cabo veinte y nueve (29) sesiones extraordinarias y tres (3) sesiones ordinarias del Comité de Validación, como máximo órgano de decisión del Programa, mediante las cuales las Área Responsables del PMU presentaron para su autorización, modificación y toma de nota de Planes de Acciones Urbanas, además de obras y acciones Institucionales o Extraordinarios, conforme a lo previsto en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2024, como se muestra a continuación:



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Tabla 5 Sesiones del Comité de Validación

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
1. Primera	Sesión Ordinaria	8 de enero de 2024	MIB PUMOT RCJ OC	1. Instalación del Comité de Validación. 2. Presentación para autorización del Reglamento Interior del Comité de Validación, para el ejercicio fiscal 2024. 3. Presentación para autorización, de los formatos del Grupo de Trabajo, de las vertientes de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, Regularización y Certeza Jurídica y Obras Comunitarias.
1. Primera	Sesión Extraordinaria	10 de enero de 2024	MIB	1. Autorización de once (11) Planes de Acciones Urbanas, correspondientes a la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México; y a los municipios de Naco, en el estado de Sonora; Palenque, en el estado de Chiapas; Tlayacapan, en el estado de Morelos; Cunduacán, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Balancán, Cárdenas, Comalcalco y Teapa, en el estado de Tabasco.
2. Segunda	Sesión Extraordinaria	18 de enero de 2024	MIB	1.- Autorización de once (11) Planes de Acciones Urbanas correspondientes a los municipios de Jonacatepec de Leandro Valle, Tepalcingo, Yauhtepec, Tlaquiltenango, Hueyapan, Ocuilco, Tetela del Volcán, Yecapixtla y Zacualpan de Amilpas en el estado de Morelos; Acapulco de Juárez en el estado de Guerrero; y Centla en Tabasco. 2.- Autorización de tres (3) Proyectos Institucionales, correspondientes a los municipios de Tetela del Volcán, Morelos y Centla, Tabasco, por estar ubicados en una localidad de menos de 2,500 habitantes.
3. Tercera	Sesión Extraordinaria	26 de enero de 2024	MIB	1.- Autorización, en el ámbito de competencia del Comité de Validación, de dos (2) Planes de Acciones Urbanas, correspondientes a los municipios de Yecapixtla, en el estado de Morelos y Guaymas, en el estado de Sonora.
4. Cuarta	Sesión Extraordinaria	15 de febrero de 2024	OC	1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
5. Quinta	Sesión Extraordinaria	19 de febrero de 2024	PUMOT MIB	<p>1. Presentación, para toma de nota, del informe sobre la autorización de la adecuación presupuestaria por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, realizada a través del folio 47 y proceso 7709, correspondiente a la partida gasto 43101 "Subsidios a la Producción", por un monto de \$46,790,000.00 (Cuarenta y seis millones setecientos noventa millones 00/100 M.N.), para dotar de recursos a la Vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, del Programa de Mejoramiento urbano, para el ejercicio fiscal 2024.</p> <p>2. Modificación de dos (2) Planes de Acciones Urbanas, correspondientes a los municipios de, Acapulco de Juárez, en el estado de Guerrero y Palenque, en el Estado de Chiapas.</p>
6. Sexta	Sesión Extraordinaria	21 de febrero de 2024	OC	<p>1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.</p>
7. Séptima	Sesión Extraordinaria	29 de febrero de 2024	OC	<p>1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.</p>
8. Octava	Sesión Extraordinaria	8 de marzo de 2024	MIB OC	<p>1. Modificación de un (1) PAU, correspondiente a la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.</p> <p>2. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.</p>
9. Novena	Sesión Extraordinaria	15 de marzo de 2024	MIB	<p>1. Autorización de tres (3) PAUs, correspondientes a los municipios de Hermosillo, Sonora; Múzquiz, Coahuila de Zaragoza y Morelia, Michoacán de Ocampo.</p> <p>2. Modificación de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Hueyapan, Morelos.</p>
10.- Décima	Sesión Extraordinaria	26 de marzo de 2024	MIB	<p>1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Mérida, Yucatán.</p> <p>2. Autorización de un (1) PI (Por rebase de montos), correspondiente al municipio de Mérida, Yucatán.</p>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
11.- Décima Primera	Sesión Extraordinaria	27 de marzo de 2024	MIB	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero. 2. Autorización de once (11) PI (Por encontrarse en una localidad menor a 2,500 habitantes), correspondientes al municipio de Coyuca de Benítez, Guerrero.
12.- Décima Segunda	Sesión Extraordinaria	5 de abril de 2024	MIB	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Tultitlán, México. 2. Modificación de dos (2) PAU, correspondientes a los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, Guerrero. 3. Autorización de un (1) PI (Por rebase de montos), correspondientes al municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero.
13. Décima Tercera	Sesión Extraordinaria	15 de abril de 2024	OC	1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.
14.- Décima Cuarta	Sesión Extraordinaria	18 de abril de 2024	MIB	1. Autorización de dos (2) PAU, correspondientes a los municipios de Cañadas de Obregón, Jalisco y Centro, Tabasco. 2. Autorización de dos (2) PI (Por encontrarse en una localidad menor a 2,500 habitantes), correspondientes al municipio de Cañadas de Obregón, Jalisco.
15.- Décima Quinta	Sesión Extraordinaria	19 de abril de 2024	MIB	1. Autorización de dos (2) PAU, correspondientes a los municipios de Playas de Rosarito, Baja California y Córdoba, Veracruz Ignacio de la Llave.
2. Segunda	Sesión Ordinaria	25 de abril de 2024	MIB	Presentación para autorización, de avances físicos y financieros, de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios
3. Tercera	Sesión Ordinaria	29 de abril de 2024	PUMOT OC	Presentación para autorización, de avances físicos y financieros, de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios
16.- Décima Sexta	Sesión Extraordinaria	26 de abril de 2024	MIB	1. Toma de nota del informe sobre traspaso de recursos presupuestales entre la Vertiente Obras Comunitarias a la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, correspondiente al Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos, GSPR/005/SO/01/2023 por la cantidad de \$9,536,003.00 (Nueve millones quinientos treinta y seis mil tres pesos)



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
				00/100 M.N). 2. Autorización de tres (3) PAU, correspondientes a los municipios de Tecate, Baja California; Matías Romero Avendaño y Santo Domingo Zanatepec, Oaxaca. 3. Modificación de un (1) PAU, correspondiente a la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. 4. Autorización de once (11) PI (Por encontrarse en una localidad menor a 2,500 habitantes), correspondientes al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca.
17. Décima Séptima	Sesión Extraordinaria	30 de abril de 2024	MIB OC	1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias. 2. Autorización de cuatro (4) Planes de Acciones Urbanas, correspondientes a los municipios de Tepic, Nayarit; Axochiapan, Jantetelco y Zacatepec, Morelos.
18. Décima Octava	Sesión Extraordinaria	6 de mayo de 2024	MIB	1. Autorización de dos (2) Planes de Acciones Urbanas, correspondientes a los municipios de La Paz y Mulegé, en el estado de Baja California Sur. 2. Modificación del Plan de Acciones Urbanas, correspondiente al municipio de Centro, en el estado de Tabasco 3. Autorización de dos (2) Proyectos Institucionales (por pertenecer a municipios o localidades menores a 2,500 habitantes), con ejecución en el municipio de Mulegé, en el estado de Baja California Sur.
19. Décima Novena	Sesión Extraordinaria	13 de mayo de 2024	MIB	1. Autorización de cinco (5) PAUs, correspondientes a los municipios de Chilpancingo de los Bravo, Guerrero; Amacuzac, Huitzilac y Totolapan, Morelos y Oaxaca de Juárez, Oaxaca. 2. Modificación del PAU, correspondiente al municipio Tlayacapan, en el estado de Morelos.
20. Vigésima	Sesión Extraordinaria	15 de mayo de 2024	MIB OC	1. Autorización de dos (2) PAUs, correspondientes a los municipios de Othón P. Blanco y Tulum, Quintana Roo. 2. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.
21. Vigésima Primera	Sesión Extraordinaria	17 de mayo de 2024	MIB	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Tulum, Quintana Roo.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
22. Vigésima Segunda	Sesión Extraordinaria	23 de mayo de 2024	OC	1. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.
23. Vigésima Tercera	Sesión Extraordinaria	27 de mayo de 2024	MIB	1. Autorización de un (1) PAU, correspondientes al municipio de Manzanillo, Colima. 2. Modificación del PAU, correspondiente al municipio Centro, Tabasco.
24. Vigésima Cuarta	Sesión Extraordinaria	29 de mayo de 2024	MIB	1. Modificación del PAU, correspondiente a la Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.
25. Vigésima Quinta	Sesión Extraordinaria	31 de mayo de 2024	MIB	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Santa María Huatulco, Oaxaca. 2. Autorización de un (1) Proyecto Institucional, con ejecución en el municipio de Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca.
26. Vigésima Sexta	Sesión Extraordinaria	3 de junio de 2024	MIB OC	1. Autorización de tres (3) PAU, correspondientes a los municipios de Coatepec, Coatlán del Río y Mazatepec, Morelos. 2. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.
27. Vigésima Séptima	Sesión Extraordinaria	6 de junio de 2024	MIB OC	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Tizayuca, Hidalgo. 2. Autorización de diversos temas de la vertiente Obras Comunitarias.
28. Vigésima Octava	Sesión Extraordinaria	12 de junio de 2024	MIB PUMOT	1. Autorización de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Mazatlán, Sinaloa. 2. Modificación de un (1) PAU, correspondiente al municipio de Matías Romero Avendaño, Oaxaca. 3. Toma de Nota de quince (15) PAU's, correspondientes los municipios de Palenque, Chiapas; Cuauhtémoc, Ciudad de México; Jonacatepec de Leandro Valle, Tepic, Jalisco; Tlaquiltenango, Tlaxcala; Yautepec, Morelos; Naco, Sonora; Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Teapa, Tabasco. 4. Toma de Nota de un (1) Proyecto Institucional, correspondiente al municipio de Centla, Tabasco. 5. Autorización de diversos temas de la vertiente PUMOT.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NO. SESIÓN	TIPO	FECHA	VERTIENTE	TEMAS
29. Vigésima Novena	Sesión Extraordinaria	24 de junio de 2024	MIB	1. Autorización de cuatro (4) PAUs, correspondientes a los municipios de San Blas, Nayarit; Tlaxcala, Tlaxcala; Tultepec y Zumpango, México 2. Modificación de cuatro (4) PAU, correspondientes a los municipios de Jonacatepec de Leandro Valle, Tepalcingo, Tlaquiltenango y Yauatepec, Morelos.

Fuente: Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, SEDATU.

Oficio de Distribución de Recursos por Entidad Federativa y Municipio

Conforme a los Planes de Acciones Urbanas autorizados por el Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano, la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, en su carácter de Instancia Normativa, a emitido 115 los oficios de Distribución de Recursos por Entidad Federativa y Municipio, conforme a lo siguiente:

- Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios 78
- Vertiente Obras Comunitarias 44
- Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial 33

Avance de los Indicadores de la MIR del S273

En el periodo de reporte y de conformidad con el "Calendario para el registro de avances de las metas comprometidas en los indicadores del desempeño para el Ejercicio Fiscal 2024" de los Lineamientos para el proceso de seguimiento y modificación extemporánea de los instrumentos de Seguimiento del Desempeño de los Programas presupuestarios para el Ejercicio Fiscal 2024¹, fueron reportados los avances de 25 de 32 indicadores de resultados de la MIR del programa con frecuencia semestral y trimestral, mismas que presentaron el siguiente avance:

¹ Emitido por la Unidad de Evaluación de Desempeño de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público oficio número 419/UED/2024/049, mismo que podrá consultar en <https://www.gob.mx/shcp/documentos/lineamientos-para-el-proceso-de-seguimiento-y-modificacion-extemporanea-de-los-isd-de-los-pp-para-el-ejercicio-fiscal-2024>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Tabla 6 Avance de Indicadores, Matriz de Indicadores para Resultados

NIVEL	INDICADOR	FRECUENCIA	META PROGRAMADA AL TRIMESTRE (%)	AVANCE AL TRIMESTRE (%)
Componente	Porcentaje de Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados a lotes con uso habitacional con gastos de particulares, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización entregados en hogares cuya jefatura es femenina, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización de lotes con servicios públicos, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados a lotes con uso habitacional, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización entregados a personas que se autoidentifican como indígenas, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Proyectos Integrales y Movilidad que promueven la igualdad entre mujeres y hombres.	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Infraestructura Urbana realizados.	Semestral	-100.00	-100.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NIVEL	INDICADOR	FRECUENCIA	META PROGRAMAD A AL TRIMESTRE (%)	AVANCE AL TRIMESTRE (%)
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Movilidad y Proyectos Integrales que contribuyen a la adaptación y/o mitigación del cambio climático.	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Movilidad realizados.	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Tasa de variación de proyectos de la modalidad Equipamiento Urbano y Espacio Público realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios. (Aportación al Anexo 19 del PEF).	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Porcentaje de población indígena beneficiaria estimada por proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Movilidad y Proyectos Integrales.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad de Diseño Urbano y Servicios Relacionados con la Obra.	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Proyectos Integrales.	Semestral	-100.00	-100.00
Componente	Porcentaje de proyectos de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial elaborados con perspectiva de género, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018.	Semestral	0.00	0.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NIVEL	INDICADOR	FRECUENCIA	META PROGRAMADA AL TRIMESTRE (%)	AVANCE AL TRIMESTRE (%)
Componente	Porcentaje de proyectos de las modalidades Planeación y Ordenamiento Metropolitano, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de proyectos de la modalidad de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de proyectos de la Modalidad Planeación Regional, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de proyectos de la modalidad de Planeación Urbana Municipal, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Semestral	0.00	0.00
Componente	Porcentaje de proyectos realizados de la modalidad de Infraestructura Comunitaria	Semestral	0.00	37.02
Trimestre	Porcentaje de Cédulas de Información de la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica aprobadas en el sistema de información.	Trimestral	0.00	0.00
Trimestre	Porcentaje de proyectos aprobados y con número de proyecto de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.	Trimestral	100.00	65.42
Trimestre	Porcentaje de solicitudes dictaminadas con procedencia técnica y autorización de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Trimestral	14.80	14.80



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

NIVEL	INDICADOR	FRECUENCIA	META PROGRAMADA AL TRIMESTRE (%)	AVANCE AL TRIMESTRE (%)
Trimestre	Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas a los proyectos apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.	Trimestral	25.83	8.33
Trimestre	Porcentaje de Comités de Obras Comunitarias apoyados y capacitados por la Vertiente Obras Comunitarias.	Trimestral	100.00	100.69
Trimestre	Porcentaje de solicitudes con oficio de aprobación y asignación de número de proyecto de la Vertiente de Obras Comunitarias	Trimestral	100.00	101.38

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH).

NA. No aplica

El avance de los indicadores fue registrado en el Sistema del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH), con la justificación correspondiente del avance. Estos indicadores presentaron las siguientes justificaciones en relación con sus avances al trimestre:

"Porcentaje de Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados a lotes con uso habitacional con gastos de particulares, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. Causa: La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización entregados en hogares cuya jefatura es femenina, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. Causa: La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización de lotes con servicios públicos, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. Causa: La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de Acuerdos de Liberación del Subsidio de Regularización entregados a lotes con uso habitacional, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. Causa: La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de Acuerdos para la Liberación del Subsidio de Regularización entregados a personas que se autoidentifican como indígenas, realizados por la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica. Causa: La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Proyectos Integrales y Movilidad que promueven la igualdad entre mujeres y hombres. Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Infraestructura Urbana realizados. Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Movilidad y Proyectos Integrales que contribuyen a la adaptación y/o mitigación del cambio climático. Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Movilidad realizados. Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de proyectos de la modalidad Equipamiento Urbano y Espacio Público realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios. (Aportación al Anexo 19 del PEF). Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de población indígena beneficiaria estimada por proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de las modalidades Infraestructura Urbana, Equipamiento Urbano y Espacio Público, Movilidad y Proyectos Integrales. Causa: No se reportan avances en el indicador debido a que los proyectos aprobados en el primer semestre de 2024, en la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, se encuentran en la etapa de ejecución, motivo por el cual, no se cuenta con información de ""Proyectos realizados"" Efecto: Otros Motivos:"

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad de Diseño Urbano y Servicios Relacionados con la Obra. Causa: El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

"Tasa de variación de los proyectos realizados por la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de la modalidad Proyectos Integrales. Causa : El avance del indicador en 0%, se debe a que las obras y acciones de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, cuenta con un periodo de ejecución mayor a 6 meses, por lo que estos se reportarán una vez que sean concluidos o, en su caso, se prevea su conclusión Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial elaborados con perspectiva de género, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018. Causa : El avance del 0% se debe a que estos se reportan una vez que sean concluidos los proyectos conforme a la mecánica operativa de la vertiente, es preciso mencionar que la vertiente apoyará 19 proyectos en la modalidad municipal y 1 en la modalidad metropolitana, por lo que serán apoyados 20 proyectos, mismos que serán elaborados con perspectiva de género Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos de las modalidades Planeación y Ordenamiento Metropolitano, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Causa : El avance en el indicador se debe a que estos se reportarán una vez que sean concluidos conforme al programa de trabajo Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos de la modalidad de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Causa : El avance del 0% se debe a que no se cuenta con acciones programadas en este tipo de modalidad Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos de la Modalidad Planeación Regional, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Causa : El avance del 0% se debe a que no se cuenta con acciones programadas en este tipo de modalidad Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos de la modalidad de Planeación Urbana Municipal, en ciudades de 15,000 y más habitantes del Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

Causa : El avance del indicador en 0% se debe a que estos se reportan una vez que sean concluidos los proyectos, esto conforme a la mecánica operativa de la vertiente Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de proyectos realizados de la modalidad de Infraestructura Comunitaria Causa : El avance del 37% respecto a la meta programada al segundo trimestre se debe: 1.- Los tiempos de ejecución de los proyectos varían en función de la complejidad de las obras. 2.- Debido a la alta demanda y a las condiciones de catástrofe en los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, se reporta insuficiencia en el abasto de materiales de construcción y mano de obra Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de Cédulas de Información de la Vertiente Regularización y Certeza Jurídica aprobadas en el sistema de información. Causa : La Vertiente Regularización y Certeza Jurídica no cuenta con recursos económicos aprobados para este ejercicio fiscal por lo que no se cuenta con metas programadas para los indicadores. Efecto: Otros Motivos:"



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

"Porcentaje de proyectos aprobados y con número de proyecto de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios. Causa : Se observa un avance del 65% de la meta, derivado de la consideración que el año 2024 es el cierre de la administración y por ende se aceleran los procesos de proyectos aprobados y con número de proyecto de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de solicitudes dictaminadas con procedencia técnica y autorización de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Sin Información, Sin Justificación"

"Porcentaje de reuniones de seguimiento realizadas a los proyectos apoyados por la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. Causa: El avance del indicador de 32% se debe a que la vertiente contó con recurso para operar hasta el mes de marzo, asimismo, se extendieron los tiempos de la adjudicación de los proyectos mediante licitación, ya que algunas de las propuestas no cumplían con los requisitos mínimos para considerarse solventes, en ese sentido, la adjudicación concluyó en el mes de mayo. Por ello, algunos de los proyectos iniciaron en el mes de junio. Es preciso mencionar que serán apoyados por la vertiente 20 proyectos en el tipo de apoyo Actualización o elaboración de instrumentos de planeación urbana y 11 en el tipo de apoyo de Asistencias Técnicas para la publicación de plan o programa, por lo cual, se programaron dos reuniones de seguimiento para el primer tipo de apoyo y una para las asistencias técnicas con un total de 51 reuniones en todo el ejercicio fiscal. En el segundo trimestre se logró cubrir la primera sesión de los proyectos en el tipo de apoyo Elaboración o actualización y se espera que las restantes sean cubiertas en el tercer trimestre. Las 20 sesiones corresponden a los siguientes municipios: Arriaga, Huixtla, San Cristóbal de las Casas, San Fernando, Bacalar, Acapulco (2), Ayutla de los Libres, Tecpán de Galeana, Tlapa de Comonfort, Acolman, Otumba, Temoaya, Zona Metropolitana Interestatal La piedad Pénjamo, Francisco I. Madero, Múzquiz, Camargo, Cuauhtémoc, Guachochi y Jiménez. Efecto: Las reuniones de seguimiento permitirán identificar las necesidades de cada territorio y que estas puedan ser atendidas de la forma más eficiente Otros Motivos:"

"Porcentaje de Comités de Obras Comunitarias apoyados y capacitados por la Vertiente Obras Comunitarias. Causa : El sobrecumplimiento de la meta programada al segundo trimestre, con un avance de 101% del indicador respecto del programado de 100%, se debe a los siguientes factores: 1.- Durante el mes de mayo de 2024, se recibieron dos solicitudes de apoyo que cumplieron con los ""Criterios y Requisitos de elegibilidad de los proyectos"" de las reglas de operación del Programa de Mejoramiento Urbano en su Vertiente Obrar Comunitarias, pertenecientes a Comités de la localidad de Juncaná, en el municipio de La Trinitaria en el estado de Chiapas, dando así como resultado un total de 146 Comités apoyados y capacitados al periodo de reporte. Efecto: Otros Motivos:"

"Porcentaje de solicitudes con oficio de aprobación y asignación de número de proyecto de la Vertiente de Obras Comunitarias Causa : El sobrecumplimiento de la meta programada al segundo trimestre, con un avance del 101% del indicador, respecto al programado de 100% se debe a los siguientes factores: 1.- Durante el mes de mayo de 2024, se recibieron dos solicitudes de apoyo que cumplieron con los ""Criterios y Requisitos de elegibilidad de los proyectos"" de las reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano en su Vertiente Obrar Comunitarias, pertenecientes a Comités de la localidad Juncaná, en el municipio de La Trinitaria, en el estado de Chiapas, lo cual da como resultado un total de 147 solicitudes con oficio de aprobación en contraste con las 145 proyectadas Efecto: Otros Motivos:"

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Principales acciones desarrolladas por la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP), para alcanzar los objetivos de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.

En términos del numeral 11.7 de las Reglas de Operación del Programa, las instancias ejecutoras con la que cuenta la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios son las siguientes:

1. Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano, en su carácter de Instancia Ejecutora preferente de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (123 proyectos)
2. Ayuntamiento de Hermosillo (1 Proyecto)
3. Ayuntamiento de Múzquiz (1 Proyecto)
4. Comisión Estatal del Agua en Sonora (3 Proyectos)
5. Instituto del Deporte del Estado de Yucatán (1 Proyecto)
6. Ayuntamiento de Centro, Tabasco (1 Proyecto)
7. Ayuntamiento de Coyuca de Benítez (14 Proyectos)
8. Ayuntamiento de Tultitlán, México (1 Proyecto)
9. Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero (2 proyectos).
10. Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones de Estado de Oaxaca (10 proyectos)

Aprobación y asignación de número de proyecto.

Al 30 de junio de 2024, se han autorizaron por la vertiente 175 proyectos en obras y acciones, provenientes de las carteras de proyectos en 39 Planes de Acciones Urbanas, en beneficio de 39 municipios en 14 entidades federativas, con un monto federal de 2,337.4 millones de pesos. Por lo que de conformidad con lo establecido en las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano para el ejercicio fiscal 2024, se ha ejercido un monto federal de 1,757.6 millones de pesos correspondiente a 103 obras y acciones; distribuidos por modalidad y entidad federativa, de la siguiente manera:

Tabla 7 Proyectos aprobados y subsidio ejercido por modalidad.

Modalidad	Proyectos con numero de proyecto y suficiencia presupuestaria		Subsidio ejercido (mdp)	
	Número de obras y acciones	Subsidio Autorizado (millones de pesos) ¹	Número de obras y acciones	Monto Ejercido (millones de pesos) ¹
Equipamiento Urbano y Espacio Público	78	1,038.36	67	595.42
Diseño Urbano y Servicios Relacionados con Obra	47	41.47	7	0.97
Infraestructura Urbana	14	222.38	11	183.48
Proyectos Integrales	13	945.80	13	926.06
Movilidad	5	89.47	5	51.74
Movilidad	157	2,337.48	103	1,757.67

Fuente: Datos preliminares, con corte al 30 de junio de 2024, de acuerdo con registros internos de la UAPIEP.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Con el objetivo reducir las desigualdades socioespaciales en los asentamientos humanos, mediante el acceso e inclusión a equipamientos urbanos, espacios públicos, infraestructura urbana, así como, el fomento a la movilidad, lo cual ha contribuido a mejorar la habitabilidad, la seguridad y la calidad de vida de los habitantes, en ese sentido, a continuación, se desglosan los tipos de apoyo autorizados por entidad federativa, conforme a lo siguiente:

Tabla 8 Proyectos aprobados y monto aprobado y ejercicio por Entidad Federativa.

Modalidad	Proyectos con numero de proyecto y suficiencia presupuestaria		Subsidio ejercido (mdp)	
	Número de obras y acciones	Subsidio Autorizado (millones de pesos) ¹	Número de obras y acciones	Monto Ejercido (millones de pesos) ¹
CIUDAD DE MÉXICO	19	527.59	6	171.85
BAJA CALIFORNIA	6	31.68	3	25.09
CHIAPAS	4	5.33	4	2.95
COAHUILA DE ZARAGOZA	1	3.70	1	3.7
GUERRERO	22	282.84	20	250.04
JALISCO	2	4.07		
MÉXICO	1	2.00	1	2
MORELOS	43	257.53	27	207.88
NAYARIT	2	1.68	1	1.37
OAXACA	12	264.11	10	259.49
QUINTANA ROO	21	322.49	7	209.95
SONORA	5	5.90	5	5.88
TABASCO	16	54.29	16	43.9
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	2	7.30	1	6.6
YUCATÁN	1	566.97	1	566.97
Total	157	2,337.48	103	1,757.67

Fuente: Datos preliminares, con corte al 30 de junio de 2024, de acuerdo con registros internos de la UAPIEP.

Adicionalmente, conforme a la solicitud realizada por la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano y conforme al transitorio segundo de las Reglas de Operación del PMU 2024, se han ejercido un monto de 956.5mdp, para posibilitar la conclusión 410 proyectos autorizados durante los ejercicios fiscales 2023 (865.3mdp), 2022 (91 mdp) y 2021 (.2 mdp), respectivamente. En suma, el monto ejercido al periodo de reporte por la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios del PMU, asciende a un total de 1,008.65 mdp.

- Convenios de Coordinación

Al segundo trimestre de 2024, la UAPIEP como Área Responsable suscribió en coordinación con la Instancia Normativa, la Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano (UPEDU),



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

la Dirección General de Coordinación de Oficinas de Representación y las Oficinas de Representación en los Estados, 53 instrumentos jurídicos, conforme a lo siguiente:

- 27 Convenios Marco de Coordinación: En los estados de Guerrero, Tabasco, Sonora, Coahuila de Zaragoza, Yucatán, Morelos, México, Oaxaca de Juárez y Chiapas.
- 26 Convenios de Coordinación Específicos en los municipios de Acapulco de Juárez, Coyuca de Benítez, Celebrado con Gobierno del estado, en el Estado de Guerrero; Cárdenas, Jalpa de Méndez, Teapa, Comalcalco, Centro, Balancán, en el estado de Tabasco; Naco, Guaymas, Hermosillo, en el estado de Sonora; Múzquiz, en el estado de Coahuila de Zaragoza; Mérida, en el estado de Yucatán; Tlaquiltenango, Tepalcingo, Yautepec, Hueyapan, Jonacatepec de Leandro Valle, Ocuituco, Tetela del Volcán, Tlayacapan, Zacualpan de Amilpas, Yecapixtla, Jantetelco, en el estado de Morelos; Tultitlán en el estado de México; Matías Romero Avendaño, Santa María Huatulco, en el estado de Oaxaca de Juárez y Palenque en el estado de Chiapas.

Los cuales tienen por objeto conjuntar voluntades, acciones, capacidades y recursos que permitieron la ejecución de las obras y acciones apoyadas por la Vertiente durante el ejercicio fiscal 2024.

- Seguimiento a las obras y acciones:

De acuerdo con los registros reportados por las diversas instancias ejecutoras de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, de los 157 proyectos que cuentan con número de proyecto, al periodo de reporte se han realizado los siguientes procesos para la contratación, conforme a la mecánica operativa del Programa de Mejoramiento Urbano, de los cuales 107 son contratados, 41 proyectos en proceso de contratación, conforme a lo siguiente:

Tabla 9 Acciones de obra e inversión, Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios

Instancia Ejecutora	Proceso de Contratación			
	Contratado	En proceso de Contratación	En proceso de autorización	Total general
Ayuntamiento de Centro, Tabasco	1			1
Ayuntamiento de Coyuca de Benítez	14			14
Ayuntamiento de Hermosillo		1		1
Ayuntamiento de Múzquiz	1			1
Comisión Estatal del Agua del Estado de Sonora	3			3
Instituto del Deporte del Estado de Yucatán	1			1
Municipio de Tultitlán		1		1
Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero	2			2
Secretaría de Infraestructuras y Comunicaciones del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca		10		10





DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Instancia Ejecutora	Proceso de Contratación			
	Contratado	En proceso de Contratación	En proceso de autorización	Total general
Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano	85	38		123
Total general	107	50	0	147

Fuente: Dirección de Servicios Financieros y Administración de Recursos, UAPIEP, SEDATU.

Cabe destacar que este reporte no incluye contrataciones que se declararon desiertas, el número de contratos no incluye convenios modificatorios.

En lo que respecta a la distribución entidad federativa, los procesos de contratación, se desglosan de la siguiente manera:

Tabla 10 Número de acciones contratadas por Entidad Federativa de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.

ESTADO	MUNICIPIO	Contratado	En proceso de Contratación	Total general
CIUDAD DE MÉXICO	CUAUHTÉMOC	12	7	19
BAJA CALIFORNIA	PLAYAS DE ROSARITO	2	2	4
BAJA CALIFORNIA	TECATE	1	1	2
CHIAPAS	PALENQUE	4		4
COAHUILA DE ZARAGOZA	MÚZQUIZ	1		1
GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	5	2	7
GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	15		15
JALISCO	CAÑADAS DE OBREGÓN	1	1	2
MÉXICO	TULTITLÁN		1	1
MORELOS	AMACUZAC	1	1	2
MORELOS	AXOCHIAPAN	2	2	4
MORELOS	HUEYAPAN	2	2	4
MORELOS	JANTETELCO	1	1	2
MORELOS	JONACATEPEC DE LEANDRO VALLE	2		2
MORELOS	OCUITUCO	2	2	4
MORELOS	TEPALCINGO	4		4
MORELOS	TETELA DEL VOLCÁN	2	2	4
MORELOS	TLAQUILTENANGO	4		4
MORELOS	TLAYACAPAN	1		1
MORELOS	YAUTEPEC	4		4
MORELOS	YECAPIXTLA	1	1	2
MORELOS	ZACATEPEC	1	1	2
MORELOS	ZACUALPAN DE AMILPAS	2	2	4



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ESTADO	MUNICIPIO	Contratado	En proceso de Contratación	Total general
NAYARIT	TEPIC	1	1	2
OAXACA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO		1	1
OAXACA	SANTA MARÍA HUATULCO		9	9
OAXACA	SANTO DOMINGO ZANATEPEC	1	1	2
QUINTANA ROO	OTHÓN P. BLANCO	2		2
QUINTANA ROO	TULUM	11	8	19
SONORA	GUAYMAS	3		3
SONORA	HERMOSILLO		1	1
SONORA	NACO	1		1
TABASCO	BALANCÁN	2		2
TABASCO	CÁRDENAS	5		5
TABASCO	CENTLA	1		1
TABASCO	CENTRO	1		1
TABASCO	COMALCALCO	1		1
TABASCO	JALPA DE MÉNDEZ	3		3
TABASCO	NACAJUCA	2		2
TABASCO	TEAPA	1		1
VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE	CÓRDOBA	1	1	2
YUCATÁN	MÉRIDA	1		1
Total general		107	50	157

Fuente: Registros Internos, SEDATU.

Al periodo de reporte la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, realizó acciones de seguimiento al subsidio, por lo que generó mecanismos de coordinación con la Instancia Ejecutora para el registro y actualización del Sistema de Información de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, como son, Avances Físico – Financieros, actualización de la comprobación del subsidio conforme a los proyectos autorizados, así como, del reporte de fotografías de los proyectos y con ello, dar seguimiento del cumplimiento de los objetivos y metas del Programa.

- Padrón de Beneficiarios (Personas Morales)

El Padrón de Beneficiarios de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios estará conformado por los municipios intervenidos, siendo este el Padrón de Personas Morales.

Entre el mes de enero y junio del presente año, con recursos del Programa Mejoramiento Integral de Barrios, Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, se realizan diversas acciones en beneficio de las personas más desfavorecidas, de los territorios con los mayores niveles de



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

rezago y marginación, mediante una estrecha coordinación con las instancias de gobierno locales.

De acuerdo con cifras preliminares, se tienen 103 proyectos aprobados en 2024 con pago tramitado al segundo trimestre del año. Estos proyectos se desagregan por su tipo como sigue:

Tabla 11. Tipo de proyectos apoyados

Tipo de apoyo	Número de proyectos
Equipamiento urbano y Espacio Público	70
Proyecto integral	13
Infraestructura Urbana	8
Movilidad	5
Diseño urbano y servicios relacionados con la obra	7
TOTAL	103

Nota: Estos conceptos de apoyo están agregados por modalidad, son indicativos, no limitativos.

Durante este período, los proyectos se llevan a cabo en 39 municipios y una demarcación territorial, de 14 entidades federativas, como se muestra en la siguiente tabla.

Tabla 12 Municipios intervenidos y proyectos apoyados

Cve	Entidad Federativa	Número municipios /demarcación territorial	Número de proyectos apoyados
2	Baja California	2	3
5	Coahuila de Zaragoza	1	1
7	Chiapas	1	4
9	Ciudad de México*	1	6
12	Guerrero	2	20
15	México	1	1
17	Morelos	13	27
18	Nayarit	1	1
20	Oaxaca	2	10
23	Quintana Roo	2	7
26	Sonora	3	5
27	Tabasco	8	16



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Cve	Entidad Federativa	Número municipios /demarcación territorial	Número de proyectos apoyados
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	1	1
31	Yucatán	1	1
TOTAL		39	103

Fuente: Registros de la Dirección de Coordinación Institucional adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, SEDATU.

* Con recursos federales de la Vertiente de Mejoramiento Integral de Barrios se construye la sede del Archivo General Agrario (AGA) en el centro de la Ciudad de México y un nuevo museo, con el objetivo de mantener en mejores condiciones la memoria documental de la propiedad social del país y al mismo tiempo disponer de un nuevo espacio público. Los proyectos autorizados impactarán a nivel nacional, no obstante, para fines de la estimación de los beneficiarios se considerará el radio de servicio urbano recomendable para los equipamientos urbanos.

Mapa 1 Municipios beneficiarios



- **Fuente:** Registros del Sistema de Información de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios administrado por la Jefatura de Departamento de Normatividad, Análisis y Sistemas de la Dirección de Coordinación Institucional, adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (UAPIEP) de la SEDATU.

- Cobertura del Programa (Beneficiarios indirectos)

De acuerdo con el radio de cobertura de los proyectos aprobados, se estima se beneficiarán alrededor de 750 mil personas (52% son mujeres y 48% son hombres) y 35 mil indígenas, mismas que se desagregan por entidad federativa, como sigue:



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Tabla 13 Beneficiarios por Entidad Federativa

Cve	Entidad Federativa	Número de proyectos	Población beneficiaria (personas)	Personas beneficiarias por sexo		Personas beneficiarias indígenas
				mujeres	hombres	
2	Baja California	3	35,655	17,709	17,733	143
5	Coahuila de Zaragoza	1	4,476	2,211	2,155	0
7	Chiapas	4	29,792	15,543	14,088	4,736
9	Ciudad de México*	6	3,011	1,441	1,550	52
12	Guerrero	20	37,778	19,474	17,823	555
15	México	1	12,464	6,384	6,052	100
17	Morelos	27	60,647	31,077	29,127	1500
18	Nayarit	1	54,243	28,571	25,336	474
20	Oaxaca	10	22,472	11,499	10,680	976
23	Quintana Roo	7	33,386	15,834	17,547	5,349
26	Sonora	5	26,933	13,226	13,008	83
27	Tabasco	16	125,628	65,621	59,662	1,260
30	Veracruz de Ignacio de la Llave	1	30,853	16,310	14,427	478
31	Yucatán	1	270,546	140,354	129,691	19,705
TOTAL		103	747,884	385,254	358,879	35,411

Fuente: Para su cuantificación se utiliza información proveniente del INEGI-Censo de Población y Vivienda 2020 y la metodología establecida en el Formato MIB-09 *Criterios para la cuantificación de la población beneficiaria estimada de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios*, que complementa a las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2024.

Nota 1. La información corresponde a la estimación de los beneficiarios indirectos (personas que viven al interior de la zona de influencia de los proyectos apoyados), conforme al radio de servicio urbano y/o por la escala de servicio de los proyectos apoyados por el Programa.

Nota 2. La diferencia entre la suma de hombres más mujeres respecto al total de población beneficiaria se debe a que el INEGI no publica información desagregada por sexo, a nivel manzana, con menos de tres viviendas habitadas; con base al principio de confidencialidad que marca la Ley del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

Nota 3. En aquellos proyectos con la misma ubicación física o que tienen cercanía entre sí (conforme al radio de servicio urbano y/o por la escala de servicio), se contabiliza una sola vez a los beneficiarios para evitar duplicidad en la información.

Nota 4. La población indígena corresponde a aquella que el INEGI clasifica como "personas de 3 a 130 años de edad que hablan alguna lengua indígena".


* Los proyectos autorizados impactarán a nivel nacional, no obstante, para fines de la estimación de los beneficiarios se considerará el radio de servicio urbano recomendable para los equipamientos urbanos (400 metros).



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos


Mapa 2 Beneficiarios por Entidad Federativa



Fuente: Sistema de Información Geoespacial propio de la Jefatura de Normatividad, Análisis y Sistemas de la Dirección de Coordinación Institucional, adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos de la SEDATU.

Nota 1: Para poder ubicar de manera precisa, en los territorios a intervenir, cada uno de los proyectos apoyados en la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, se hizo uso de instrumentos que generan información georreferenciada, los cuales contribuyen a proporcionar evidencia territorial.

Figura 1. Cobertura del Programa





SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

- Contraloría Social

La SEDATU promueve y coordina la estrategia de contraloría social, mecanismo de participación ciudadana mediante el cual las personas beneficiarias del Programa verifican el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados al mismo.

Al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, la UAPIEP reporta los siguientes avances:

La UAPIEP cuenta con la validación de los documentos normativos que rigen la contraloría social: Esquema de Contraloría social; Programa Anual de Trabajo, y Guía Operativa Contraloría Social en el Ejercicio Fiscal 2024 por parte de la Secretaría de la Función pública (SFP).

Los documentos normativos de la contraloría social, así como los materiales de difusión, se encuentran publicados en la página del micrositio del Programa <https://mimexicolate.gob.mx/> para el Ejercicio Fiscal 2024.

La meta programada de 15 Comités ha sido superada en un 33%; se proyectaron 15 comités, se ha logrado la constitución de 20, mismos que se ubican en 3 entidades federativas y en 11 municipios.

Tabla 14 Comités de Contraloría Social por Municipio

Estado	Municipio	Total de Comités
Guerrero	Acapulco de Juárez	3
	Hueyapan	2
Morelos	Ocuituco	2
	Tepalcingo	2
	Tetela del Volcán	2
	Tlaquilenango	2
	Yautepec	2
	Yecapixtla	1
	Zacatepec	1
	Zacualpan de Amilpas	2
Tabasco	Centro	1
TOTAL		20

Lo anterior, con fundamento en los artículos 69, 70 y 71 de la Ley General de Desarrollo Social y 67 y 68 de su Reglamento, el ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos para la



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre de 2023. Así como en el numeral 12.5 de las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento Urbano, para el ejercicio fiscal 2024.

- Acciones en materia de transparencia y acceso a la información pública

Al segundo trimestre, la UAPIEP recibió 101 solicitudes de acceso a la información, remitidas por la Unidad de Transparencia de la SEDATU, las cuales fueron debidamente atendidas; asimismo, se brindó atención en tiempo y forma a 05 Recursos de Revisión, 02 Requerimientos de Información Adicional, así como a 02 Resoluciones con Cumplimiento, derivadas de las respuestas que emitió la Secretaría a las solicitudes de acceso a la información, como sujeto obligado

- Expediente técnico y de contratación.

- Las Instancias Ejecutoras del Programa se encuentran en proceso de integración de los expedientes técnico y de contratación de cada obra o acción apoyada por el Programa.

- Actos de Fiscalización y Visitas Practicadas al PMU en el Periodo

El PMU es un Programa Prioritario del Gobierno Federal, que opera con recursos asignados a las partidas de concepto de gasto corriente Capítulo 4000 (Subsidios); por ello está sujeto a que las diversas instancias fiscalizadoras revisen y verifiquen la correcta aplicación del recurso y el cumplimiento de la normatividad que le es aplicable.

En ese contexto y en concordancia con las Reglas de Operación del PMU, la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, en su carácter de área responsable de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, ha tenido diversos actos de fiscalización por parte de la Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, los Órganos Internos de Control y el Área de Especialidad en Contrataciones Públicas en el Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. A continuación, se enuncia el estado que guardan las auditorías o visitas que no han concluido, es decir que se encuentran abiertas y aquellas iniciadas en el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de junio de 2024:

Tabla 15.- Auditoría Superior de la Federación

Cuenta Pública Ejercicio Fiscal 2022 y 2023		
Acto de Fiscalización y/o Planeación	Cuenta Pública	Estatus



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

<p>260 construcción del Espacio Público en el Recinto Ferial de Chilpancingo, en el Estado de Guerrero</p> <p>Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.</p>	2022	<p>Se emitió informe individual determinando 7 Resultados; 1 sin irregularidades y 1 solventado antes de la emisión del informe. Los restantes 5 generaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria • 4 Pliegos de Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - En espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p> <p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria está en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>
<p>261 Obras de Infraestructura del Programa de Mejoramiento Urbano en diversos Municipios del Estado de Oaxaca</p> <p>Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.</p>	2022	<p>Se notificó informe individual determinando 9 Resultados; 3 solventados antes de la emisión del informe y 1 sin irregularidades. Los 5 restantes generaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria • 3 Pliegos de Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - En espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p> <p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria están en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>
<p>262 Obras de Infraestructura del Programa de Mejoramiento Urbano en Diversos Municipios del Estado de Sonora</p> <p>Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,</p>	2022	<p>Se notificó informe individual determinando 9 Resultados; 3 solventados antes de la emisión del informe. Los 6 restantes generaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 Promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria • 5 Pliegos de Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - En espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p>



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

<p>presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.</p>		<p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>La Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria está en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones. Dos están solventados, 3 están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>
<p>263 Programa de Mejoramiento Urbano en Minatitlán, en el Estado de Veracruz</p> <p>Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.</p>	<p>2022</p>	<p>Se emitió informe individual determinando 13 Resultados; 6 fueron solventados antes de la emisión del informe, los 7 restantes generaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3 Promociones de Responsabilidad administrativa sancionatoria • 4 Pliegos de Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - En espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p> <p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria están en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones. Dos están solventados, 3 están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>
<p>264: Programa de Mejoramiento Urbano en Tuxtla Gutiérrez, en el estado de Chiapas.</p> <p>Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.</p>	<p>2022</p>	<p>Se emitió informe individual determinando 6 Resultados; que generaron:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria • 4 Pliegos de Observaciones 7 Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - Se remitió información complementaria y se está en espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p> <p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria están en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones. Dos no solventados, 2 están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

2120 Construcción del Parque Lineal en Río Grijalva, Margen izquierdo, Etapas 3, 4 y 5, en el estado de Tabasco Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.	2022	<p>Se emitió informe individual determinando 15 Resultados; en 1 no se detectaron irregularidades, 4 fueron solventados antes de la emisión del informe y los restantes 10 generaron:</p> <ul style="list-style-type: none">• 3 Promociones de responsabilidad administrativa sancionatoria• 7 Observaciones <p>Auditoría concluida</p> <p>En Seguimiento. - Se remitió información complementaria y se está en espera de valoración por parte del órgano fiscalizador.</p> <p>Al 30 de junio el estatus es el siguiente:</p> <p>Las Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria están en proceso.</p> <p>Los pliegos de Observaciones están en proceso de valoración por el ente fiscalizador (En análisis).</p>
287 Construcción del Edificio de Servicios Federales en la Alcaldía Cuauhtémoc. Correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano, en la Ciudad de México Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.	2023	<p>En Proceso</p> <p>Se ha dado atención a los requerimientos de información y documentación y se requisito el Cuestionario de Control Interno.</p> <p>Con fecha 23 de mayo de 2024, la instancia fiscalizadora formuló un segundo requerimiento de información y documentación complementaria y adicional. Requerimiento atendido.</p> <p>El 27 de mayo, el ente fiscalizador llevó a cabo, la visita de inspección al proyecto auditado, derivando un Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 001/CP2023, por lo cual la instancia fiscalizadora formuló requerimientos de información y documentación complementaria y adicional.</p> <p>Requerimiento atendido</p>
289 Obras de Infraestructura en el Estado de Baja California Sur. Correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,	2023	<p>En Proceso</p> <p>Se ha dado atención a los requerimientos de información y documentación y se requisito el Cuestionario de Control Interno.</p> <p>Con fecha 20 de mayo de 2024, la instancia fiscalizadora formuló un segundo requerimiento de información y</p>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.		documentación complementaria y adicional. Requerimiento atendido.
290 Obras en el Parque Nacional del Jaguar, en el Municipio de Tulum. Correspondientes a Programa de Mejoramiento Urbano, en el Estado de Quintana Roo Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.	2023	En Proceso Se ha dado atención a los requerimientos de información y documentación y se requiso el Cuestionario de Control Interno. Con fecha 23 de mayo de 2024, la instancia fiscalizadora formuló un segundo requerimiento de información y documentación complementaria. Requerimiento atendido. Con fecha 22 y 23 de mayo de 2024, el ente fiscalizador llevó a cabo, la visita de inspección al proyecto auditado, derivando un Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 001/CP2023, por lo cual la instancia fiscalizadora formuló requerimientos de información y documentación adicional. Requerimiento atendido.
291 Programa de Mejoramiento Urbano en el Municipio de Tepic, en el Estado de Nayarit Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.	2023	En Proceso Se ha dado atención a los requerimientos de información y documentación y se requiso el Cuestionario de Control Interno. Con fecha 23 de mayo de 2024, la instancia fiscalizadora formuló un segundo requerimiento de información y documentación complementaria y adicional. Requerimiento atendido. Con fecha 29 y 30 de mayo de 2024, el ente fiscalizador llevó a cabo, la visita de inspección al proyecto auditado, derivando un Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 001/CP2023, por lo cual la instancia fiscalizadora formuló requerimientos de información y documentación adicional. Requerimiento atendido.
292 Programa de Mejoramiento Urbano en el Municipio de Tizayuca, en el Estado de Hidalgo Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa, con el fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron,	2023	En Proceso Se ha dado atención a los requerimientos de información y documentación y se requiso el Cuestionario de Control Interno. Con fecha 23 de mayo de 2024, la instancia fiscalizadora formuló un segundo requerimiento de información y



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

presupuestaron, contrataron, ejecutaron pagaron y finiquitaron conforme a la legislación y normativa vigente.	documentación complementaria y adicional. Requerimiento atendido. Con fecha 24, 25 y 26 de mayo de 2024, el ente fiscalizador llevó a cabo, la visita de inspección al proyecto auditado, derivando un Acta Administrativa Circunstanciada de Auditoría número 001/CP2023, por lo cual la instancia fiscalizadora formuló requerimientos de información y documentación adicional. Requerimiento atendido.
---	---

- Fuente: Registros de la Dirección de Coordinación Institucional adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.

Tabla 16. Secretaría de la Función Pública y Órgano Interno de Control

Revisión Ejercicio Fiscal 2022 y 2023		
Acto de Fiscalización y/o Planeación	Periodo auditable	Estatus
Acto de Fiscalización Número 2024-015-000-OECP-AUD-001 Objetivo: Fiscalizar y verificar la gestión de los recursos públicos otorgados al Programa de Mejoramiento Urbano, con el fin de comprobar que la contratación, ejecución, pagos y finiquitos se realizaron conforme las disposiciones legales y normativas aplicables. A practicarse en las unidades administrativas responsables de los procesos y operaciones sujetos de revisión, en cualquier instalación o domicilio de las mismas. (Guerrero, Morelos, Sonora, Hidalgo, Baja California Sur, Quintana Roo, Nayarit y Ciudad de México)	2023	CERRADA Con fecha 27 de marzo de 2024, el Área de Especialidad en Contrataciones Públicas en el Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, formalizó el Informe de Resultados Finales del Acto de Fiscalización practicado, derivando: <ul style="list-style-type: none">• 9 cédulas de observaciones Acto de Fiscalización en seguimiento. En proceso de atención (45 días) Con fecha 28 de junio el Área de Especialidad en Contrataciones Públicas Ramo Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, hizo entrega del resultado del seguimiento de las observaciones durante el segundo semestre del 2024, como se muestra a continuación: 1 Falta de Designación de la Residencia de Obra. Sin avance. 2 Deficiencias en el Manejo y Control de la Bitácora de Obra Pública. Avance 50%. 3 Trabajos ejecutados sin comprobación documental. Avance 25%.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

		<p>4 Falta de formalización de la conclusión de los trabajos. Sin avance.</p> <p>5 Penas convencionales no aplicadas. Sin avance.</p> <p>6 Inadecuada formalización de contratos. Sin avance.</p> <p>7 Incumplimiento e inconsistencia de solicitud aprobación, registro e informe de convenios modificatorios. Avance 100%</p> <p>8 Inexistencia de los inmuebles o espacios para su disposición de los trabajos contratados. Avance 25%.</p> <p>9 Procedimiento de contratación sin apego a la normatividad de los proyectos de convocatoria aplicables. Avance 100%.</p> <p>En Seguimiento.</p>
<p>Intervención del Control Interno</p> <p>OBJETIVO: Identificar el estado que guarda el sistema de control interno en las actividades de Contraloría Social y Transparencia y Rendición de Cuentas, del Programa Presupuestario S273 Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.</p>	2020 y 2021	<p>En el mes de mayo de 2024, la Titular del Área de especialidad de Control interno en el Ramo Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, remitió la matriz de Alineación del Trabajo de Supervisión con el estatus de seguimiento Concluido de conformidad con lo siguiente:</p> <p>10 sugerencias atendidas Cerrada</p>
<p>Intervención de Control</p> <p>2024-15-000-OECI-ICI-005</p> <p>OBJETIVO: Valorar el estado que guarda el control interno del Programa de Mejoramiento Urbano, en los procesos de entrega de apoyos y el seguimiento, para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios a la corrupción.</p>	2024	<p>Con fecha 21 de junio, la Titular del Área de Especialidad de Control Interno Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentó el Informe de Resultados Preliminares de conformidad a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5 resultados • 8 Pre - recomendaciones <p>Requerimiento atendido.</p> <p>En seguimiento</p>
<p>Intervención de Control</p> <p>Programa de Mejoramiento Urbano</p>	2023	<p>Con fecha 8 de abril de 2024, el Área Especializada en Control Interno Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, presentó el Informe Final, así como la Matriz de Alineación del trabajo de supervisión, de conformidad a lo siguiente:</p>



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios "Procedimiento de Integración del Expediente Técnico y el de Contratación. OBJETIVO: Consistirá en identificar el estado que guarda el sistema de control interno en las actividades efectuadas por la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos (Área Responsable); Unidad de Proyectos Estratégicos para el Desarrollo Urbano (Instancia Ejecutora) y la Dirección de General de Recursos Materiales y Servicios Generales (Área Contratante), en la integración del Expediente Técnico y del Expediente de contratación, respectivamente, por cada proyecto financiado mediante el Programa Presupuestario S273-Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente Mejoramiento Integral de Barrios, a fin de fortalecer los mecanismos de control interno y anticiparse a los riesgos en el cumplimiento de objetivos y metas, así como prevenir y, detectar y disuadir los actos de corrupción.		<ul style="list-style-type: none">• 6 resultados• 8 Sugerencias <p>Requerimiento atendido</p> <p>Con fecha 30 de mayo la Titular del Área Especializada en Control Interno Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remitió la Matriz de Alineación del trabajo de supervisión con las 8 sugerencias con estatus de concluidas</p> <p>Seguimiento Concluido.</p>
Acto de Fiscalización 10/2023 OBJETIVO: Verificar que la obra contratada por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones legales aplicables, contrato núm. SEDATU-OP-103-512-2022 relativo a la "construcción de la cimentación del edificio de servicios federales con atención ciudadana, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la ciudad de México, correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2022", para verificar que se realizaron	2022	<p>Con fecha 28 de junio de 2024, el Titular del Área de Especialidad en contrataciones Públicas remite el resultado del Seguimiento de las observaciones durante el segundo trimestre de 2024, conforme a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• De las 11 Cédulas de Resultados finales,• 8 presentan un avance al 100%.• 3 están en proceso <p>Requerimiento Atendido</p> <p>En Seguimiento</p>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización 11/2023 OBJETIVO: Verificar que la obra contratada por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-OP-020-512-2023 relativo a la "Construcción de la primera etapa de la estructura metálica (superestructura) del edificio de servicios federales con atención ciudadana" correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023, para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2022	Con fecha 28 de junio de 2024, el Titular del Área de Especialidad en contrataciones Públicas remite el resultado del Seguimiento de las observaciones durante el segundo trimestre de 2024, conforme a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• De las 5 Cédulas de Resultados finales,• 3 presentan un avance al 100%.• 2 están en proceso Requerimiento Atendido En Seguimiento
Acto de Fiscalización 12/2023 OBJETIVO: Verificar que el servicio contratado por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-CS-001-512-2023 relativo a la "dotación de equipos de elevadores de pasajeros y montacarga (incluye la adquisición, suministro, instalación, pruebas, capacitación y puesta en marcha) de 6 elevadores de pasajeros (21 pasajeros y 2 montacarga) para el edificio de servicios federales con atención ciudadana" correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023, para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2022	En espera de notificación
Acto de Fiscalización	2022	En espera de notificación



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

13/2023 OBJETIVO: Verificar que el servicio contratado por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-CS-003-512-2023 relativo a la "dotación de equipo de archiveros, estantería y almacenamiento de documentos para el edificio de servicios federales con atención ciudadana" correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023, para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización 14/2023 OBJETIVO: Verificar que la obra contratada por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-OP-047-512-2023 relativo a la "construcción de obras de cancelería interior y exterior para el edificio de servicios federales con atención ciudadana" correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023, para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2022	Con fecha 28 de junio de 2024, el Titular del Área de Especialidad en contrataciones Públicas remite el resultado del Seguimiento de las observaciones durante el segundo trimestre de 2024, conforme a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• De las 2 Cédulas de Resultados finales,• 2 con avance de 100%. Requerimiento Atendido Seguimiento concluido.
Acto de Fiscalización 15/2023 OBJETIVO: Verificar que la obra contratada por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-OP-043-512-2023 relativo a la "construcción de obras de albañilería y acabados del	2022	Con fecha 28 de junio de 2024, el Titular del Área de Especialidad en contrataciones Públicas remite el resultado del Seguimiento de las observaciones durante el segundo trimestre de 2024, conforme a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• De las 4 Cédulas de Resultados finales,• 3 con avance al 100%.• 1 están en proceso Requerimiento Atendido En Seguimiento



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

edificio de servicios federales con atención ciudadana (sótanos), correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023, para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización 16/2023 OBJETIVO: Verificar que la obra contratada por la SEDATU con recursos del Programa de Mejoramiento Urbano, se planeó, contrató y se ejecutó conforme a las disposiciones fiscales aplicable, contrato núm. SEDATU-OP-051-512-2023 relativo a la "construcción de las instalaciones (sistema de alarma y detección; instalación eléctrica; instalación de gas; instalación HVAC; instalación hidráulica; instalación sanitaria; instalación pluvial; instalación de riego; protección contra incendios y telecomunicaciones [control de acceso, CCTV, voz y datos]), del edificio de servicios federales con atención ciudadana", correspondiente al Programa de Mejoramiento Urbano 2023	2022	Con fecha 28 de junio de 2024, el Titular del Área de Especialidad en contrataciones Públicas remite el resultado del Seguimiento de las observaciones durante el segundo trimestre de 2024, conforme a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">De las 2 Cédulas de Resultados finales,2 con avance al 100%. Requerimiento Atendido Seguimiento concluido

Fuente: Registros de la Dirección de Coordinación Institucional adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.

Tabla 17. Secretaría de la Función Pública

Revisión Ejercicio Fiscal 2022 y 2023		
Acto de Fiscalización y/o Planeación	Período auditable	Estatus
Visita de Control: al Programa Presupuestario S273 "Programa de Mejoramiento Urbano" que tiene por objeto "Evaluar el estado que guarda el control interno para anticiparse a	2022-2023	El 6 de febrero de 2024, se remitió el Informe de Resultados Finales que presenta: <ul style="list-style-type: none">7 resultados4 recomendaciones



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción", cierre del ejercicio 2022 y los correspondientes al 2023.		<p>Concluido</p> <p>En seguimiento. - Se dio atención y se está en espera de valoración de la instancia fiscalizadora.</p> <p>Con fecha 4 de abril de 2024, el Jefe de la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública, presentó La Cédula de Seguimiento a la Implementación de Acciones Promovidas de conformidad a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 4 recomendaciones están atendidas. <p>Seguimiento Concluido.</p>
Visita de Control: al Programa Presupuestario S273 "Programa de Mejoramiento Urbano" que tiene por objeto "Evaluar el estado que guarda el control interno para anticiparse a riesgos que, en caso de materializarse, obstaculicen o impidan el logro de los objetivos y metas, y posibiliten espacios de corrupción	Cierre del ejercicio 2023 y los correspondientes al 2024	<p>Acto de Fiscalización concluido</p> <p>El 09 de febrero de 2024 se notificó la orden de la Visita de Control.</p> <p>Con fecha 7 de mayo de 2024, se hizo del conocimiento que, mediante correo electrónico, la Subdirección de Seguimiento y Control adscrita a la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal de la Secretaría de la Función Pública, formuló requerimiento de información y documentación para la práctica del Acto de Fiscalización.</p> <p>Requerimiento atendido</p> <p>Con fecha 24 de mayo de 2024, el Jefe de la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública, presentó la Cédula de Resultados Preliminares de acuerdo a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 resultados• 3 pre - recomendaciones <p>Requerimiento Atendido.</p> <p>El 14 de junio de 2024, el Jefe de la Unidad de Control y Mejora de la Administración Pública Federal, de la Secretaría de la Función Pública, presentó el Informe de Resultados Finales con</p> <ul style="list-style-type: none">• 5 resultados• 2 recomendaciones <p>Requerimiento Atendido y en proceso de valoración de la instancia fiscalizadora .</p> <p>En Seguimiento</p>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

<p>Visita de Mejora: Que tiene por objeto revisar los procesos y/o normas internas en la dependencia, órganos administrativos desconcentrados, y entidades del Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, a efecto de actualizarlos, simplificarlos o modernizarlos para una mayor eficacia en el otorgamiento de bienes, así como, en la prestación de trámites y servicios.</p>	<p>2023</p>	<p>El 26 de enero de 2024, se remitió el Informe de Resultados Finales, derivando del Resultado 3:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 1 recomendación sobre el Macroproceso y los procesos sustantivos. <p>Acto de fiscalización Concluido.</p> <p>En seguimiento. - El 7 de febrero de 2024, se remite el Macroproceso sustantivo de la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, así como relación de los procedimientos sustantivos en formato EXCEL y se está en espera de valoración por parte de la instancia fiscalizadora.</p>
<p>Acto de Fiscalización</p> <p>UACP-AO-002-2023</p> <p>OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-008-512-2023, relativo a la "Construcción del parque deportivo Lib. Norte de la Paz, en el municipio de la Paz, Estado de Baja California Sur. Correspondiente al programa mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.</p>	<p>2023</p>	<p>Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, con los siguientes resultados</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 resultados preliminares <p>En proceso.</p>
<p>Acto de Fiscalización</p> <p>UACP-AO-003-2023</p> <p>OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-009-512-2023, relativo a la "Construcción del puente multimodal Av. de los Deportes y calle Carabineros, con ciclovía en Lib. Daniel Roldán y carretera Transpeninsular; y de construcción de ciclovía y andador peatonal Lib. Daniel Roldán y</p>	<p>2023</p>	<p>Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente:</p> <ul style="list-style-type: none">• 2 resultados preliminares <p>En proceso.</p>



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

carretera Transpeninsular, en el municipio de la Paz, Estado de Baja California Sur. Correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización UACP-AO-004-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-002-512-2023, relativo a la "Renovación en central de abastos y su entorno urbano, en el municipio de Oaxaca de Juárez, Estado de Oaxaca. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023".	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• 2 resultados preliminares. En proceso
Acto de Fiscalización UACP-AO-005-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-013-512-2023, relativo a la "Construcción de acceso sur en parque nacional de Tulum, en el municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023, correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• 2 resultados preliminares. En proceso
Acto de Fiscalización UACP-AO-006-2023 OBJETIVO: fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-030-512-2023, relativo a la "Construcción de	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• 3 resultados preliminares. En proceso



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

senderos y movilidad interior en zona sur de parque nacional del Jaguar, en el municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización UACP-AO-007-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-037-512-2023, relativo a la "Construcción de accesos de playa y equipamiento en zona sur del parque nacional del Jaguar, en el municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">• 2 resultados preliminares. En proceso
Acto de Fiscalización UACP-AO-008-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-039-512-2023, relativo a la "Construcción de senderos y movilidad interior en zona norte del parque nacional del Jaguar, en el municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	En espera de notificación.
Acto de Fiscalización	2023	En espera de notificación



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

UACP-AO-009-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-045-512-2023, relativo a la "Construcción de recinto ferial en el municipio de Othón P. Blanco, en el Estado de Quintana Roo. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización UACP-AO-010-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-046-512-2023, relativo a la "Construcción de centro de servicios y equipamiento en parque nacional del Jaguar, en el municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo. Correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 1 resultados preliminar En proceso.
Acto de Fiscalización UACP-AO-011-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-021-512-2023, relativo a la "Construcción de parque lineal en río Grijalva, etapa 7 (plaza solidaridad), en el municipio de Centro (Villahermosa), en el Estado de Tabasco. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 1 resultados preliminares En proceso



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización UACP-AO-012-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-022-512-2023, relativo a la "Construcción de parque lineal en río Grijalva, etapa 6 (CICOM y puente Grijalva III), en el municipio de Centro (Villahermosa), en el Estado de Tabasco. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 3 resultados preliminares En proceso.
Acto de Fiscalización UACP-AO-013-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-023-512-2023, relativo a la "Construcción de parque lineal en río Grijalva, margen derecho, etapa 6 (deportiva y vialidad) en el municipio de Centro (Villahermosa), en el Estado de Tabasco. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 3 resultados preliminares. En proceso.
Acto de Fiscalización UACP-AO-014-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-024-512-	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 2 resultados preliminares



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

2023, relativo a la "Construcción de parque lineal en río Grijalva, margen izquierdo, etapa 6 (malecón y ripario), en el municipio de Centro (Villahermosa), en el Estado de Tabasco. Correspondiente al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022-2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		En proceso
Acto de Fiscalización UACP-AO-015-2023 OBJETIVO: Fiscalizar en esa dependencia a su cargo, lo relacionado con el contrato de obra pública núm. SEDATU-OP-044-512-2023, relativo a la "Proyecto integral que incluye la elaboración y desarrollo de los proyectos ejecutivos para la construcción de museo del cacao "La Cacaotera" y de mercado "Florentino Hernández", así como, la ejecución de la construcción de museo del cacao "La Cacaotera" y de mercado "Florentino Hernández", en el municipio de Centro (Villahermosa), Estado de Tabasco. Correspondientes al programa de mejoramiento urbano 2023", correspondientes a los períodos, 2022 y 2023 para verificar que se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.	2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 1 resultado. En proceso.
Visita de Calidad UACP-VC-017-2023 OBJETIVO: Revisar en esa dependencia a su cargo, lo relativo a la calidad de los materiales utilizados en las obras públicas relacionadas con la construcción del edificio de servicios federales con atención ciudadana, en la Alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México (edificio Juárez 92), correspondientes al Programa de Mejoramiento Urbano 2022 y 2023,	2022 y 2023	Con fecha 11 de abril de 2024, se llevó a cabo la firma del Acta de Presentación de las Cédulas de Resultados Preliminares, de conformidad a lo siguiente: ➤ 8 resultados preliminares En proceso.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

para los periodos 2022 y 2023 y verificar que estos se realizaron conforme a las disposiciones legales aplicables.		
Acto de Fiscalización Visita de Supervisión, Evaluación y Validación de Información. OBJETIVO: Comprobar el adecuado uso y registro de los contratos de obra pública formalizados por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) registrados en el sistema de Bitácora Electrónica y Seguimiento a Obra Pública (BESOP), correspondiente a los ejercicios fiscales de 2019 al 15 de septiembre de 2023, a efecto de mantener actualizado el sistema BESOP, para que cuente con información oportuna y precisa y así coadyuvar en el fortalecimiento del control interno en la SEDATU.	De 2019 a Septiembre 2023	Con fecha 12 de junio, el Titular de la Unidad de Contrataciones Públicas, de la Secretaría de la Función Pública, remitió el Informe de Resultados finales, de conformidad a lo siguiente: ➤ 6 cédulas de resultados preliminares, que, con la información y documentación proporcionada, así como las acciones realizadas por la instancia fiscalizada, fueron suficientes para darlos por atendidas . Cerrada.

Fuente: Registros de la Dirección de Coordinación Institucional adscrita a la Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.

Vertiente Regularización y Certeza Jurídica

La Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica no presenta avances debido a que durante el periodo enero a marzo, no contó con presupuesto autorizado para la Vertiente, por lo que no contó con avances en el cumplimiento de metas y objetivos.

Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial

Para el periodo de reporte, la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV), como área responsable de la vertiente y de acuerdo con la mecánica operativa, desarrolló las siguientes actividades orientadas para alcanzar los objetivos de la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT):

Con corte al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, la DGDUSV recibió las solicitudes de municipios, entidades federativas y zonas metropolitanas que buscan ser beneficiados con apoyos del Programa de Mejoramiento Urbano en su vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial para el ejercicio fiscal 2024, para su revisión, así como



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

validación técnica y normativa, con base en los requisitos generales y criterios de selección por modalidad.

Al 30 de junio, se recibieron 55 solicitudes, las cuales se encuentran desglosadas, según la Entidad Federativa.

Tabla 18 Solicitudes por Entidad Federativa

Entidad Federativa	Municipio / Zona Metropolitana	Total
Aguascalientes	Pabellón de Arteaga	1
	Jesús María	1
	Calvillo	1
	Asientos	1
Chiapas	Huixtla	1
	San Cristóbal de las Casas	1
	San Fernando	1
	Arriaga	1
	Tapachula	1
Chihuahua	Camargo	1
	Jiménez	1
	Cuauhtémoc	1
	Guachochi	1
Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	1
	Múzquiz	1
Guanajuato, Michoacán de Ocampo	La Piedad-Pénjamo	1
Guerrero	Ayutla de los Libres	1
	Técpan de Galeana	1
	Teloloapan	1
	Tlapa de Comonfort	1
	Iguala de la Independencia	1
	Acapulco	4
Hidalgo	Omitlán de Juárez	1
Jalisco	Atotonilco el Alto	1
	Zapotlanejo	1
	Ocotlán	1
México	Acolman	1



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Entidad Federativa	Municipio / Zona Metropolitana	Total
	Temoaya	1
	Otumba	1
	Chiconcuac	1
Oaxaca	Santa María Huatulco	2
Puebla	Zacatlán	1
	Libres	1
	Juan C. Bonilla	1
	Chignahuapan	1
	Acajete	1
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	1
	Puerto Morelos	2
	Othón P. Blanco	1
	Mahahual	1
	Chetumal	1
	Bacalar	1
	Tulum	1
Yucatán	Izamal	1
	Chemax	1
Zacatecas	Loreto	1
	Ojocaliente	1
	Morelos	1
	Trancoso	1
	Sombrerete	1
Total		55

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

Asimismo, se presentan según su modalidad y tipo de apoyo, así como las aprobadas:



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Tabla 19 Solicitudes para las Modalidades de PUMOT

Modalidad	Tipo de Apoyo	Solicitudes Recibidas	Solicitudes aprobadas
Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano y Fortalecimiento de Capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	2	2
	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) y Fortalecimiento de Capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	32	19
Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)	9	8
	Elaboración o actualización de Proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP) y Fortalecimiento de Capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización de Proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población	4	2
	Asistencia Técnica para la Publicación de Proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP)	4	4
	Elaboración o actualización del Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano. y Fortalecimiento de Capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del Proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano.	4	2
	Total	55	37²

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

² Las solicitudes para el tipo de apoyo de elaboración o actualización de instrumentos de planeación urbana incluyen el tipo de apoyo fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la elaboración del proyecto.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

En lo que respecta a estas, su desglose por entidad federativa y municipio desglosa a continuación:

Tabla 20 Solicitudes por Entidad Federativa

Entidad Federativa	Municipio / Zona Metropolitana	Total
Aguascalientes	Pabellón de Arteaga	1
	Jesús María	1
	Calvillo	1
	Asientos	1
Chiapas	Huixtla	1
	San Cristóbal de las Casas	1
	San Fernando	1
	Arriaga	1
	Tapachula	1
Chihuahua	Cámargo	1
	Jiménez	1
	Cauhtémoc	1
	Guachochi	1
Coahuila de Zaragoza	Francisco I. Madero	1
	Múzquiz	1
Guanajuato, Michoacán de Ocampo	La Piedad-Pénjamo	1
Guerrero	Ayutla de los Libres	1
	Técpan de Galeana	1
	Teloloapan	1
	Tlapa de Comonfort	1
	Iguala de la Independencia	1
	Acapulco	4
Hidalgo	Omitlán de Juárez	1
Jalisco	Atotonilco el Alto	1
	Zapotlanejo	1



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Entidad Federativa	Municipio / Zona Metropolitana	Total
México	Ocotlán	1
	Acolman	1
	Temoaya	1
	Otumba	1
	Chiconcuac	1
Oaxaca	Santa María Huatulco	2
Puebla	Zacatlán	1
	Libres	1
	Juan C. Bonilla	1
	Chignahuapan	1
	Acajete	1
Quintana Roo	Felipe Carrillo Puerto	1
	Puerto Morelos	2
	Othón P. Blanco	1
	Mahahual	1
	Chetumal	1
	Bacalar	1
	Tulum	1
Yucatán	Izamal	1
	Chemax	1
Zacatecas	Loreto	1
	Ojocaliente	1
	Morelos	1
	Trancoso	1
	Sombrerete	1
Total		55

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Del total de las 55 solicitudes recibidas, 37 contaron con procedencia técnica y derivaron en 25 acciones para la elaboración de instrumentos de planeación territorial, las cuales contarán con el apoyo de Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la elaboración o actualización del instrumento, es decir, 25 acciones en este tipo de apoyo, en suma, se aprobaron 50 acciones.

Por otra parte, se destaca que en el presente ejercicio fiscal se incorporó el tipo de apoyo: Asistencia Técnica para la publicación de Instrumentos de Planeación Urbana, ya que solo el 27% de los municipios del país cuenta con un Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano, vigente y conforme a lo establecido en el art. 8 de la Ley General de Asentamientos Humanos Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, sobre asesorar a las entidades federativas, así como de brindar capacitación y asistencia técnica en materia de planeación, ordenamiento territorial, desarrollo urbano y desarrollo metropolitano; y de conformidad con lo señalado en el artículo 25 fracciones XIII y XLI del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, donde se menciona que la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda tiene entre sus atribuciones participar, impulsar, apoyar y fomentar la capacitación y asistencia técnica en materia de desarrollo urbano, suelo y vivienda, así como dar seguimiento a los procesos de consulta pública, publicación y registro de los mismos de conformidad con su legislatura local; este tipo de apoyo se integró a la vertiente y se precisa que está orientado para instrumentos elaborados por la vertiente en ejercicios pasados y con la finalidad de que se concrete su implementación. Como resultado de lo anterior, se aprobaron 12 acciones en el tipo de apoyo asistencia técnica.

En este sentido, la vertiente aprobó un total de 62 acciones en sus distintas modalidades y tipo de apoyo y, conforme a la mecánica operativa de la vertiente, se llevaron a cabo los procedimientos de licitación con la finalidad de realizar la contratación correspondiente a elaboración de los proyectos autorizados, tal como lo prevé la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, por lo que durante el mes de marzo se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional identificada con el folio LA-15-412-015000999-N-633-2024, la cual en la partida correspondiente a los proyectos que comprenden el Estado de Jalisco (3 proyectos) y Zacatecas (2 proyectos), resultó desierta por no contar con propuestas adecuadas a las necesidades de los proyectos, posteriormente se realizó el procedimiento de Invitación a Cuando Menos Tres Personas con folio IA-15-412-015000999-N-729-2024, el cual, del mismo modo y circunstancias resultó desierta.

Asimismo, durante el mes de mayo se llevó a cabo la Licitación Pública Nacional identificada con el folio LA-15-412-015000999-N-1043-2024, la cual en la partida correspondiente al proyecto Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum, Quintana Roo, resultó desierta por no contar con propuestas para su ejecución.

Por otra parte, la Titular de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la Subsecretaría de Egresos perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del oficio No. 411/UPCP/2024/0844, hace de conocimiento que esta Secretaría que a partir del 16 de mayo de



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

2024 ya no podría realizar procedimientos de contratación de licitación pública y de invitación a cuando menos tres personas, razón por la cual, no fue posible realizar la contratación correspondiente de 6 acciones y se procedió a su cancelación.

Por lo que, al segundo trimestre, la vertiente apoyará 20 acciones correspondientes a la elaboración o actualización de instrumentos de planeación urbana con el acompañamiento de fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la elaboración del proyecto: 20 acciones y para el caso de asistencia técnica para la publicación de instrumentos de planeación urbana, la vertiente apoyará 11 acciones, con un total de 51 acciones.

Para cumplir con las acciones mencionadas, se ejercerán 30.7 millones de pesos. A continuación, se presenta su desagregación por modalidad:

Tabla 21 Acciones de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial

Modalidad	Tipo de Apoyo	Acciones aprobadas	Acciones contratadas	Monto
Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	2	1	2,135,159.80
	Fortalecimiento de capacidades del proyecto de Programa Metropolitano	2	1	215,999.99
Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)	23	19	17,292,427.40
	Fortalecimiento de capacidades del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)	23	19	6,585,000.00
	Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU)	12	11	3,205,397.25
Total		62	51	29,433,984.44

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

Es preciso mencionar que dichas acciones fueron presentadas mediante Planes de Acciones Urbanas (PAU) para aprobación ante el Comité de Validación, en la Quinta Sesión Extraordinaria de fecha 19 de febrero del presente, y modificadas en la Vigésima Octava sesión Extraordinaria de fecha de 23 de abril del 2024.

A continuación, se presenta la relación de los PAU, presentadas ante Comité de Validación

Tabla 22 Planes de Acciones Urbanas de PUMOT

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
1	PAU-05	Plan de Acciones Urbanas del	* Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo	Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal de	\$749,998.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
		Estado de Coahuila de Zaragoza		Urbano de Centro de Población (PDUCP)	Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza	
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza	\$215,999.99
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP)	Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza	\$749,998.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población	Fortalecimiento de capacidades para el Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza	\$215,999.99
				Total PAU		\$1,931,995.98
2	PAU-07	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Chiapas	Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Arriaga, Chiapas	\$881,600.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Arriaga, Chiapas	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huixtla, Chiapas	\$881,600.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huixtla, Chiapas	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$1,154,432.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
3	PAU-08	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Chihuahua		Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Fernando, Chiapas	\$881,600.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Fernando, Chiapas	\$327,120.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tapachula, Chiapas	\$480,000.00
				Total PAU		\$5,587,712.00
			Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Camargo, Chihuahua	\$1,236,159.80
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Camargo, Chihuahua	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, Chihuahua	\$1,236,159.80
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, Chihuahua	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCEP)	Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guachochi, Chihuahua	\$749,998.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guachochi, Chihuahua	\$219,780.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jiménez, Chihuahua	\$1,236,159.80
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jiménez, Chihuahua	\$327,120.00
				Total PAU		\$5,659,617.40
				Elaboración o actualización del proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU).	Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Acapulco, Guerrero	\$748,200.00
4	PAU-12	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Guerrero	Planeación Urbana Municipal	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Acapulco, Guerrero	\$208,800.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Programa Parcial de Desarrollo Urbano (PPDU).	Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Costera Pie de la Cuesta - Barra Vieja en Acapulco, Guerrero	\$748,200.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan Parcial de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Costera Pie de la Cuesta - Barra Vieja en Acapulco, Guerrero	\$208,800.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ayutla de los Libres, Guerrero	\$1,125,200.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ayutla de los Libres, Guerrero	\$327,120.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Iguala, Guerrero	\$629,999.48
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecpán de Galeana, Guerrero	\$1,125,200.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecpán de Galeana, Guerrero	\$327,120.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlapa de Comonfort, Guerrero	\$1,125,200.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlapa de Comonfort, Guerrero	\$327,120.00
				Total PAU		\$7,051,759.48
5	PAU-14	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Jalisco	Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atotonilco el Alto, Jalisco	\$0.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atotonilco el Alto, Jalisco	\$0.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Jalisco	\$0.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
			Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Jalisco	\$0.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	Elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco	\$0.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco	\$0.00
				Total PAU		\$0.00
			6	PAU-15	Plan de Acciones Urbanas del Estado de México	Planeación Urbana Municipal
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman, Estado de México	\$327,120.00				
Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otumba, Estado de México	\$1,276,000.00				
Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otumba, Estado de México	\$327,120.00				
Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temoaya, Estado de México	\$1,276,000.00				



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo		Proyecto	Monto
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temoaya, Estado de México		\$327,120.00
				Total PAU			\$4,809,360.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa María Huatulco, Oaxaca		\$289,998.80
7	PAU-20	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Oaxaca	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahías de Huatulco, Oaxaca		\$249,998.97
				Total PAU			\$539,997.77
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo		\$181,500.00
8	PAU-23	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Quintan Roo	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos de Planeación Urbana de Centros de Población	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Chetumal, Calderitas, Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Ha, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo		\$116,500.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos de Planeación Urbana de Centros de Población	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.		\$166,000.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos de Planeación Urbana de Centros de Población	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum, Quintana Roo		\$0.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Bacalar, Quintana Roo		\$930,320.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Bacalar, Quintana Roo	\$295,800.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, Quintana Roo	\$116,500.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Puerto Morelos, Quintana Roo	\$116,500.00
				Total PAU		\$1,923,120.00
9	PAU-31	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Yucatán	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Chemax, Yucatán	\$382,800.00
				Asistencia Técnica para la Publicación de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Izamal, Yucatán	\$475,600.00
				Total PAU		\$858,400.00
10	PAU-32	Plan de Acciones Urbanas del Estado de Zacatecas	Planeación Urbana Municipal	Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Loreto, Zacatecas	\$0.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa Municipal de Desarrollo Urbano	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Loreto, Zacatecas	\$0.00
				Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población (PDUCP)	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojocaliente, Zacatecas	\$0.00
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Plan o Programa de Desarrollo	Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de	\$0.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Plan de Acciones Urbanas			Modalidad	Tipo de Apoyo	Proyecto	Monto
				Urbano de Centro de Población	Población de Ojocaliente, Zacatecas	
				Total PAU		\$0.00
11	PAU-M1	Plan de Acciones Urbanas de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo	Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	Elaboración del Programa Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo	\$2,135,159.80
				Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración o actualización del proyecto de Programa Metropolitano	Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo	\$215,999.99
				Total PAU		\$2,351,159.79
Total General						\$30,713,122.42

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

Convenios de Coordinación

El 04 de marzo de 2024 se formalizaron 11 Convenios Marco de Coordinación y 37 Convenios Específicos de Coordinación, para la Elaboración/Actualización, Fortalecimiento y Asistencia Técnica para la Publicación de Instrumentos de Planeación, de los proyectos aprobados por la vertiente PUMOT, según la siguiente relación:

Tabla 23 Convenios de Coordinación

No	Clave de Convenio	Modalidad	Objeto	Monto
1	CM-PUMOT-05-2024	Convenio Marco de Coordinación Coahuila	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
2	PUMOT-05009-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza	\$750,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano Municipal de Francisco I. Madero, Coahuila de Zaragoza	\$225,000.00
3	PUMOT-05020-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza	\$750,000.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Clave de Convenio	Modalidad	Objeto	Monto
			Fortalecimiento de capacidades para el Actualización del Plan Director de Desarrollo Urbano de Múzquiz, Coahuila de Zaragoza	\$225,000.00
4	CM-PUMOT-07-2024	Convenio Marco de Coordinación Chiapas	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
5	PUMOT-07009-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Arriaga, Chiapas	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Arriaga, Chiapas	\$390,000.00
6	PUMOT-07040-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huixtla, Chiapas	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Huixtla, Chiapas	\$390,000.00
7	PUMOT-07078-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Cristóbal de las Casas, Chiapas	\$390,000.00
8	PUMOT-07079-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Fernando, Chiapas	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de San Fernando, Chiapas	\$390,000.00
9	PUMOT-07089-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Tapachula, Chiapas	\$750,000.00
10	CM-PUMOT-08-2024	Convenio Marco de Coordinación Chihuahua	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
11	PUMOT-08011-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Camargo, Chihuahua	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Camargo, Chihuahua	\$390,000.00
12	PUMOT-08017-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, Chihuahua	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Cuauhtémoc, Chihuahua	\$390,000.00
13	PUMOT-08036-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guachochi, Chihuahua	\$750,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Guachochi, Chihuahua	\$225,000.00
14	PUMOT-08036-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jiménez, Chihuahua	\$1,300,000.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Clave de Convenio	Modalidad	Objeto	Monto
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Jiménez, Chihuahua	\$390,000.00
15	CM-PUMOT-12-2024	Convenio Marco de Coordinación Guerrero	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
16	PUMOT-12001-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Acapulco, Guerrero	\$750,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano del Centro Histórico de Acapulco, Guerrero	\$225,000.00
17	PUMOT-12001-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Costera Pie de la Cuesta - Barra Vieja en Acapulco, Guerrero	\$750,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Plan Parcial de Desarrollo Urbano de la Costera Pie de la Cuesta - Barra Vieja en Acapulco, Guerrero	\$225,000.00
18	PUMOT-12012-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ayutla de los Libres, Guerrero	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Ayutla de los Libres, Guerrero	\$390,000.00
19	PUMOT-12035-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Iguala, Guerrero	\$750,000.00
20	PUMOT-12057-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecpán de Galeana, Guerrero	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tecpán de Galeana, Guerrero	\$390,000.00
21	PUMOT-12066-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlapa de Comonfort, Guerrero	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Tlapa de Comonfort, Guerrero	\$390,000.00
22	CM-PUMOT-14-2024	Convenio Marco de Coordinación Jalisco	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
23	PUMOT-14013-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atotonilco el Alto, Jalisco	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Atotonilco el Alto, Jalisco	\$390,000.00
24	PUMOT-14124-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Jalisco	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Zapotlanejo, Jalisco	\$390,000.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Clave de Convenio	Modalidad	Objeto	Monto
25	PUMOT-M.14.02-2024*	Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco	\$2,200,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de la Zona Metropolitana de Ocotlán, Jalisco	\$660,000.00
26	CM-PUMOT-15-2024	Convenio Marco de Coordinación Estado de México	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
27	PUMOT-15002-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman, Estado de México	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Acolman, Estado de México	\$390,000.00
28	PUMOT-15065-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otumba, Estado de México	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Otumba, Estado de México	\$390,000.00
29	PUMOT-15087-2024	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temoaya, Estado de México	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Temoaya, Estado de México	\$390,000.00
30	CM-PUMOT-20-2024	Convenio Marco de Coordinación Oaxaca	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
31	PUMOT-20413-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Santa María Huatulco, Oaxaca	\$450,000.00
32	PUMOT-204130078-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Bahías de Huatulco, Oaxaca	\$300,000.00
33	CM-PUMOT-23-2024	Convenio Marco de Coordinación Quintana Roo	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
34	PUMOT-23002-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo	\$450,000.00
35	PUMOT-230040001-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Chetumal, Calderitas, Subteniente López, Huay-Pix y Xul-Ha, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo	\$300,000.00
36	PUMOT-230040053-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Desarrollo Urbano de Centro de Población de Mahahual, Municipio de Othón P. Blanco, Quintana Roo.	\$300,000.00



No	Clave de Convenio	Modalidad	Objeto	Monto
37	PUMOT-23009-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población de Tulum, Quintana Roo	\$500,000.00
38	PUMOT-23010-2024	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Bacalar, Quintana Roo	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del proyecto de Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Bacalar, Quintana Roo	\$390,000.00
39	PUMOT-23011-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Puerto Morelos, Quintana Roo	\$450,000.00
40	PUMOT-230110001-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población Puerto Morelos, Quintana Roo	\$300,000.00
41	CM-PUMOT-31-2024	Convenio Marco de Coordinación Yucatán	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
42	PUMOT-31019-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Chemax, Yucatán	\$750,000.00
43	PUMOT-31040-2024	Planeación Urbana Municipal	Asistencia Técnica para la Publicación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Izamal, Yucatán	\$750,000.00
44	CM-PUMOT-32-2024	Convenio Marco de Coordinación Zacatecas	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
45	PUMOT-32024-2024*	Planeación Urbana Municipal	Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Loreto, Zacatecas	\$1,300,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Elaboración del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Loreto, Zacatecas	\$390,000.00
46	PUMOT-32036-2024*	Planeación Urbana Municipal	Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojocaliente, Zacatecas	\$750,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el Seguimiento a la Actualización del Programa de Desarrollo Urbano de Centro de Población de Ojocaliente, Zacatecas	\$225,000.00
47	CM-PUMOT-M16.01-2024	Convenio Marco de Coordinación La Piedad-Pénjamo	Establecer los vínculos de comunicación y coordinación entre las autoridades estatales en materia de ordenamiento territorial, asentamientos humanos, desarrollo urbano y las Instancias Solicitantes.	N/A
48	PUMOT-M16.01-2024	Planeación y Ordenamiento Metropolitano	Elaboración del Programa Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo	\$2,500,000.00
			Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento a la Elaboración del Programa Metropolitano de la Zona Metropolitana Interestatal La Piedad-Pénjamo	\$750,000.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Procesos de contratación

En cuanto a los procesos de contratación de los servicios, al segundo trimestre, se publicó en el Sistema Electrónico CompraNet, el día 08 de marzo, la Licitación Pública Nacional Electrónica a Plazos Reducidos No. LA-15-412-015000999-N-633-2024 para la contratación del "Servicio para elaboración o actualización de Instrumentos de Planeación Territorial de Escala Metropolitana y Municipal correspondientes a la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) del ejercicio fiscal 2024". De esta manera, la presentación y apertura de proposiciones se llevó a cabo el día 19 de marzo, donde se recibieron 18 propuestas distribuidas en 5 partidas. El fallo inicialmente estaba previsto para el día 22 de marzo, sin embargo, se difiere para el 25 de marzo, notificando a los licitantes. Mediante el proceso de evaluación de puntos y porcentajes las empresas adjudicadas fueron las siguientes:

Respecto a la Partida 4 y 5, se declaran desiertas toda vez que las propuestas presentadas no contienen las mejores condiciones para el Estado ya que no reúnen los requisitos solicitados de la convocatoria.

Asimismo, el 13 de marzo en el sistema CompraNet se publica el procedimiento con número LA-15-412-015000999-N-646-2024, cuyo objeto es el "Servicio para el Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento de los proyectos de Instrumentos de Planeación Territorial elaborados en 2024", realizando la presentación y apertura de proposiciones el 28 de marzo, recibiendo tres propuestas para la partida única, y siendo evaluadas para poder realizar el acto de fallo, programado para el 3 de abril de 2024.

Con corte al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, se llevó a cabo el proceso de contratación de los servicios para la Elaboración o Actualización de Instrumentos de Planeación Territorial, el Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento de los proyectos de Instrumentos de Planeación Territorial y para la Asistencia Técnica para la publicación de Instrumentos de Planeación Territorial.

La formalización para el servicio de Fortalecimiento de capacidades para el seguimiento de los proyectos de Instrumentos de Planeación Territorial se da el día 17 de abril de 2024.

Para la contratación de las empresas que se declararon desiertas para el servicio de Elaboración o Actualización de Instrumentos de Planeación Territorial, se realizaron dos procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas con los folios IA-15-412-015000999-N-729-2024 y IA-15-412-015000999-N-730-2024, el primer proceso, correspondiente a los proyectos de Jalisco y Zacatecas, se declaró desierto el día 24 de abril, mientras que el segundo proceso se formaliza el 06 de mayo, adjudicándose los proyectos de Coahuila y Chihuahua.

Asimismo, se llevaron a cabo tres procesos de Invitación a Cuando Menos Tres Personas para la contratación del servicio de Asistencia Técnica para la publicación de Instrumentos de Planeación Territorial, los procesos con folio IA-15-412-015000999-N-726-2024 y folio IA-15-412-



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

015000999-N-727-2024 se declararon desierto el 18 de abril de 2024, mientras que el proceso IA-15-412-015000999-N-1043-2024 resulta adjudicado parcialmente el 13 de junio de 2024.

Tabla 24. Contratación

Tipo de Proceso	Número de Proceso	Partidas	Estatus	Fecha
Elaboración o Actualización de Instrumentos de Planeación Territorial (25 proyectos en 5 partidas)				
LPN	LA-15-412-015000999-N-633-2024	1, 3, y 5	Adjudicada parcialmente	09 de abril de 2024
ITP	IA-15-412-015000999-N-729-2024	4	Desierto	24 de abril de 2024
ITP	IA-15-412-015000999-N-730-2024	II	Adjudicada	06 de mayo de 2024
Fortalecimiento de capacidades (25 proyectos en 1 partida)				
LPN	LA-15-412-015000999-N-646-2024	Partida única	Adjudicada	17 de abril de 2024
Asistencia Técnica para la publicación de Instrumentos de Planeación Territorial				
ITP	IA-15-412-015000999-N-726-2024	A y B	Desierto	18 de abril de 2024
ITP	IA-15-412-015000999-N-727-2024	C y D	Desierto	18 de abril de 2024
LPN	LA-15-412-015000999-N-1043-2024	A, B, C, D y E	Adjudicada parcialmente	13 de junio de 2024

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

Contraloría Social

Como parte de las actividades de seguimiento de la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) del Programa Mejoramiento Urbano (PMU) en el ejercicio fiscal 2024, se han establecido mecanismos sólidos de contraloría social y participación ciudadana, destacando la implementación de plataformas y programas que facilitan la vigilancia comunitaria contra la corrupción e impunidad.

La colaboración activa con organizaciones de la sociedad civil refuerza lo anterior. El monitoreo constante y evaluaciones periódicas aseguran la eficacia continua de estos mecanismos, promoviendo así la eficiencia, eficacia y honestidad en la gestión pública mediante la participación activa de la comunidad.

En este sentido, al 30 de junio de 2024, en materia de contraloría social, la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) como área responsable de la mencionada vertiente, ha realizado las siguientes actividades:

1. Reuniones de Presentación de avances



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Se realizaron sesiones de capacitación y conformación de Comités de Contraloría Social en los municipios de Ayutla, Guerrero; San Cristóbal de las Casas, Chiapas; Temoaya, Estado de México; y Guachochi, Chihuahua.

A su vez, se llevó a cabo la primera Presentación de Avances para el Comité de Contraloría Social en los municipios antes mencionados donde se generaron las minutas de trabajo, fotografías y firma de listas de asistencia con los miembros del CCS.

2. Difusión

Se realizó una sesión informativa para los funcionarios de las instancias auxiliares así como solicitantes de la vertiente PUMOT, con la finalidad de estar debidamente informados de las acciones a desarrollar para la promoción y seguimiento de la contraloría social y las actividades en las que participarán, a su vez, se llevó a cabo la primera sesión de capacitación sobre la Contraloría Social en la que estuvieron presentes las OR y los consultores que realizan los instrumentos de los municipios involucrados. Se expuso el proceso, los responsables y los apoyos para efectuar la Contraloría Social, como establece la Secretaría de la Función Pública.

Se envió oficio de solicitud de validación del cartel de difusión relacionado con la Contraloría Social de la Vertiente PUMOT 2024 al área de Comunicación Social y se publicaron los documentos normativos de Contraloría Social de la vertiente PUMOT 2024 en el micrositio <https://mimexicolate.gob.mx/normatividad2024/>

Cabe destacar que todas las acciones previamente mencionadas han sido reportadas en el Sistema de Información de Contraloría Social (SICS).

Requerimientos de las Instancias Fiscalizadoras en el periodo

Durante el segundo trimestre de 2024, la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial recibió diversos requerimientos de información y documentación por parte de órganos fiscalizadores, como se detalla a continuación:

Tabla 25. Requerimientos de Información de Auditorías y solicitudes de Información

Órgano Especializado en Fiscalización		
Ejercicio fiscal 2024		
AUDITORÍA	DENOMINACIÓN	ESTATUS
Auditoría al Desempeño No 2024-15-000-OEF-AUD-002	• Mediante oficio número CGGOCV/OEF/AEF-15/002/2024 de fecha 11 de enero de 2024, el Titular del Área de Especialidad en Fiscalización en el Ramo Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, remitió una primera solicitud de información y documentación	Requerimiento atendido Para la adecuada atención de los 38 requerimientos realizados por parte del



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

	fiscalizadora para atender la Orden del Acto de Fiscalización que tiene por objeto verificar el desempeño del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), en su vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT), desarrollado por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda (DGDUSV) del 2 de enero al 29 de diciembre de 2023.	Órgano Fiscalizador, mediante oficinas V.511.DGDUSV.0262.2024, V.511.DGDUSV.0397.2024 y V.511.DGDUSV.0538.2024 de fechas 06 de febrero, 19 de febrero y 7 de marzo del año en curso, se brindó atención al requerimiento realizado mediante oficio número CGGOCV/OEF/AEF-15/002/2024 de fecha 11 de enero de 2024.
Auditoría al Desempeño No 2024-15-000-OEF-AUD-002 (SEGUNDO REQUERIMIENTO)	• Mediante oficio número CGGOV/OEF/AEF-15/025/2024 de fecha de 25 de marzo de 2024, a través del cual realizó la segunda solicitud de información y documentación relativa a la Auditoría de Desempeño No. 2024-15-000-OEF-AUD-002	Requerimiento atendido Mediante oficio V.511.DGDUSV.0785.2024 de fecha 04 de abril de 2024 se brindó atención a la segunda solicitud de información y documentación relativa a la Auditoría de Desempeño No.2024-15-000-AEF-AUD-002.
Auditoría al Desempeño No 2024-15-000-OEF-AUD-002 (RESULTADOS FINALES)	Mediante oficio número CGGOCV/OEF/AEF-15/053/2024 de fecha de 17 de mayo de 2024, a través del cual se remitió el Informe de resultados finales del Acto de Fiscalización No. 2024-15-000-OEF-AUD-002 y solicitó el desahogo de los mismos.	En proceso
• SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA		
Folio	DENOMINACIÓN	ESTATUS
Solicitud de información 330025724000143	• Solicitud de información mediante la cual requiere: la manifestación de impacto ambiental de los fraccionamientos Vega del Mayab y Paseo del Ángel en el municipio de Conkal, y Gran San Pedro Cholul en el municipio de Mérida, ambos de Yucatán.	Concluida El 14 de febrero de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.045.2024
Solicitud de información 330025724000179	• Solicitud de información mediante la cual requiere: Programa Municipal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano de Elota (concluido)	Concluida El 16 de febrero de 2024, la DGDUSV emitió respuesta



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

		mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.047.2024
Solicitud de información 330025724000232	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Proporcionar listado de municipios del estado de Chiapas, beneficiados en el ejercicio 2023 con el financiamiento a proyectos de elaboración de planes o programas de desarrollo urbano	Concluida El 26 de febrero de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.052.2024
Solicitud de información 330025724000271	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Qué banco de proyectos aún sin ejecutar -proyectos de toda índole- será heredado a la siguiente administración, precisando por cada proyecto: a) Nombre del proyecto b) Entidad federativa y municipio de ubicación c) En qué consiste el proyecto d) Inversión total requerida e) Se informe si se proyecta como inversión pública, o asociación público-privada. (sic)	Concluida El 11 de marzo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.063.2024
Solicitud de información 330025724000367	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: "[...] conforme al oficio V.511.DGDUSV.DAEP.052.2024 de la secretaría de desarrollo agrario, proporcionar el contrato de servicio para la elaboración de los programas de desarrollo urbano municipal y estatal, según sea el caso." (Sic)	Concluida El 11 de marzo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.063.2024.
Solicitud de información 330025724000473	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Solicito el Oficio V.511.DGDUSV.DOU.330.2023 de la Dirección General de Desarrollo Urbano Suelo y Vivienda del 2023 junto con el acuse de recibido ya sea con sello físico o acuse digital a través de correo.	Concluida El 14 de mayo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.102.2024.
Solicitud de información 330025724000474	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Oficio V.511.DGDUSV.3178.2023 Asunto: Atención a observaciones de la vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT) para el ejercicio 2023. Serie documental 3S.7 Destinatario María Inés Pérez Corral; emitido por la Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda.	Concluida El 14 de mayo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.103.2024.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Solicitud de información 330025724000488.	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Solicito los documentos que contengan la información del ejercicio presupuestal de la obra denominada, Programa parcial de desarrollo urbano e intervención integral del río Grijalva, información deberá otorgarse de manera desglosada, es decir deberá indicarse cada uno de los conceptos de gasto, los beneficiarios, los números de factura, órdenes de pago y en general todo los documentos en los que conste el gasto ejercido", (sic)	Concluida El 20 de mayo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.107.2024.
Solicitud de información 330025724000500	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Solicitamos una copia de prestación de servicios profesionales , celebrado por la SEDATU, para la actualización del Plan Municipal de Desarrollo Urbano de Santa María Huatulco y para la actualización del PMDU de Santa María Huatulco y del Centro de Población de Bahías de Huatulco, Oaxaca.	Concluida El 20 de mayo de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.108.2024.
Solicitud de información 330025724000517	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: solicita la cantidad de personas consultadas por municipio sobre el Programa de Ordenamiento Territorial de la Región del Istmo de Tehuantepec publicado en julio de 2023.	Concluida El 03 de julio de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.122.2024.
Solicitud de información 330025724000524	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Los planes urbanos de los siguientes municipios: Asunción, Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Huatulco, Ciudad de Huajapan de León, Heroica Villa de Zaachila, Heroica Villa de San Blas Atempa, Heroica Ciudad de Tlaxiaco, Loma Bonita, Matías Romero Avendaño, Santo Domingo Tehuantepec, Santiago Pinotepa Nacional y Santa María Colotepec" sic	Concluida El 04 de julio de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.124.2024.
Solicitud de información 330025724000539	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: solicita brindar los datos acerca de proyectos realizados en el municipio de Nextlalpan, Edomex, para su conocimiento.	Concluida El 02 de julio de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.118.2024.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Solicitud de información 330025724000624	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: "Solicito una copia de los informes de resultados del programa de mejoramiento urbano en las colonias marginadas de las fronteras norte desde el 1 de diciembre de 2018 hasta la fecha de la recepción de esta solicitud. Pido que se integren las acciones realizadas en las regiones de Tijuana, Mexicali, San Luis Río Colorado, Nogales, Ciudad Juárez, Acuña, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros." (Sic)	Concluida El 02 de julio de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.140.2024.
Solicitud de información 330025724000646	<ul style="list-style-type: none">Solicitud de información mediante la cual requiere: Solicito una relación de los gastos del programa de mejoramiento urbano en las colonias de Tijuana y Mexicali Baja California; Los Cabos, en Baja California Sur; San Luis Río Colorado y Nogales, en Sonora; Ciudad Juárez, Chihuahua; Acuña y Piedras Negras, Coahuila; Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, Tamaulipas; Bahía de Banderas en Nayarit; Acapulco de Juárez, Guerrero y Solidaridad, Quintana Roo. Pido que la información esté desagregada por motivos del gasto, ya sea un servicio o artículo, descripción del servicio o artículo, número de artículos o servicios adquiridos, empresa contratada, costo unitario y costo total con IVA incluido."(SIC)	Concluida El 05 de julio de 2024, la DGDUSV emitió respuesta mediante el oficio V.511.DGDUSV.DAEP.144.2024.

Fuente: Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, SEDATU.

Vertiente Obras Comunitarias

La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), implementó, a través del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) Obras Comunitarias, una vertiente, que consiste en asignar y, en su caso, dotar u otorgar recursos federales de manera directa a comunidades que se encuentran en municipios donde se implementan proyectos prioritarios, planes o estrategias del gobierno de México para la Construcción o Rehabilitación de Infraestructuras Equipamientos o espacios públicos comunitarios.

La Vertiente Obras Comunitarias (VOC) tiene la voluntad de posicionar "la participación ciudadana" como elemento inherente en el desarrollo de comunidades y ciudades. A través de la conformación de Comités de Obras Comunitarias (COC) se ha generado sinergia entre autoridades locales y gubernamentales para la implementación de una política pública que privilegia la participación comunitaria; que no percibe a las comunidades como receptoras de servicios si no que reconoce su potencial como agente de acción y cambio al incentivar la activación de los barrios, de las ciudades, de las regiones.

Solicitudes de apoyo



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

De conformidad con lo señalado en el Capítulo IX de las Reglas de Operación, la Dirección General de Desarrollo Regional, en calidad de Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias, recibió 147 solicitudes de Comités para ser beneficiados con obras y acciones del PMU, correspondientes a comunidades de los municipios de Acacoyagua (1), Acapetahua (2), Arriaga (1), Huehuetán (4), Huixtla (2), Juárez (1), La Trinitaria (2), Mapastepec (2), Palenque (1), Pichucalco (1), Pijijiapan (5), Salto del Agua (2), Suchiate (3), Tapachula (1), Tonalá (4) y Villa Comaltitlán (2) en el estado de Chiapas; Acapulco de Juárez (64) y Coyuca de Benítez (17) en el estado de Guerrero; Chahuities (1), Juchitán de Zaragoza (3), Matías Romero Avendaño (2), Reforma de Pineda (2), San Dionisio del Mar (2), San Francisco del Mar (1), San Francisco Ixhuatan (2), San Pedro Comitancillo (1) San Pedro Tapanatepec (3) y Unión Hidalgo (2) en el estado de Oaxaca; Huimanguillo (4), Macuspana (1), Tacotalpa (1) y Teapa (2) en el estado de Tabasco; Ixhuatlán del sureste (2), Minatitlán (1) y Moloacán (1) en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

Tabla 26 Solicitudes de apoyo con oficio asignación de número de proyecto

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
1	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO BARRA VIEJA
	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN DE LOS AMATES
3	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BARRIO DE LA COLONIA BONFIL
4	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS UNIÓN 21 DE MARZO
5	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JESÚS CRUZ CHUPIN
6	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE ARCOIRIS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COLOSIO
7	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO AZTECA
8	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ETAPA 29
9	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO REGIONAL TRES PALOS
10	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA REAL HACIENDA Y PLAZA REAL HACIENDA
11	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN CALLE DE LA VENTA
12	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO EN CALLE 13 Y SAN JOSÉ
13	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO PASO LIMONERO Y CDC PASO LIMONERO
14	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LA VENTA



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
15	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD EL VELADERO
16	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS Y CDC COL. ZAPATA
17	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA CALLE 4, LA CANCHITA Y MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE
18	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL ZAPATA Y DEL PARQUE ZAPATA
19	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA AGRÍCOLA
20	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA Y PARQUE DEPORTIVO ZAPATA
21	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO XALTIANGUIS
22	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO VACACIONAL (COL. RENACIMIENTO)
23	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE FUTBOL SECTOR 6
24	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PMU 2019 MERCADO RICARDO FLORES MAGÓN
25	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PMU 2019 PARQUE JUVENTUD
26	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ
27	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA Y CANCHA PRICOLOSO
28	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA LOS MANANTIALES
29	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MANUEL MEZA ANDRACA
30	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA BLANCA Y PARQUE SIMÓN BOLÍVAR
31	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU Y ZONA ARQUEOLÓGICA PALMA SOLA
32	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASQUETBOL, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MARGARITA DE GORTARI, CANCHA DE BASQUETBOL 2DA SECCIÓN Y DEPORTIVO CALLE HERMOSILLO
33	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL ALTO PROGRESO, DEPORTIVO INFONAVIT, CANCHA DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA SECCIÓN, DEPORTIVO AV. DEL



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
				CAMPESINO Y PARQUE RECREATIVO INFANTIL PRIMERA ETAPA
34	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES SAN AGUSTÍN Y EL QUEMADO
35	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC (DIF)
36	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EL ROBLE Y PARQUE CUAUHTÉMOC
37	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO AMPLIACIÓN DURANGO
38	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LA GARITA
39	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA CHINAMECA Y PARQUE CAÑADA DE LOS AMATES
40	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MARIA DE LA O
41	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO AMATEROS PARAZAL
42	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES RAMPA
43	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA PROGRESO
44	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO INTRODUCTORES DE PESCADOS Y MARISCOS
45	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO TIANGUIS CAMPESINO
46	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PARAZAL Y MERCADO ARTESANIAS
47	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES GALERAS
48	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES EXPLANADA
49	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC LA MIRA, CDC DIF LA MIRA (LIBERTAD) Y BIBLIOTECA PÚBLICA LA MIRA
50	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE POTRERILLOS Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES
51	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADITO SANTA CRUZ
52	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MORELOS
53	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELLAVISTA
54	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO VICTORIA ROSALES



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
55	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SANTA CRUZ Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL MIRADOR
56	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MOZIMBA (DEPORTIVO) Y PARQUE ADOLFO LÓPEZ MATEOS
57	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA DE ACAPULCO DE JUÁREZ G-65
58	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA JARDIN PALMAS TEHUACAN, PARQUE INFANTIL JARDÍN PALMAS Y PLAZA CEREZOS (CANCHA
59	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JARDÍN AZTECA
60	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC JARDÍN AZTECA
61	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUECITO OLIVOS Y CANCHA EL VELATORIO
62	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL FARO Y MUELLE PIE DE LA CUESTA
63	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA EL PEDREGOSO Y CANCHA SAN ISIDRO
64	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA ESTACIÓN BOMBEROS Y CANCHA PIE DE LA CUESTA
65	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	COLONIA CENTRO	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR GASTRONÓMICO
66	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	COLONIA OBRERA	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL SEGURO
67	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL CETIS	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL CETIS
68	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL ESPINALILLO	REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN EL MERCADO EL ESPINALILLO
69	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	AGUAS BLANCAS	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. AGUAS BLANCAS
70	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL BEJUCO	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN LA CANCHA PRINCIPAL LOC. EL BEJUCO
71	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EJIDO VIEJO	REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EJIDO VIEJO
72	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	LA BARRA	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. DE LA BARRA
73	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL CONCHERO	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL CONCHERO Y LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOC. EL CONCHERO
74	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	TIXTLANCINGO	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA JUÁREZ Y TECHADO DE



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
				CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZÓCALO LOC. TIXTLANCINGO.
75	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	TIXTLANCINGO	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA CEIBA LOC. TIXTLANCINGO Y REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN CAMPO DEPORTIVO LOC. TIXTLANCINGO
76	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	PLATANILLO	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LOC. PLATANILLO
77	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	BAJOS DEL EJIDO	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL LOC. DE BAJOS DEL EJIDO Y DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LA PAROTA LOC. BAJOS DEL EJIDO
78	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL EMBARCADERO	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOC. EL EMBARCADERO
79	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	COLONIA BRASILIA	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. BRASILIA
80	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	ENCINOS PRIETOS	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LOS ENCINOS PRIETOS
81	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	EL PORVENIR SIERRA	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL PORVENIR SIERRA
82	OAXACA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	LA CUMBRE	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE
83	OAXACA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	SAN GABRIEL	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL
84	VERACRUZ	MINATITLÁN	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO
85	OAXACA	SAN PEDRO COMITANCILLO	SAN PEDRO COMITANCILLO	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO
86	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA LORENZA SANTIAGO	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (PISTA DE LORENZA SANTIAGO)
87	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	BARRIO EL CALVARIO	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CALVARIO
88	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	COLONIA SECCIÓN 2	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMERCIAL EN LA LOCALIDAD SECCIÓN 2
89	OAXACA	UNIÓN HIDALGO	UNIÓN HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO
90	OAXACA	UNIÓN HIDALGO	RINCÓN SOMBRERO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA RINCÓN SOMBRERO
91	OAXACA	SAN DIONISIO DEL MAR	SAN DIONISIO DEL MAR (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO DEL MAR
92	OAXACA	SAN DIONISIO DEL MAR	HUAMÚCHIL	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD HUAMÚCHIL
93	OAXACA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN
94	OAXACA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	LAS PALMAS	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
95	OAXACA	REFORMA DE PINEDA	BARRIO FERROCARRIL	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD BARRIO FERROCARRIL
96	OAXACA	REFORMA DE PINEDA	BARRIO SALVAJE	CONSTRUCCIÓN DE GALERA COMUNAL EN LA LOCALIDAD BARRIO SALVAJE Y REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO SALVAJE
97	OAXACA	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR
98	OAXACA	SAN FRANCISCO DEL MAR	SAN FRANCISCO DEL MAR (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN FRANCISCO DEL MAR (TIPO FUT 7)
99	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	LOS CORAZONES	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO
100	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE PUEBLO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE
101	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	SAN PEDRO TAPANATEPEC (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC
102	OAXACA	CHAHUITES	CHAHUITES (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES
103	CHIAPAS	ARRIAGA	ARRIAGA	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD ARRIAGA
104	CHIAPAS	TONALÁ	TONALÁ (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD TONALÁ
105	CHIAPAS	TONALÁ	LA POLKA	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LA POLKA
106	CHIAPAS	TONALÁ	MORELOS (MOJARRAS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELOS
107	CHIAPAS	TONALÁ	TRES PICOS	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD TRES PICOS
108	CHIAPAS	PIJIJAPAN	PIJIJAPAN (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN
109	CHIAPAS	PIJIJAPAN	TAMAUZIPAS (JOAQUÍN AMARO)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD TAMAUZIPAS
110	CHIAPAS	PIJIJAPAN	SAN ISIDRO	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO
111	CHIAPAS	PIJIJAPAN	EL CARMEN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD EL CARMEN
112	CHIAPAS	PIJIJAPAN	JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ (MARGARITAS)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ
113	CHIAPAS	MAPASTEPEC	MAPASTEPEC (CABECERA)	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD MAPASTEPEC
114	CHIAPAS	MAPASTEPEC	SESECAPA	REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SESECAPA
115	CHIAPAS	ACACOYAGUA	HIDALGO	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD HIDALGO
116	CHIAPAS	ACAPETAHUA	ACAPETAHUA (CABECERA)	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMERCIAL CON DOMO EN LA LOCALIDAD ACAPETAHUA



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
117	CHIAPAS	ACAPETAHUA	SOCONUSCO	REHABILITACION DE PARQUE Y SALÓN DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO
118	CHIAPAS	VILLA COMALTITLÁN	VILLA COMALTITLÁN (CABECERA)	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD VILLA COMALTITLÁN
119	CHIAPAS	VILLA COMALTITLÁN	LÁZARO CÁRDENAS	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS
120	CHIAPAS	HUIXTLA	HUIXTLA (CABECERA)	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD HUIXTLA
121	CHIAPAS	HUEHUETÁN	HUEHUETÁN (CABECERA)	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN
122	CHIAPAS	HUEHUETÁN	HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC
123	CHIAPAS	TAPACHULA	ÁLVARO OBREGÓN	REHABILITACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN
124	CHIAPAS	SUCHIATE	SUCHIATE (LA PITA)	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SUCHIATE (LA PITA)
125	CHIAPAS	SUCHIATE	CIUDAD HIDALGO	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO
126	CHIAPAS	HUEHUETÁN	CHAMULAPA (PLANTEL EMILIO CARRANZA)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" EN CHAMULAPA
127	CHIAPAS	HUEHUETÁN	CHAMULAPA (PLANTEL CARLOS PELLICER CÁMARA)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" EN CHAMULAPA
128	CHIAPAS	SUCHIATE	20 DE NOVIEMBRE	REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" EN 20 DE NOVIEMBRE
129	CHIAPAS	HUIXTLA	HUIXTLA	REHABILITACIÓN DE LA PREPARATORIA "PROFESOR ALBERTO CARALAMPIO CULEBRO"
130	CHIAPAS	SALTO DEL AGUA	SALTO DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE AGUA
131	CHIAPAS	PALENQUE	LA UNIÓN	*CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN
132	CHIAPAS	SALTO DEL AGUA	SALTO DEL AGUA (PLANTEL GUADALUPE VICTORIA)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" EN SALTO DEL AGUA
133	CHIAPAS	PICHUCALCO	PLATANAR ABAJO 1RA. SECCIÓN (LA CRIMEA)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN MEXICANA" EN PLATANAR ABAJO 1RA SECCIÓN
134	CHIAPAS	JUÁREZ	GALEANA 2A. SECCIÓN (ESTACIÓN JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "REFORMA EDUCATIVA" EN GALEANA 2A. SECCIÓN
135	TABASCO	MACUSPANA	PEDRO A. GONZÁLEZ	REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA "SANTIAGO CAPARROSO SANTA MARÍA"
136	TABASCO	TACOTALPA	SANTA ROSA 2DA. SECCIÓN (ESTACIÓN POANÁ)	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" EN LA LOC. SANTA ROSA 2DA SECCIÓN.
137	TABASCO	TEAPA	TEAPA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ"



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD/COLONIA	NOMBRE DE PROYECTO
138	TABASCO	TEAPA	CALLE PLAZA DE LA REFORMA TECOMAJIACA	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"
139	TABASCO	HUIMANGUILLO	EJIDO CAOBANAL TRA. SECCIÓN (MEZCALAPA)	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E BECERRA"
140	TABASCO	HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS TRA.	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA "JOSÉ NARCISO ROVIROSA"
141	TABASCO	HUIMANGUILLO	JOSÉ MERCEDES GAMAS TRA.	REHABILITACIÓN DE PREESCOLAR "FRIDA KAHLO"
142	TABASCO	HUIMANGUILLO	ESTACIÓN MARTÍNEZ GAYTÁN	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"
143	VERACRUZ	MOLOACÁN	KILÓMETRO TREINTA Y NUEVE (EJIDO CUICHAPA)	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ EN KILÓMETRO TREINTA Y NUEVE"
144	VERACRUZ	IXHUATLÁN DEL SURESTE	CALLE CARRETERA NANCHITAL - CUICHAPA, EL TÚNEL	REHABILITACIÓN DE LA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"
145	VERACRUZ	IXHUATLÁN DEL SURESTE	CALLE MIGUEL HIDALGO, SANTA CLARA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"
146	CHIAPAS	LA TRINITARIA	JUNCANÁ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CON AULA EDUCATIVA EN LA LOCALIDAD JUNCANÁ
147	CHIAPAS	LA TRINITARIA	JUNCANÁ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON INSTALACIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD JUNCANÁ

Fuente: Dirección General de Desarrollo Regional-Solicitudes incluidas en los Planes de Acciones Urbanas presentados y autorizados en las sesiones de Comité celebradas durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2024.

Del total de las solicitudes con oficio de aprobación y asignación de número de proyecto se registraron 78 bajo la modalidad Equipamiento Comunitario y Espacio Público Comunitario y 69 en la modalidad Intervención integral, con lo cual se contabilizan 147 solicitudes, con un total de 182 proyectos, que en conjunto suman un monto total autorizado de 516.9 mdp.

Tabla 27 Modalidad de apoyo atendidas durante el primer Semestre

Modalidad	Solicitudes	Proyectos autorizados	Importe Federal por Tipo de Apoyo
Equipamiento Comunitario y Espacio Público Comunitario	78	113	\$360,708,096.81
Intervención integral	69	69	\$156,267,795.69



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Total	147	182	\$516,975,892.50
-------	-----	-----	------------------

Fuente: Dirección General de Desarrollo Regional-Solicitudes incluidas en los Planes de Acciones Urbanas presentados y autorizados en las sesiones de Comité celebradas durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2024.

Comités de Validación

Durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2024, el Área Responsable de la Vertiente, participó como exponente en 10 Sesiones Extraordinarias del Comité de Validación a fin de presentar propuestas de solicitudes de apoyo susceptibles a ser beneficiadas.

En la Cuarta, Sexta, Séptima y Octava Sesión Extraordinaria del Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano, fueron presentados y autorizados **tres (3) Planes de Acciones Urbanas**, con **ciento diecisiete (117) proyectos** susceptibles de ser apoyados; sesenta y cuatro (94) corresponden al municipio de **Acapulco de Juárez**, y Diecisiete (22) al municipio de **Coyuca de Benítez**, ambos en el Estado de Guerrero y uno (1) del municipio de **Minatitlán** en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

A lo largo de la Décimo Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano, fueron presentados y autorizados **diecinueve (19) Planes de Acciones Urbanas**, con **treinta y nueve (39) proyectos** susceptibles de ser apoyados correspondientes a los municipios de San Pedro Comitancillo, Juchitán de Zaragoza, San Dionisio del Mar, San Francisco Ixhuatán, Reforma Pineda (2), San Francisco del Mar, San Pedro Tapanatepec y Chahuities en el estado de Oaxaca; Arriaga, Tonalá, Pijijiapan, Mapastepec, Acacoyagua, Acapetahua, Villa Comaltitlán, Huixtla, Huehuetán, Tapachula y Suchiate, en el estado de Chiapas.

Mientras que en la Décimo Séptima Sesión Extraordinaria del Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano, fueron presentados y autorizados quince **(15) Planes de Acciones Urbanas**, con **quince (25) proyectos** susceptibles de ser apoyados correspondientes a los municipios de Unión Hidalgo, Matías Romero Avendaño en el estado de Oaxaca; Huehuetán, Suchiate, Huixtla, Salto del Agua, Palenque, Pichucalco, Juárez en el estado de Chiapas; Macuspana, Tacotalpa, Teapa, Huimanguillo en el estado de Tabasco y, Moloacan e Ixhuatlan del Sureste en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

En la Vigésima y Vigésima Segunda Sesión Extraordinaria del Comité de Validación, se presentaron **tres (3) Planes de Acciones Urbanas**, mediante los cuales se informó al máximo órgano de decisión sobre la cancelación de un proyecto autorizado en el Plan de Acciones Urbanas del Municipio de Juchitán de Zaragoza, así mismo. Se solicitó y autorizó la ampliación de alcances de un proyecto en el Plan de acciones Urbanas del municipio de Acapulco de Juárez y se presentaron y autorizaron **dos (2) proyectos** en los Municipios de San Francisco del Mar y Juchitán de Zaragoza.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Finalmente en la Vigésima Sexta Sesión del Comité de Validación, se presentó un **(1) Plan de Acciones Urbanas**, con dos (2) proyectos susceptibles de ser apoyados, correspondientes al municipio de La Trinitaria en el estado de Chiapas. A continuación, se presenta una tabla con los Proyectos Autorizados.

Tabla 29 Proyectos autorizados por el Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
1	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO BARRA VIEJA	\$1,545,398.40	\$1,545,398.40	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
2	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEPORTIVO PLAN DE LOS AMATES	\$3,443,878.95	\$3,443,878.95	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
3	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE BARRIO DE LA COLONIA BONFIL	\$2,788,518.21	\$2,788,518.21	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 20SE-EXTRA	15/2/2024
4	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE ARTESANÍAS UNIÓN 21 DE MARZO	\$2,115,803.02	\$2,115,803.02	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
5	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JESÚS CRUZ CHUPIN	\$3,846,763.23	\$3,846,763.23	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
6	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PARQUE ARCOIRIS	\$950,559.59	\$2,662,144.78	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$405,476.23			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES COLOSIO	\$939,199.93			
				\$366,909.03			
7	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MÓDULO DEPORTIVO AZTECA	\$438,574.66	\$438,574.66	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
8	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DEPORTIVA ETAPA 29	\$390,181.73	\$390,181.73	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
9	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO REGIONAL TRES PALOS	\$9,678,166.66	\$9,678,166.66	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
10	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA REAL HACIENDA	\$3,080,714.92	\$4,829,331.40	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$378,688.96			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE PLAZA REAL HACIENDA	\$943,762.90			
				\$426,164.62			
11	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE EN CALLE DE LA VENTA	\$1,682,312.81	\$1,682,312.81	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
12	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO EN CALLE 13 Y SAN JOSÉ	\$550,114.96	\$550,114.96	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
13	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE DEPORTIVO PASO LIMONERO	\$427,514.08	\$847,236.32	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
			REHABILITACIÓN CDC PASO LIMONERO	\$419,722.24			
14	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LA VENTA	\$1,707,571.07	\$1,707,571.07	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
15	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD EL VELADERO	\$2,500,336.38	\$2,500,336.38	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
16	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS	\$827,530.08	\$1,722,606.97	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$68,028.90			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL CDC COL. ZAPATA	\$713,469.03			
				\$113,578.97			
17	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE LA CALLE 4	\$339,510.13	\$2,906,655.16	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$849,306.23			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHITA	\$505,370.61			
				\$175,531.20			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO 16 DE SEPTIEMBRE	\$954,530.02			
				\$82,406.97			
18				\$1,029,107.46			



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA DELEGACIÓN MUNICIPAL	\$29,798.08	\$2,606,752.93	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ZAPATA	\$1,113,869.12			
				\$433,978.27			
19	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUE LA AGRÍCOLA	\$3,111,462.43	\$3,111,462.43	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
20	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA	\$152,670.98	\$4,998,754.10	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$679,356.56			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE DEPORTIVO ZAPATA	\$3,818,375.26			
				\$348,351.30			
21	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CENTRO DESARROLLO COMUNITARIO XALTIANGUIS	\$3,671,927.52	\$3,671,927.52	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
22	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO VACACIONAL (COL. RENACIMIENTO)	\$1,146,496.21	\$1,146,496.21	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
23	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL SECTOR 6	\$1,900,559.54	\$1,900,559.54	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
24	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PMU 2019 MERCADO RICARDO FLORES MAGON	\$586,599.94	\$586,599.94	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
25	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL ESPACIO PMU 2019 PARQUE JUVENTUD	\$1,446,932.03	\$1,446,932.03	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
26	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	\$3,624,850.17	\$3,624,850.17	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
27	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA	\$513,021.60	\$3,075,173.92	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$38,604.80			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA PRI-COLOSO	\$1,386,998.08			
				\$1,136,549.44			



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
28	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA LOS MANANTIALES	\$2,745,947.36	\$2,745,947.36	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
29	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MANUEL MEZA ANDRACA	\$2,668,822.21	\$2,668,822.21	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
30	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA BLANCA	\$1,489,840.66	\$4,993,769.14	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$282,297.60			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE SIMÓN BOLÍVAR	\$2,729,419.68			
				\$492,211.20			
31	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO JOSÉ FRANCISCO RUIZ MASSIEU	\$142,536.16	\$2,305,098.64	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$754,000.00			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA ZONA ARQUEOLÓGICA PALMA SOLA	\$1,315,639.52			
				\$92,922.96			
32	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASQUETBOL	\$370,606.08	\$2,030,881.91	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 22SE-EXTRA	15/2/2024
				\$402,756.64			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MARGARITA DE GORTARI	\$0.00			
				\$0.00			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE BASQUETBOL 2DA SECCIÓN	\$37,003.20			
				\$148,824.00			
33	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL ALTO PROGRESO	\$296,902.28	\$3,833,249.74	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$484,972.80			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL ALTO PROGRESO	\$885,533.79			
				\$420,551.04			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO INFONAVIT Y CANCHA	\$943,296.83			
				\$635,893.44			



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
			DE USOS MÚLTIPLES PRIMERA SECCIÓN				
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO AV. DEL CAMPESINO Y PARQUE RECREATIVO INFANTIL PRIMERA ETAPA	\$555,894.64			
				\$392,080.00			
34	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LAS CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES SAN AGUSTÍN	\$385,444.80	\$1,252,796.33	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$158,520.96			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN EL QUEMADO	\$344,920.01			
				\$363,910.56			
35	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC (DIF)	\$1,995,385.60	\$1,995,385.60	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
36	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE RECREATIVO INFANTIL EL ROBLE	\$622,757.12	\$2,017,732.50	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$298,282.67			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE CUAUHTÉMOC	\$513,398.31			
				\$583,294.40			
37	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO AMPLIACIÓN DURANGO	\$4,627,207.52	\$4,627,207.52	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
38	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO LA GARITA	\$3,372,401.20	\$3,372,401.20	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
39	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA CHINAMECA	\$904,372.81	\$2,475,708.81	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$331,760.00			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE CAÑADA DE LOS AMATES	\$515,132.80			
				\$724,443.20			
40	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MARÍA DE LA O	\$4,874,157.60	\$4,874,157.60	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
41	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO AMATEROS PARA ZAL	\$4,220,892.00	\$4,220,892.00	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
42	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES RAMPA	\$1,881,079.20	\$1,881,079.20	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
43	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO DE LA PROGRESO	\$8,212,259.53	\$8,212,259.53	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
44	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO INTRODUCTORES DE PESCADOS Y MARISCOS	\$7,610,755.36	\$7,610,755.36	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
45	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO TIANGUIS CAMPESINO	\$8,010,496.00	\$8,010,496.00	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
46	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO PARAZAL	\$4,677,454.08	\$9,673,349.50	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
				\$299,187.20			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL MERCADO ARTESANIAS	\$4,175,060.86			
				\$521,647.36			
47	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES GALERAS	\$6,704,869.60	\$6,704,869.60	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
48	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO CONSTITUYENTES EXPLANADA	\$8,398,956.80	\$8,398,956.80	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
49	GUERRE RO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC LA MIRA	\$856,889.44	\$3,131,276.15	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
			REHABILITACIÓN DEL CDC DIF LA MIRA (LIBERTAD)	\$2,187,525.91			
			REHABILITACIÓN DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA LA MIRA	\$86,860.80			
50				\$263,610.01			





DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE POTRERILLOS	\$564,602.29	\$2,733,244.81	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES	\$354,398.33			
				\$1,550,634.18			
51	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADITO SANTA CRUZ	\$1,414,107.64	\$1,414,107.64	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
52	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MORELOS	\$3,717,581.92	\$3,717,581.92	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
53	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO BELLAVISTA	\$848,108.98	\$848,108.98	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
54	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO VICTORIA ROSALES	\$1,220,846.64	\$1,220,846.64	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
55	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SANTA CRUZ	\$567,816.12	\$1,901,286.40	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$51,911.56			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL MIRADOR	\$1,086,845.76			
				\$194,712.96			
56	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES MOZIMBA (DEPORTIVO)	\$199,345.54	\$2,353,493.38	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$528,403.20			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA REHABILITACIÓN DEL PARQUE ADOLFO LOPEZ MATEOS	\$881,395.82			
				\$744,348.79			
57	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA DE INICIACIÓN ARTÍSTICA DE ACAPULCO DE JUAREZ G-65	\$1,509,327.16	\$1,509,327.16	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
58	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA JARDIN PALMAS TEHUACAN	\$814,980.38	\$2,904,030.88	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$153,092.16			
				\$241,280.00			



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL PARQUE INFANTIL JARDÍN PALMAS	\$598,374.40			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA CEREZOS (CANCHA)	\$656,571.14			
				\$439,732.80			
59	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO JARDÍN AZTECA	\$1,862,452.38	\$1,862,452.38	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
60	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL CDC JARDÍN AZTECA	\$1,173,944.95	\$1,173,944.95	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
61	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL PARQUECITO OLIVOS	\$694,283.20	\$1,124,822.40	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
			REHABILITACIÓN DE LA CANCHA EL VELATORIO	\$430,539.20			
62	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	REHABILITACIÓN DEL FARO Y MUELLE PIE DE LA CUESTA	\$4,230,844.80	\$4,230,844.80	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
63	GUERRERO	ACAPULCO DE JUÁREZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA EL PEDREGOSO	\$998,197.08	\$4,359,539.45	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024	15/2/2024
				\$396,845.28			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CANCHA SAN ISIDRO	\$2,791,861.26			
				\$172,635.84			
64	GUERRERO	ACAPULCO DE JUAREZ	REHABILITACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEROS	\$714,696.69	\$1,880,813.87	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/01/2024 MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
			REHABILITACIÓN DE CANCHA PIE DE LA CUESTA	\$1,166,117.18			
65	VERACRUZ	MINATITLÁN	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO	\$4,991,999.29	\$4,991,999.29	ACUERDO PMU/4SE-EXTRA/02/2024	15/2/2024
66	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL CORREDOR GASTRONÓMICO	\$3,110,581.76	\$3,110,581.76	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
67	GUERRERO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EL SEGURO	\$1,524,286.40	\$1,524,286.40	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
68	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL CETIS	\$4,992,000.00	\$4,992,000.00	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
69	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN EL MERCADO EL ESPINALILLO	\$2,255,093.36	\$2,255,093.36	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
70	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. AGUAS BLANCAS	\$3,023,415.44	\$3,023,415.44	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
71	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL BEJUCO	\$3,517,413.14	\$3,751,205.72	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
			REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN LA CANCHA PRINCIPAL LOC. EL BEJUCO	\$233,792.58			
72	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EJIDO VIEJO	\$1,363,367.42	\$1,363,367.42	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
73	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. DE LA BARRA	\$4,849,088.61	\$4,849,088.61	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
74	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL CONCHERO	\$2,527,420.06	\$7,400,019.96	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
				\$177,069.36			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOC. EL CONCHERO	\$4,454,515.95			
75	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA JUÁREZ LOC.. TIXTLANCINGO	\$731,922.88	\$1,829,457.95	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
			REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES ZÓCALO LOC. TIXTLANCINGO	\$1,097,535.07			
76	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LA CEIBA, LOCALIDAD TIXTLANCINGO	\$1,831,746.43	\$6,991,463.49	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
				\$172,635.90			
			INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE LA CANCHA DE	\$4,671,064.68			



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
			USOS MÚLTIPLES, CAMPO DEPORTIVO, LOCALIDAD TIXTLANCINGO	\$316,016.48			
77	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LOC. PLATANILLO	\$1,842,643.30	\$1,842,643.30	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
78	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL MERCADO MUNICIPAL LOC. DE BAJOS DEL EJIDO	\$1,612,625.04	\$4,367,011.77	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
			REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LA PAROTA LOC. BAJOS DEL EJIDO	\$2,754,386.13			
79	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LOC. EL EMBARCADERO	\$4,976,274.84	\$4,976,274.84	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
80	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. BRASILIA	\$2,512,566.14	\$2,512,566.14	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024	21/2/2024
81	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DEL TECHADO DE USOS MÚLTIPLES LOS ENCINOS PRIETOS	\$2,153,227.36	\$2,153,227.36	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024/MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
82	GUERRE RO	COYUCA DE BENÍTEZ	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOC. EL PORVENIR SIERRA	\$1,337,547.74	\$1,337,547.74	ACUERDO PMU/6SE-EXTRA/01/2024/MODIFICADO 7SE-EXTRA	29/2/2024
83	OAXACA	SAN PEDRO COMITANCILLO	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO COMITANCILLO	\$4,895,515.56	\$4,895,515.56	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/01/2024	15/4/2024
84	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO (PISTA DE LORENZA SANTIAGO)	\$4,426,778.10	\$4,426,778.10	PMU/13SE-EXTRA/02/2024MODIFICADO 22SE-EXTRA	23/5/2024
85	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO EL CALVARIO	\$4,456,400.00	\$4,456,400.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/02/2024	17/4/2024
86	OAXACA	JUCHITÁN DE ZARAGOZA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZOLETA COMERCIAL EN LA LOCALIDAD SECCIÓN 2	\$4,463,964.04	\$4,463,964.04	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/02/2024	18/4/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
87	OAXACA	SAN DIONISIO DEL MAR	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN DIONISIO DEL MAR	\$4,462,199.21	\$4,462,199.21	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/03/2024	21/4/2024
88	OAXACA	SAN DIONISIO DEL MAR	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD HUAMÚCHIL	\$4,445,469.46	\$4,445,469.46	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/03/2024	22/4/2024
89	OAXACA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD SAN FRANCISCO IXHUATÁN	\$4,467,838.26	\$4,467,838.26	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/04/2024	23/4/2024
90	OAXACA	SAN FRANCISCO IXHUATÁN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LAS PALMAS	\$4,466,280.00	\$4,466,280.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/04/2024	24/4/2024
91	OAXACA	REFORMA DE PINEDA	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL PUEBLO EN LA LOCALIDAD BARRIO FERROCARRIL	\$4,576,000.00	\$4,576,000.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/01/2024	25/4/2024
92	OAXACA	REFORMA DE PINEDA	CONSTRUCCIÓN DE GALERA COMUNAL EN LA LOCALIDAD BARRIO SALVAJE	\$3,655,599.99	\$3,655,599.99	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/05/2024	26/4/2024
			REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD BARRIO SALVAJE			ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/05/2024	27/4/2024
93	OAXACA	SAN FRANCISCO DEL MAR	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MAR	\$4,464,802.62	\$4,464,802.62	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/06/2024	28/4/2024
94	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO COMUNITARIO	\$4,456,221.33	\$4,456,221.33	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/07/2024	30/4/2024
95	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONSTRUCCIÓN DE CASA DE PUEBLO EN LA LOCALIDAD REVOLUCIÓN 20 DE NOVIEMBRE	\$4,471,978.32	\$4,471,978.32	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/07/2024	1/5/2024
96	OAXACA	SAN PEDRO TAPANATEPEC	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TAPANATEPEC	\$4,436,789.29	\$4,436,789.29	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/07/2024	2/5/2024
97	OAXACA	CHAHUITES	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE CHAHUITES	\$4,470,481.60	\$4,470,481.60	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/08/2024	3/5/2024
98	CHIAPAS	ARRIAGA	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD ARRIAGA	\$4,463,982.91	\$4,463,982.91	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/09/2024	4/5/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
99	CHIAPAS	TONALÁ	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD TONALÁ	\$4,479,691.67	\$4,479,691.67	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/10/2024	5/5/2024
100	CHIAPAS	TONALÁ	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD LA POLKA	\$4,338,001.88	\$4,338,001.88	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/10/2024	6/5/2024
101	CHIAPAS	TONALÁ	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD MORELOS	\$4,478,409.31	\$4,478,409.31	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/10/2024	7/5/2024
102	CHIAPAS	TONALÁ	REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD TRES PICOS	\$4,471,246.00	\$4,471,246.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/10/2024	8/5/2024
103	CHIAPAS	PIJIJAPAN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD PIJIJAPAN	\$4,468,552.87	\$4,468,552.87	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/11/2024	9/5/2024
104	CHIAPAS	PIJIJAPAN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD TAMAULIPAS	\$4,490,961.84	\$4,490,961.84	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/11/2024	10/5/2024
105	CHIAPAS	PIJIJAPAN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SAN ISIDRO	\$4,509,015.13	\$4,509,015.13	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/11/2024	11/5/2024
106	CHIAPAS	PIJIJAPAN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD EL CARMEN	\$4,456,400.00	\$4,456,400.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/11/2024	12/5/2024
107	CHIAPAS	PIJIJAPAN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD JOAQUÍN MIGUEL GUTIÉRREZ	\$4,367,999.07	\$4,367,999.07	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/11/2024	13/5/2024
108	CHIAPAS	MAPASTEPEC	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD MAPASTEPEC	\$4,455,552.40	\$4,455,552.40	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/12/2024	14/5/2024
109	CHIAPAS	MAPASTEPEC	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD SESECAPA	\$4,456,400.00	\$4,456,400.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/12/2024	15/5/2024
110	CHIAPAS	ACACOYAGUA	REHABILITACIÓN DE SALÓN DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD HIDALGO	\$4,424,996.67	\$4,424,996.67	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/13/2024	16/5/2024
111	CHIAPAS	ACAPETAHUA	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA COMERCIAL CON DOMO EN LA LOCALIDAD ACAPETAHUA	\$4,480,837.32	\$4,480,837.32	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/14/2024	17/5/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
112	CHIAPAS	ACAPETAHUA	REHABILITACION DE PARQUE Y SALÓN DE CONVIVENCIA EN LA LOCALIDAD SOCONUSCO	\$4,706,675.66	\$4,706,675.66	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/14/2024	18/5/2024
113	CHIAPAS	VILLA COMALTITLÁN	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD VILLA COMALTITLÁN	\$4,264,000.00	\$4,264,000.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/15/2024	19/5/2024
114	CHIAPAS	VILLA COMALTITLÁN	REHABILITACION DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LÁZARO CÁRDENAS	\$4,368,000.00	\$4,368,000.00	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/15/2024	20/5/2024
115	CHIAPAS	HUIXTLA	REHABILITACIÓN DE AUDITORIO EN LA LOCALIDAD HUIXTLA	\$4,264,176.68	\$4,264,176.68	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/16/2024	21/5/2024
116	CHIAPAS	HUEHUETÁN	REHABILITACIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD HUEHUETÁN	\$4,385,111.12	\$4,385,111.12	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/17/2024	22/5/2024
117	CHIAPAS	HUEHUETÁN	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE HUEHUETÁN ESTACIÓN FFCC	\$4,385,935.46	\$4,385,935.46	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/17/2024	23/5/2024
118	CHIAPAS	TAPACHULA	REHABILITACIÓN DE UNIDAD ADMINISTRATIVA EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN	\$4,568,235.91	\$4,568,235.91	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/18/2024	24/5/2024
119	CHIAPAS	SUCHIATE	CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD SUCHIATE (LA PITA)	\$4,263,141.99	\$4,263,141.99	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/19/2024	25/5/2024
120	CHIAPAS	SUCHIATE	REHABILITACIÓN DE CALLE EN LA LOCALIDAD CIUDAD HIDALGO	\$4,280,804.16	\$4,280,804.16	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/19/2024	26/5/2024
121	OAXACA	UNIÓN HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE ANDADOR PEATONAL EN LA LOCALIDAD UNIÓN HIDALGO	\$4,465,605.38	\$4,465,605.38	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/01/2024	2/5/2024
122	OAXACA	UNIÓN HIDALGO	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA RINCÓN SOMBRERO	\$4,460,405.38	\$4,460,405.38	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/01/2024	2/5/2024
123	OAXACA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE EN LA LOCALIDAD LA CUMBRE	4624996.67	\$4,624,996.67	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/02/2024	2/5/2024
124	OAXACA	MATÍAS ROMERO AVENDAÑO	Construcción DE CALLE EN LA LOCALIDAD DE SAN GABRIEL	4709015.13	\$4,709,015.13	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/02/2024	2/5/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
125	CHIAPAS	HUEHUETÁN	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "EMILIO CARRANZA" EN CHAMULAPA	\$1,495,255.20	\$1,495,255.20	PMU/13SE-EXTRA/017/2024/MODIFICADO 17SE-EXTRA	30/4/2024
126	CHIAPAS	HUEHUETÁN	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA "CARLOS PELLICER CÁMARA" EN CHAMULAPA	\$2,890,826.72	\$2,890,826.72	PMU/13SE-EXTRA/017/2024/MODIFICADO 17SE-EXTRA	30/4/2024
127	CHIAPAS	SUCHIATE	REHABILITACIÓN DEL PREESCOLAR "GUSTAVO ADOLFO BECQUER" EN 20 DE NOVIEMBRE	\$499,219.20	\$499,219.20	PMU/13SE-EXTRA/019/2024/MODIFICADO 17SE EXTRA	30/4/2024
128	CHIAPAS	HUIXTLA	REHABILITACIÓN DE LA PREPARATORIA "PROFESOR ALBERTO CARALAMPIO CULEBRO"	\$3,987,347.20	\$3,987,347.20	PMU/13SE-EXTRA/016/2024/MODIFICADO 17SE-EXTRA	30/4/2024
129	CHIAPAS	SALTO DEL AGUA	CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS EN LA LOCALIDAD DE SALTO DE AGUA	\$4,671,246.00	\$4,671,246.00	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/03/2024	30/4/2024
130	CHIAPAS	SALTO DEL AGUA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA" EN SALTO DEL AGUA	\$1,196,204.16	\$1,196,204.16	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/03/2024	30/4/2024
131	CHIAPAS	PALENQUE	*CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD LA UNIÓN	\$4,874,000.00	\$4,874,000.00	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/04/2024	30/4/2024
132	CHIAPAS	PICHUCALCO	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "CONSTITUCIÓN MEXICANA" EN PLATANAR ABAJO 1RA SECCIÓN	\$4,087,030.88	\$4,087,030.88	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/05/2024	30/4/2024
133	CHIAPAS	JUÁREZ	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "REFORMA EDUCATIVA" EN GALEANA 2A. SECCIÓN	\$2,292,724.64	\$2,292,724.64	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/06/2024	30/4/2024
134	TABASCO	MACUSPANA	REHABILITACIÓN DE LA SECUNDARIA "SANTIAGO CAPARROSO SANTA MARÍA"	\$1,395,571.52	\$1,395,571.52	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/07/2024	30/4/2024
135	TABASCO	TACOTALPA	CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ" EN LA LOC. SANTA ROSA 2DA SECCIÓN.	\$8,473,112.80	\$8,473,112.80	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/08/2024	30/4/2024
136	TABASCO	TEAPA	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "ALEJANDRO LUQUE DOMINGUEZ"	\$1,395,571.52	\$1,395,571.52	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/09/2024	30/4/2024



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ID	ESTADO	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	SUBTOTAL	TOTAL A SOLICITAR	NUMERO DE ACUERDO	FECHA
137	TABASCO	TEAPA	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR "MIGUEL HIDALGO"	\$1,893,989.92	\$1,893,989.92	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/09/2024	30/4/2024
138	TABASCO	HUIMANGUILLO	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MARCOS E BECERRA"	\$998,438.40	\$998,438.40	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/10/2024	30/4/2024
139	TABASCO	HUIMANGUILLO	REHABILITACIÓN DE TELESECUNDARIA "JOSÉ NARCISO ROVIROSA"	\$1,297,969.92	\$1,297,969.92	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/10/2024	30/4/2024
140	TABASCO	HUIMANGUILLO	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PREESCOLAR "FRIDA KAHLO"	\$998,438.40	\$998,438.40	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/10/2024	30/4/2024
141	TABASCO	HUIMANGUILLO	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	\$798,750.72	\$798,750.72	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/10/2024	30/4/2024
142	VERACRUZ	MOLOACÁN	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. BENITO JUÁREZ EN KILÓMETRO TREINTA Y NUEVE"	\$2,990,510.40	\$2,990,510.40	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/11/2024	30/4/2024
143	VERACRUZ	IXHUATLÁN DEL SURESTE	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "FRANCISCO I. MADERO"	\$2,990,510.40	\$2,990,510.40	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/12/2024	30/4/2024
144	VERACRUZ	IXHUATLÁN DEL SURESTE	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	\$299,531.52	\$299,531.52	ACUERDO PMU/17SE-EXTRA/12/2024	30/4/2024
145	OAXACA	SAN FRANCISCO DEL MAR	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN SAN FRANCISCO DEL MAR (TIPO FUT 7)	\$4,377,282.78	\$4,377,282.78	ACUERDO PMU/13SE-EXTRA/06/2024/MODIFICADO 20SE-EXTRA	15/5/2024
146	CHIAPAS	LA TRINITARIA	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA CON AULA EDUCATIVA EN LA LOCALIDAD JUNCANÁ	\$9,813,663.34	\$9,813,663.34	ACUERDO PMU/26SE-EXTRA/01/2024	3/6/2024
147	CHIAPAS	LA TRINITARIA	INTERVENCIÓN INTEGRAL PARA LA REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON INSTALACIÓN DE DOMO EN LA LOCALIDAD JUNCANÁ	\$9,813,663.34	\$3,186,336.66	ACUERDO PMU/26SE-EXTRA/01/2024	3/6/2024
Total					\$516,975,892.50		

Fuente: Dirección General de Desarrollo Regional-Planes de Acciones Urbanas presentados y autorizados en las sesiones de Comité celebradas durante el primer semestre del ejercicio fiscal 2024.



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Asimismo, cabe destacar que, La Vertiente Obras Comunitarias no contó con recursos autorizados desde el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, motivo por el cual, el Área Responsable realizó diversas gestiones desde comienzos del ejercicio fiscal, para contar con recursos que le permitieran dar cumplimiento a sus metas y objetivos de la Vertiente.

En ese sentido, la Unidad Responsable del Programa, en atención a las instrucciones giradas por la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, hizo del conocimiento a la DGDR una adecuación presupuestaria realizada al Programa para asignar recursos a la Vertiente Obras Comunitarias por un monto de **\$310,000,000.00 (trescientos diez millones pesos 00/100 M.N.)** para la atención de 119 obras requeridas por los daños causados por el Huracán "Otis".

Adicionalmente se celebraron convenios de colaboración y acuerdos en materia de transferencia de recursos entre el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT) y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) para llevar a cabo de manera conjunta la realización de acciones que conlleven a la ejecución del Programa de Mejoramiento Urbano en su Vertiente Obras Comunitarias, con lo cual fue posible contar con un presupuesto de **\$245,600,000.00 (doscientos cuarenta y cinco millones seiscientos mil pesos 00/100 M.N.)**; para proyectos en comunidades aledañas a las Líneas Z, K, y FA del Ferrocarril Istmo de Tehuantepec (FIT), así como su radio de influencia

Por otra parte, derivado del Acuerdo GSPR/005/SO/01/2023, emitido por el Gabinete Social de la Presidencia de la República (GSPR) y del Convenio de Colaboración para transferir recursos presupuestarios federales por parte del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) a la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano (SEDATU), se autorizó, por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la transferencia de 9,536,003.00 (Nueve millones quinientos treinta y seis mil tres pesos 00/100 M.N.), cifra que fue transferida a la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) del PMU, para la ejecución del proyecto Construcción para la sustitución una Unidad Médica Rural en la Agencia Municipal de Donají, Municipio de Matías Romero Avendaño, Estado de Oaxaca" dado que por la complejidad de la obra, no fue posible ejecutarse a través de la Vertiente Obras Comunitarias.

Finalmente, se registró una ampliación líquida por un monto de 13,000,000.00 (trece millones de pesos 00/100 que permitieron atender dos solicitudes de apoyo en el Municipio de la Trinitaria, en el estado de Chiapas.

Comités de Obra Comunitarias

De conformidad con lo establecido en el numeral 9.4.4 de las ROP 2024, se llevaron a cabo, en conjunto con Comités de Obras Comunitarias, autoridades municipales y personal de la Oficina de Representación **120 Talleres de Diseño Participativo**, cuyo objetivo fue definir la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de los proyectos susceptibles de ser apoyados por el Programa.

Capacitación





SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Durante el periodo, la DGDR llevó a cabo actividades de capacitación de 146 Comités de Obras Comunitarias (146) beneficiados por el Programa. Esta capacitación tuvo como objetivo otorgar herramientas y conocimiento a las y los integrantes de los Comités de Obra Comunitaria para la correcta integración del expediente del proyecto, apertura de cuentas, los diferentes instrumentos jurídicos a suscribir, el proceso de contratación de servicios para la elaboración de los proyectos ejecutivos, elaboración del plan de trabajo, entre otros procesos relevantes dentro de la mecánica operativa de la Vertiente.

Celebración de convenios

Al segundo trimestre del presente ejercicio fiscal, la DGDR como Área Responsable de la Vertiente, celebró **ciento ochenta y cuatro (184) instrumentos jurídicos**, conforme a lo siguiente:

i. Convenios con otras entidades de la Administración Pública Federal

A fin de atender las solicitudes a la Vertiente, se gestionaron recursos con el Corredor Interoceánico Istmo de Tehuantepec (CIIT) y el Instituto para devolver al Pueblo lo Robado (INDEP).

Tabla 30 Convenios con otras entidades de la administración pública federal

Unidad Administrativa suscriptora de SEDATU	Nombre de la otra entidad, dependencia y/o parte con la que se celebra	Nombre de Convenio	Objeto del convenio y/o motivo de la suscripción
SEDATU/DGDR	SEMAR/CORREDOR INTEROCEANICO	Convenio Modificatorio al Convenio en el Marco de Colaboración	Convenio de Colaboración para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano de la Vertiente Obras Comunitarias en municipios del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
SEDATU/DGDR	SEMAR/CORREDOR INTEROCEANICO	Convenio Modificatorio del convenio Específico de colaboración en materia de transferencia de recursos.	Colaboración en materia de transferencia de recursos para la realización de obras en municipios pertenecientes al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
SEDATU/DGDR	SEMAR/CORREDOR INTEROCEANICO	Convenio Específico	Colaboración en materia de transferencia de recursos para la realización de obras en municipios pertenecientes al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec.
SEDATU/DGDR	INDEP	Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en materia de transferencia de recursos suscrito el 14 de abril de 2023	Convenio de Colaboración para la transferencia de recursos.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

ii. Convenio Marco de Coordinación

Conforme a lo señalado en la Mecánica Operativa de la Vertiente Obras Comunitarias, se celebraron 32 Convenios Marco de Coordinación para la distribución y ejercicio de subsidios del Programa de Mejoramiento Urbano con los municipios de Acacoyagua, Acapetahua, Arriaga, Huehuetán, Huixtla, Juárez, La Trinitaria, Mapastepec, Palenque, Pichucalco, Pijijiapan, Salto del Agua, Suchiate, Tapachula, Tonalá y Villa Comaltitlán, en el estado de Chiapas; Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez en el estado de Guerrero; Chahuítes, Juchitán de Zaragoza, Matías Romero Avendaño, Reforma de Pineda, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Pedro Comitancillo, San Pedro Tapanatepec y Unión Hidalgo en el estado de Oaxaca; Huimanguillo, Macuspana, Tacotalpa y Teapa en el estado de Tabasco; Ixhuatlán del sureste, Minatitlán y Moloacán en el estado de Veracruz Ignacio de la Llave.

De la Vertiente Obras Comunitarias **CMC/DGDR/PMU/01/2024 y CMC/DGDR/PMU/02/2024**, en el que participa la SEDATU, el Gobierno del Estado de Guerrero y los municipios de Acapulco de Juárez y Coyuca de Benítez, y con el Gobierno del Estado de Veracruz Ignacio de la Llave y el Municipio de Minatitlán, respectivamente.

Tabla 31 Convenios Marco de Coordinación

No	Estado	Municipio	Número de Convenio
1	Veracruz	Minatitlán	CMC/DGDR/PMU/03/2024
2	Oaxaca	San Pedro Comitancillo	CMC/DGDR/PMU/04/2024
3	Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	CMC/DGDR/PMU/05/2024
4	Oaxaca	San Dionisio del Mar	CMC/DGDR/PMU/06/2024
5	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	CMC/DGDR/PMU/07/2024
6	Oaxaca	Reforma de Pineda	CMC/DGDR/PMU/08/2024
7	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	CMC/DGDR/PMU/09/2024
8	Oaxaca	San Francisco del Mar	CMC/DGDR/PMU/10/2024
9	Oaxaca	Chahuítes	CMC/DGDR/PMU/11/2024
10	Chiapas	Arriaga	CMC/DGDR/PMU/12/2024
11	Chiapas	Tonalá	CMC/DGDR/PMU/13/2024
12	Chiapas	Pijijiapan	CMC/DGDR/PMU/14/2024
13	Chiapas	Mapastepec	CMC/DGDR/PMU/15/2024



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Número de Convenio
14	Chiapas	Acacoyagua	CMC/DGDR/PMU/16/2024
15	Chiapas	Acapetahua	CMC/DGDR/PMU/17/2024
16	Chiapas	Villa Comaltitlán	CMC/DGDR/PMU/18/2024
17	Chiapas	Huixtla	CMC/DGDR/PMU/19/2024
18	Chiapas	Huehuetán	CMC/DGDR/PMU/20/2024
19	Chiapas	Tapachula	CMC/DGDR/PMU/21/2024
20	Chiapas	Suchiate	CMC/DGDR/PMU/22/2024
21	Oaxaca	Unión Hidalgo	CMC/DGDR/PMU/23/2024
22	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	CMC/DGDR/PMU/24/2024
23	Chiapas	Salto de Agua	CMC/DGDR/PMU/25/2024
24	Chiapas	Palenque	CMC/DGDR/PMU/26/2024
25	Chiapas	Pichucalco	CMC/DGDR/PMU/27/2024
26	Chiapas	Juárez	CMC/DGDR/PMU/28/2024
27	Tabasco	Macuspana	CMC/DGDR/PMU/29/2024
28	Tabasco	Tacotalpa	CMC/DGDR/PMU/30/2024
29	Tabasco	Teapa	CMC/DGDR/PMU/31/2024
30	Tabasco	Huimanguillo	CMC/DGDR/PMU/32/2024
31	Veracruz	Moloacán	CMC/DGDR/PMU/33/2024
32	Veracruz	Ixhuatlán del Sureste	CMC/DGDR/PMU/34/2024

I. Convenios de Concertación Específicos

En cumplimiento con lo establecido en la mecánica operativa de la vertiente Obras Comunitarias, así como a lo dispuesto en el numeral 9.4.6, inciso b) de las Reglas de Operación, la SEDATU y los Comités de Obras Comunitarias como instancias solicitantes, llevaron a cabo la celebración de **ochenta y dos (146) Convenios de Concertación Específicos** descritos a continuación:

Tabla 32 Convenios de Concertación Específicos celebrados

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
1	Guerrero	Acapulco de Juárez	Barra Vieja	Rehabilitación del Mercado Barra Vieja	CCE/DGDR/PMU/001/2024	\$1,545,398.40



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
2	Guerrero	Acapulco de Juárez	Plan de los Amates	Rehabilitación del Centro deportivo Plan de Los Amates	CCE/DGDR/PMU/002/2024	\$3,443,878.95
3	Guerrero	Acapulco de Juárez	Bonfil	Rehabilitación del Centro de Barrio Col. Bonfil	CCE/DGDR/PMU/003/2024	\$1,495,482.39
4	Guerrero	Acapulco de Juárez	Puerto Márquez	Rehabilitación del Mercado de artesanías Unión 21 de Marzo	CCE/DGDR/PMU/004/2024	\$2,115,803.02
5	Guerrero	Acapulco de Juárez	Ampliación Llano Largo	Rehabilitación del Mercado Jesús Cruz Chupín	CCE/DGDR/PMU/005/2024	\$3,846,763.23
6	Guerrero	Acapulco de Juárez	Granjas del Márquez/ Luis Donaldo Colosio	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parque Arcoíris y Cancha de Usos múltiples Colosio	CCE/DGDR/PMU/006/2024	\$2,662,144.78
7	Guerrero	Acapulco de Juárez	Nuevo Puerto Márquez	Rehabilitación del Modulo deportivo Azteca	CCE/DGDR/PMU/007/2024	\$438,574.66
8	Guerrero	Acapulco de Juárez	El Coloso	Rehabilitación de La Cancha deportiva Etapa 29	CCE/DGDR/PMU/008/2024	\$390,181.73
9	Guerrero	Acapulco de Juárez	Real Hacienda	Intervención Integral Para La Rehabilitación de Cancha y Plaza Real Hacienda	CCE/DGDR/PMU/009/2024	\$4,829,331.40
10	Guerrero	Acapulco de Juárez	El Porvenir	Rehabilitación del Parque En Calle de La Venta	CCE/DGDR/PMU/010/2024	\$1,682,312.81
11	Guerrero	Acapulco de Juárez	Barrio Nuevo	Rehabilitación del Mercado En Calle 13 y San José	CCE/DGDR/PMU/011/2024	\$550,114.96
12	Guerrero	Acapulco de Juárez	Paso Limonero	Intervención Integral Para La Rehabilitación de deportivo Paso Limonero y CDC Paso Limonero	CCE/DGDR/PMU/012/2024	\$847,236.32
13	Guerrero	Acapulco de Juárez	La Venta	Rehabilitación del Mercado La Venta	CCE/DGDR/PMU/013/2024	\$1,707,571.07
14	Guerrero	Acapulco de Juárez	El Veladero	Rehabilitación del Centro de desarrollo Comunitario de La Comunidad El Veladero	CCE/DGDR/PMU/014/2024	\$2,500,336.38



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
15	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Centro de Atención A Víctimas y CDC Col. Zapata	CCE/DGDR/PMU/015/2024	\$1,722,606.97
16	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Intervención Integral Para La Rehabilitación de Cancha de La Calle 4, de La Canchita y del Mercado 16 de Septiembre.	CCE/DGDR/PMU/016/2024	\$2,906,655.16
17	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La delegación Municipal y Parque Zapata	CCE/DGDR/PMU/017/2024	\$2,606,752.93
18	Guerrero	Acapulco de Juárez	Paso Limonero	Rehabilitación del Parque La Agrícola	CCE/DGDR/PMU/018/2024	\$3,111,462.43
19	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Unidad deportiva y Parque deportivo Zapata	CCE/DGDR/PMU/019/2024	\$4,998,754.10
20	Guerrero	Acapulco de Juárez	Xaltianguis	Rehabilitación del Centro de desarrollo Comunitario Xaltianguis	CCE/DGDR/PMU/020/2024	\$3,671,927.52
21	Guerrero	Acapulco de Juárez	Ciudad Renacimiento	Rehabilitación del Mercado Vacacional (col. Renacimiento)	CCE/DGDR/PMU/021/2024	\$1,146,496.21
22	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Rehabilitación de La Cancha de Fútbol Sector 6	CCE/DGDR/PMU/022/2024	\$1,900,559.54
23	Guerrero	Acapulco de Juárez	Emiliano Zapata	Rehabilitación del Espacio PMU 2019 Merado Ricardo Flores Magón	CCE/DGDR/PMU/023/2024	\$586,599.94
24	Guerrero	Acapulco de Juárez	Ciudad Renacimiento	Rehabilitación del Espacio PMU 2019 Parque Juventud	CCE/DGDR/PMU/024/2024	\$1,446,932.03
25	Guerrero	Acapulco de Juárez	Ruffo Figueroa	Rehabilitación del Mercado Josefa Ortiz de Domínguez	CCE/DGDR/PMU/025/2024	\$3,624,850.17



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
26	Guerrero	Acapulco de Juárez	El Pri	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Zona Arqueológica y Cancha Pri - Coloso	CCE/DGDR/PMU/026/2024	\$3,075,173.92
27	Guerrero	Acapulco de Juárez	Manantiales	Rehabilitación de La Cancha Manantiales	CCE/DGDR/PMU/027/2024	\$2,745,947.36
28	Guerrero	Acapulco de Juárez	Fraccionamiento o Simón Bolívar	Rehabilitación del Mercado Manuel Meza Andraca	CCE/DGDR/PMU/028/2024	\$2,668,822.21
29	Guerrero	Acapulco de Juárez	Fraccionamiento o Simón Bolívar	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Cancha Blanca y Parque Simón Bolívar	CCE/DGDR/PMU/029/2024	\$4,993,769.14
30	Guerrero	Acapulco de Juárez	Independencia	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parque Recreativo José Francisco Ruiz Massieu y Zona Arqueológica Palma Sola	CCE/DGDR/PMU/030/2024	\$2,305,098.64
31	Guerrero	Acapulco de Juárez	Alta Progreso Infonavit	Intervención Integral Para La Rehabilitación de Parque Infantil, Cancha de Basquetbol, Cancha de Usos Múltiples Margarita de Gortari, Cancha de Básquet Ball 2da Sección y deportivo Calle Hermosillo	CCE/DGDR/PMU/031/2024	\$2,901,259.88
32	Guerrero	Acapulco de Juárez	Alta Progreso Infonavit	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parque Infantil Alto Progreso, Rehabilitación del deportivo Infonavit, Rehabilitación de La Cancha de Usos Múltiples Primera Sección, Rehabilitación del deportivo Av. del Campesino y Rehabilitación del Parque Recreativo Infantil Primera Etapa	CCE/DGDR/PMU/032/2024	\$3,833,249.74
33	Guerrero	Acapulco de Juárez	los Órganos de San Agustín	Intervención Integral Para La Rehabilitación de Las Canchas de Usos Múltiples San Agustina y El Quemado	CCE/DGDR/PMU/033/2024	\$1,252,796.33
34	Guerrero	Acapulco de Juárez	Fraccionamiento o Costa Azul	Rehabilitación del CDC Dif	CCE/DGDR/PMU/034/2024	\$1,995,385.60



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
35	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cauhtémoc	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parque Recreativo Infantil El Roble y Parque Cauhtémoc	CCE/DGDR/PMU/035/2024	\$2,017,732.50
36	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso	Rehabilitación del Mercado Ampliación Durango	CCE/DGDR/PMU/036/2024	\$4,627,207.52
37	Guerrero	Acapulco de Juárez	Garita de Juárez	Rehabilitación del Mercado La Garita	CCE/DGDR/PMU/037/2024	\$3,372,401.20
38	Guerrero	Acapulco de Juárez	Cañada de los Amates	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Cancha Chinameca y Parque Cañada de Los Amates	CCE/DGDR/PMU/038/2024	\$2,475,708.81
39	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso	Rehabilitación del Mercado María de La O	CCE/DGDR/PMU/039/2024	\$4,874,157.60
40	Guerrero	Acapulco de Juárez	Centro	Rehabilitación del Mercado Amateros Parazal	CCE/DGDR/PMU/040/2024	\$4,220,892.00
41	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso	Rehabilitación del Mercado Constituyentes Rampa	CCE/DGDR/PMU/041/2024	\$1,881,079.20
42	Guerrero	Acapulco de Juárez	La Mira	Intervención Integral Para La Rehabilitación del CDC La Mira, CDC Dif La Mira (libertad) y Biblioteca Publica La Mira	CCE/DGDR/PMU/042/2024	\$3,131,276.15
43	Guerrero	Acapulco de Juárez	Adolfo López Mateos	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parque Potrerillos y Cancha de Usos Múltiples	CCE/DGDR/PMU/043/2024	\$2,733,244.81
44	Guerrero	Acapulco de Juárez	Santa Cruz	Rehabilitación del Mercadito Santa Cruz	CCE/DGDR/PMU/044/2024	\$1,414,107.64
45	Guerrero	Acapulco de Juárez	Morelos	Rehabilitación del Mercado Morelos	CCE/DGDR/PMU/045/2024	\$3,717,581.92
46	Guerrero	Acapulco de Juárez	Bellavista	Rehabilitación del Mercado Bellavista	CCE/DGDR/PMU/046/2024	\$848,108.98
47	Guerrero	Acapulco de Juárez	Unidad Habitacional José Lopez Portillo	Rehabilitación del Mercado Victoria Rosales de La Cruz	CCE/DGDR/PMU/047/2024	\$1,220,846.64



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
48	Guerrero	Acapulco de Juárez	Santa Cruz	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Cancha Santa Cruz y La Cancha de Usos Múltiples El Mirador	CCE/DGDR/PMU/048/2024	\$1,901,286.40
49	Guerrero	Acapulco de Juárez	Unidad Infonavit Mozimba	Intervención Integral Para Rehabilitación de La Cancha de Usos Múltiples Mozimba (deportivo) y Parque Adolfo López Mateos	CCE/DGDR/PMU/049/2024	\$2,353,493.38
50	Guerrero	Acapulco de Juárez	Vista Alegre	Rehabilitación de La Escuela de Iniciación Artística de Acapulco G-65	CCE/DGDR/PMU/050/2024	\$1,509,327.16
51	Guerrero	Acapulco de Juárez	Jardín Palmas	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Cancha Jardín Palmas Tehuacan, Parque Infantil Jardín Palmas y Plaza Cerezos (cancha)	CCE/DGDR/PMU/051/2024	\$2,904,030.88
52	Guerrero	Acapulco de Juárez	Jardín Azteca	Rehabilitación del Mercado Jardín Azteca	CCE/DGDR/PMU/052/2024	\$1,862,452.38
53	Guerrero	Acapulco de Juárez	Jardín Azteca	Rehabilitación del CDC Jardín Azteca	CCE/DGDR/PMU/053/2024	\$1,173,944.95
54	Guerrero	Acapulco de Juárez	Jardín Mangos	Intervención Integral Para La Rehabilitación del Parqucito Olivos y La Cancha El Velatorio	CCE/DGDR/PMU/054/2024	\$1,124,822.40
55	Guerrero	Acapulco de Juárez	Pie de La Cuesta	Rehabilitación del Faro y Muelle Pie de La Cuesta	CCE/DGDR/PMU/055/2024	\$4,230,844.80
56	Guerrero	Acapulco de Juárez	El Pedregoso y San Isidro	Intervención Integral Para La Rehabilitación de La Cancha El Pedregoso y Cancha San Isidro	CCE/DGDR/PMU/056/2024	\$4,359,539.45
57	Veracruz	Minatitlán		Construcción del Espacio Público Comunitario	CCE/DGDR/PMU/057/2024	\$4,991,999.29
58	Guerrero	Coyuca de Benítez	Ejido Viejo	Rehabilitación del techado de Cancha de Usos Múltiples Loc. Ejido Viejo	CCE/DGDR/PMU/058/2024	\$1,363,367.42
59	Guerrero	Coyuca de Benítez	Coyuca de Benítez	Rehabilitación de la Cancha de Usos múltiples "El Seguro"	CCE/DGDR/PMU/059/2024	\$1,524,286.40



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
60	Guerrero	Coyuca de Benítez	Coyuca de Benítez	Rehabilitación Del Techado de cancha de Usos Múltiples Loc. El Cetis	CCE/DGDR/PMU/060/2024	\$4,992,000.00
61	Guerrero	Coyuca de Benítez	El Espinalillo	Rehabilitación del Techado en el Mercado "El Espinalillo"	CCE/DGDR/PMU/061/2024	\$2,255,093.36
62	Guerrero	Coyuca de Benítez	Aguas Blancas	Rehabilitación de la Cancha de Usos Múltiples Loc. Aguas Blancas	CCE/DGDR/PMU/062/2024	\$3,023,415.44
63	Guerrero	Coyuca de Benítez	El Bejuco	Rehabilitación del Techado de Cancha de Usos Múltiples Loc. El Bejuco	CCE/DGDR/PMU/063/2024	\$3,751,205.72
64	Guerrero	Coyuca de Benítez	Coyuca de Benítez	Rehabilitación del corredor gastronómico	CCE/DGDR/PMU/064/2024	\$3,110,581.76
65	Guerrero	Coyuca de Benítez	De la Barra	Rehabilitación del Techado de la cancha de Usos Múltiples Loc. de la Barra	CCE/DGDR/PMU/065/2024	\$4,849,088.61
66	Guerrero	Coyuca de Benítez	El Conchero	Intervención integral para la Rehabilitación del Techado de Cancha de Usos múltiples Loc. El Conchero	CCE/DGDR/PMU/066/2024	\$7,400,019.96
67	Guerrero	Coyuca de Benítez	Tixtlancingo I	Rehabilitación del Techado de Cancha de Usos Múltiples La Juárez y del techado de la cancha de usos múltiples Zócalo en la Loc. Tixtlancingo	CCE/DGDR/PMU/067/2024	\$1,829,457.95
68	Guerrero	Coyuca de Benítez	Tixtlancingo II	Intervención integral para la rehabilitación del techado de cancha de Usos Múltiples La Ceiba y del techado en cancha de usos múltiples en campo deportivo Loc. Tixtlancingo	CCE/DGDR/PMU/068/2024	\$6,991,463.49
69	Guerrero	Coyuca de Benítez	Platanillo	Rehabilitación del Techado de Usos Múltiples Loc. Platanillo	CCE/DGDR/PMU/069/2024	\$1,842,643.30
70	Guerrero	Coyuca de Benítez	El Embarcadero	Rehabilitación de la Unidad Deportiva Loc. El Embarcadero	CCE/DGDR/PMU/070/2024	\$4,976,274.84
71	Guerrero	Coyuca de Benítez	Bajos del Ejido	Rehabilitación del Techado de Usos Múltiples La Parota Loc. Bajos del Ejido	CCE/DGDR/PMU/071/2024	\$4,367,011.17



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
72	Guerrero	Coyuca de Benítez	Brasilia	Rehabilitación del Techado de Usos Múltiples Loc. Brasilia	CCE/DGDR/PMU/072/2024	\$2,512,566.14
73	Guerrero	Acapulco de Juárez	Tres Palos	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado regional Tres Palos	CCE/DGDR/PMU/073/2024	\$9,678,166.66
74	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso I	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado de la progreso	CCE/DGDR/PMU/074/2024	\$8,212,259.53
75	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso II	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado introductores de pescados y mariscos	CCE/DGDR/PMU/075/2024	\$7,610,755.36
76	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso III	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado tianguis campesino	CCE/DGDR/PMU/076/2024	\$8,010,496.00
77	Guerrero	Acapulco de Juárez	Centro	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado parazal y del mercado de artesanías	CCE/DGDR/PMU/077/2024	\$9,673,349.50
78	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso	Intervención integral para la rehabilitación del mercado constituyentes galeras	CCE/DGDR/PMU/078/2024	\$6,704,869.60
79	Guerrero	Acapulco de Juárez	Progreso II	Intervención Integral para la rehabilitación del mercado constituyentes explanada	CCE/DGDR/PMU/079/2024	\$8,398,956.80
80	Guerrero	Acapulco de Juárez	Pie de la Cuesta	Rehabilitación de estación de bomberos y de la cancha pie de la cuesta	CCE/DGDR/PMU/080/2024	\$1,880,813.87
81	Guerrero	Coyuca de Benítez	El Porvenir Sierra	Rehabilitación de cancha de usos múltiples Loc. El Porvenir Sierra	CCE/DGDR/PMU/081/2024	\$1,337,547.74
82	Guerrero	Coyuca de Benítez	Los Encinos Prietos	Rehabilitación del techado de usos múltiples Los Encinos Prietos	CCE/DGDR/PMU/082/2024	\$2,153,227.36
83	Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	Lorenza Santiago	Construcción de Espacio Público (Pista de Lorenza Santiago)	CCE/DGDR/PMU/083/2024	\$4,426,778.10



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
84	Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	Barrio el Calvario	Rehabilitación de calle en la localidad Barrio El Calvario	CCE/DGDR/PMU/084/2024	\$ 4,456,400.00
85	Oaxaca	Juchitán de Zaragoza	Colonia Sección 2	Construcción de plazoleta comercial en la localidad Sección 2	CCE/DGDR/PMU/085/2024	\$ 4,463,964.04
86	Oaxaca	Unión Hidalgo	Unión Hidalgo	Construcción de andador peatonal en la localidad Unión Hidalgo	CCE/DGDR/PMU/086/2024	\$ 4,465,605.38
87	Oaxaca	Unión Hidalgo	Rincón Sombrero	Construcción de unidad deportiva Rincón Sombrero	CCE/DGDR/PMU/087/2024	\$ 4,460,405.38
88	Oaxaca	San Dionisio del Mar	San Dionisio del Mar (cabecera)	Construcción de calle en la localidad San Dionisio del Mar	CCE/DGDR/PMU/088/2024	\$ 4,462,199.21
89	Oaxaca	San Dionisio del Mar	Huamúchil	Construcción de calle en la localidad Huamúchil	CCE/DGDR/PMU/089/2024	\$ 4,445,469.46
90	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	San Francisco Ixhuatán	Construcción de casa del pueblo en la localidad San Francisco Ixhuatán	CCE/DGDR/PMU/090/2024	\$ 4,467,838.26
91	Oaxaca	San Francisco Ixhuatán	Las Palmas	Construcción de calle en la localidad Las Palmas	CCE/DGDR/PMU/091/2024	\$ 4,466,280.00
92	Oaxaca	Reforma de Pineda	Barrio Ferrocarril	Construcción de casa del pueblo en la localidad Barrio Ferrocarril	CCE/DGDR/PMU/092/2024	\$ 4,576,000.00
93	Oaxaca	Reforma de Pineda	Barrio Salvaje	Construcción de galera comunal en la localidad Barrio Salvaje/Rehabilitación de calle en la localidad Barrio Salvaje	CCE/DGDR/PMU/093/2024	\$ 3,655,599.99
94	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Construcción de calle en la localidad de San Francisco del Mar	CCE/DGDR/PMU/094/2024	\$ 4,464,802.62
95	Oaxaca	San Francisco del Mar	San Francisco del Mar	Construcción de cancha deportiva en San Francisco del Mar (tipo fut 7)	CCE/DGDR/PMU/145/2024	\$ 4,377,282.78
96	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Los Corazones	Construcción de calle en la localidad de Los Corazones	CCE/DGDR/PMU/095/2024	\$ 4,456,221.33
97	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	Revolución 20 de noviembre	Construcción de casa de pueblo en la localidad Revolución 20 de Noviembre	CCE/DGDR/PMU/096/2024	\$ 4,471,978.32



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
98	Oaxaca	San Pedro Tapanatepec	San Pedro Tapanatepec	Construcción de salón de usos múltiples en la localidad San Pedro Tapanatepec	CCE/DGDR/PMU/097/2024	\$ 4,436,789.29
99	Oaxaca	Chahuities	Chahuities	Construcción de calle en la localidad de Chahuities	CCE/DGDR/PMU/098/2024	\$ 4,470,481.60
100	Chiapas	Arriaga	Arriaga	Rehabilitación de unidad deportiva en la localidad Arriaga	CCE/DGDR/PMU/099/2024	\$ 4,463,982.91
101	Chiapas	Tonalá	Tonalá	Construcción de calle en la localidad Tonalá	CCE/DGDR/PMU/100/2024	\$ 4,479,691.67
102	Chiapas	Tonalá	La Polka	Construcción de calle en la localidad La Polka	CCE/DGDR/PMU/101/2024	\$ 4,338,001.88
103	Chiapas	Tonalá	Morelos (Mojarras)	Construcción de calle en la localidad Morelos	CCE/DGDR/PMU/102/2024	\$ 4,478,409.31
104	Chiapas	Tonalá	Tres Picos	Rehabilitación de espacio deportivo en la localidad Tres Picos	CCE/DGDR/PMU/103/2024	\$ 4,471,246.00
105	Chiapas	Pijijiapan	Pijijiapan	Construcción de calle en la localidad Pijijiapan	CCE/DGDR/PMU/104/2024	\$ 4,468,552.87
106	Chiapas	Pijijiapan	Joaquín Amaro (Tamaulipas)	Construcción de calle en la localidad Tamaulipas	CCE/DGDR/PMU/105/2024	\$ 4,490,961.84
107	Chiapas	Pijijiapan	San Isidro	Construcción de calle en la localidad San Isidro	CCE/DGDR/PMU/106/2024	\$ 4,509,015.13
108	Chiapas	Pijijiapan	El Carmen	Construcción de calle en la localidad El Carmen	CCE/DGDR/PMU/107/2024	\$ 4,456,400.00
109	Chiapas	Pijijiapan	Joaquín Miguel Gutiérrez (Margaritas)	Construcción de calle en la localidad Joaquín Miguel Gutiérrez	CCE/DGDR/PMU/108/2024	\$ 4,367,999.07
110	Chiapas	Mapastepec	Mapastepec (cabecera)	Rehabilitación de calle en la localidad Mapastepec	CCE/DGDR/PMU/109/2024	\$ 4,455,552.40
111	Chiapas	Mapastepec	Sesecapa	Rehabilitación de unidad deportiva en la localidad Sesecapa	CCE/DGDR/PMU/110/2024	\$ 4,456,400.00
112	Chiapas	Acacoyagua	Hidalgo	Rehabilitación de salón de convivencia en la localidad Hidalgo	CCE/DGDR/PMU/111/2024	\$ 4,424,996.67
113	Chiapas	Acapetahua	Acapetahua	Construcción de plaza comercial con domo en la localidad Acapetahua	CCE/DGDR/PMU/112/2024	\$ 4,480,837.32



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
114	Chiapas	Acapetahua	Soconusco	Rehabilitación de parque y salón de convivencia en la localidad Soconusco	CCE/DGDR/PMU/113/2024	\$ 4,706,675.66
115	Chiapas	Villa Comaltitlán	Villa Comaltitlán	Rehabilitación de parque en la localidad Villa Comaltitlán	CCE/DGDR/PMU/114/2024	\$ 4,264,000.00
116	Chiapas	Villa Comaltitlán	Lázaro Cárdenas	Rehabilitación de parque en la localidad Lázaro Cárdenas	CCE/DGDR/PMU/115/2024	\$ 4,368,000.00
117	Chiapas	Huixtla	Huixtla (cabecera)	Rehabilitación de auditorio en la localidad Huixtla	CCE/DGDR/PMU/116/2024	\$ 4,264,176.68
118	Chiapas	Huixtla	Huixtla	Rehabilitación de la Preparatoria "Profesor Alberto Caralampio Culebro"	CCE/DGDR/PMU/130/2024	\$ 3,987,347.20
119	Chiapas	Huehuetán	Huehuetán	Rehabilitación de parque en la localidad Huehuetán	CCE/DGDR/PMU/117/2024	\$ 4,385,111.12
120	Chiapas	Huehuetán	Estación FFCC	Construcción de calle en la localidad de Huehuetán Estación FFCC	CCE/DGDR/PMU/118/2024	\$ 4,385,935.46
121	Chiapas	Huehuetán	Chamulapa	Rehabilitación de la Escuela Secundaria "Carlos Pellicer Cámara" en Chamulapa	CCE/DGDR/PMU/127/2024	\$ 2,890,826.72
122	Chiapas	Huehuetán	Chamulapa	Rehabilitación de la Escuela Primaria "Emilio Carranza" en Chamulapa	CCE/DGDR/PMU/128/2024	\$ 1,495,255.20
123	Chiapas	Tapachula	Álvaro Obregón	Rehabilitación de unidad administrativa en la localidad de Álvaro Obregón	CCE/DGDR/PMU/119/2024	\$ 4,568,235.91
124	Chiapas	Suchiate	Suchiate (La Pita)	Construcción de calle en la localidad Suchiate (La Pita)	CCE/DGDR/PMU/120/2024	\$ 4,263,141.99
125	Chiapas	Suchiate	Ciudad Hidalgo	Rehabilitación de calle en la localidad Ciudad Hidalgo	CCE/DGDR/PMU/121/2024	\$ 4,280,804.16
126	Chiapas	Suchiate	20 de Noviembre	Rehabilitación de la Escuela del Preescolar "Gustavo Adolfo Becquer" en 20 de Noviembre	CCE/DGDR/PMU/129/2024	\$ 499,219.20
127	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	La Cumbre	Construcción de parque en la localidad La Cumbre	CCE/DGDR/PMU/123/2024	\$ 4,624,996.67
128	Oaxaca	Matías Romero Avendaño	San Gabriel	Construcción de calle en la localidad San Gabriel	CCE/DGDR/PMU/124/2024	\$ 4,709,015.13



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
129	Veracruz	Moloacán	Kilómetro Treinta y Nueve (Ejido Cuichapa)	Rehabilitación de la Escuela Primaria "Lic. Benito Juárez en Kilómetro Treinta y Nueve"	CCE/DGDR/PMU/141/2024	\$ 2,990,510.40
130	Veracruz	Ixhuatlán del Sureste	El Túnel	Intervención Integral para la rehabilitación de la telesecundaria "Francisco I. Madero"	CCE/DGDR/PMU/142/2024	\$ 2,990,510.40
131	Veracruz	Ixhuatlán del Sureste	El Chapo	Rehabilitación de la escuela secundaria "Josefa Ortiz de Domínguez"	CCE/DGDR/PMU/143/2024	\$ 299,531.52
132	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Intervención integral para la rehabilitación de unidad deportiva en la localidad Salto de Agua	CCE/DGDR/PMU/144/2024	\$ 4,671,246.00
133	Chiapas	Salto de Agua	Salto de Agua	Intervención Integral para la rehabilitación de la escuela primaria "Guadalupe Victoria" en Salto de Agua	CCE/DGDR/PMU/132/2024	\$ 1,196,204.16
134	Chiapas	Palenque	La Unión	Intervención integral para la construcción de domo en la localidad Poblado La Unión	CCE/DGDR/PMU/131/2024	\$4,874,000.00
135	Chiapas	Pichucalco	Platanar Abajo 1ra. Sección (La Crimea)	Intervención Integral para la rehabilitación de la escuela primaria "Constitución Mexicana" en Platanar abajo 1ra Sección	CCE/DGDR/PMU/125/2024	\$4,087,030.88
136	Chiapas	Juárez	Galeana 2a. Sección (Estación Joaquín Miguel Gutiérrez)	Intervención Integral para la rehabilitación de la escuela primaria "Reforma Educativa" en Galeana 2a. Sección	CCE/DGDR/PMU/126/2024	\$ 2,292,724.64
137	Tabasco	Macuspana	Pedro A. González	Intervención Integral para la rehabilitación de la secundaria "Santiago Caparrosa Santa María"	CCE/DGDR/PMU/133/2024	\$ 1,395,571.52
138	Tabasco	Tacotalpa	Santa Rosa 2da. Sección (Estación Poaná)	Intervención Integral para la construcción de la escuela primaria "Lic. Benito Juárez" en la loc. Santa Rosa 2da Sección	CCE/DGDR/PMU/134/2024	\$ 8,473,112.80
139	Tabasco	Teapa	Teapa	Intervención Integral para la rehabilitación de la escuela primaria "Alejandro Luque Domínguez"	CCE/DGDR/PMU/135/2024	\$ 1,395,571.52



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

No	Estado	Municipio	Localidad	Nombre del Proyecto	Número de Convenio	Monto
140	Tabasco	Teapa	Teapa	Intervención Integral para la rehabilitación de escuela preescolar "Miguel Hidalgo"	CCE/DGDR/PMU/136/2024	\$ 1,893,989.92
141	Tabasco	Huimanguillo	Ejido Caobanal 1ra. Sección (Mezcalapa)	Rehabilitación de escuela primaria "Marcos E. Becerra"	CCE/DGDR/PMU/137/2024	\$ 998,438.40
142	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 1ra.	Rehabilitación de telesecundaria "José Narciso Roviroso"	CCE/DGDR/PMU/138/2024	\$ 1,297,969.92
143	Tabasco	Huimanguillo	José Mercedes Gamas 1ra.	Rehabilitación de preescolar "Frida Kahlo"	CCE/DGDR/PMU/139/2024	\$ 998,438.40
144	Tabasco	Huimanguillo	Estación Martínez Gaytán	Rehabilitación de escuela primaria "16 de Septiembre"	CCE/DGDR/PMU/140/2024	\$ 798,750.72
145	Chiapas	La Trinitaria	Juncaná	Intervención Integral para la Construcción de Unidad Deportiva con Aula Educativa en la localidad Juncaná	CCE/DGDR/PMU/147/2024	\$ 9,813,663.34
146	Chiapas	La Trinitaria	Juncaná	Intervención integral para la Rehabilitación de cancha de usos múltiples con instalación de Domo en la localidad Juncaná	CCE/DGDR/PMU/146/2024	\$ 3,186,336.66

Contraloría Social

Con respecto al mecanismo de contraloría social aplicable a la Vertiente Obras Comunitarias, durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024 se reportan las siguientes acciones emprendidas:

- Publicación de los documentos normativos de contraloría social validados por la Secretaría de la Función Pública en los portales electrónicos oficiales de la SEDATU.
- Envío de materiales de difusión y capacitación en materia de contraloría social, a las oficinas de representación de la SEDATU en los estados, cuyas localidades hayan presentado solicitudes de apoyo de la VOC y estas hayan sido autorizadas por el Comité de Validación del Programa de Mejoramiento Urbano; con la finalidad de que sean reproducidos, usados y entregarlos en apego a lo establecido en la Guía Operativa de Contraloría Social.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

- Capacitación y asesorías a las oficinas de representación de la SEDATU en los estados que estarán a cargo de implementar el mecanismo de contraloría social aplicable a la Vertiente Obras Comunitarias, tanto sobre los documentos normativos como en el uso del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
- Validación de los Programas de Trabajo de Contraloría Social de las oficinas de representación de la SEDATU en los estados que estarán a cargo de implementar el mecanismo de contraloría social (Instancias Ejecutoras).
- Monitoreo y asesoría a las oficinas de representación en la constitución de 41 Comités de Contraloría Social en los Estados de Guerrero, Chiapas y Oaxaca; en las reuniones de vigilancia y en levantamiento de informes, así como en el registro de información en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).
- **REPORTAR SU EJERCICIO, DETALLANDO LOS ELEMENTOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I A IX, DEL PRESENTE INFORME TRIMESTRAL INCLUYENDO EL IMPORTE DE LOS RECURSOS.**

Para el periodo de reporte, el presupuesto autorizado modificado al programa S273 Programa de Mejoramiento Urbano ascendió a un importe federal de \$6,130.2 millones de pesos. Asimismo, el presupuesto calendarizado al trimestre fue de 4,278.7 millones de pesos, de los cuales fue ejercido un importe de 4,244.8 millones de pesos, lo que representó un avance financiero del 99.21%.³

Las Áreas Responsables que contaron con recursos para el cumplimiento de metas y objetivos de conformidad con los objetivos específicos del PMU, fueron las siguientes:

- UR 510 Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, Área Responsable de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios a las Vertientes.
- UR 511 Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, Área Responsable de la Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.
- UR 513 Dirección General de Desarrollo Regional, Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias.

³ Información con cifras del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2024).





DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

A continuación, se presenta el reporte integral del avance del presupuesto con cifras preliminares al 30 de junio del Programa S273 Programa de Mejoramiento Urbano, de acuerdo con el Módulo de Avance de Transversales (MAT) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Tabla 33 Presupuesto Ejercido del S273 Programa de Mejoramiento Urbano (Cifras Globales)

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO					
TODAS LAS VERTIENTE DEL PMU					
Presupuesto ejercido entregado o dirigido a los beneficiarios					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo y concepto de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Calendarizado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,445,999,999.00	5,853,998,786.03	4,147,752,084.34	4,115,472,368.36	99.22%
43101 Subsidios a la producción	4,445,999,999.00	5,853,998,786.03	4,147,752,084.34	4,115,472,368.36	99.22%
Subtotal	4,445,999,999.00	5,853,998,786.03	4,147,752,084.34	4,115,472,368.36	99.22%
Otros capítulos de gasto					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Programado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
1000 Servicios personales	0	71,698,385.00	32,799,160.53	31,933,467.42	97.36%
2000 Materiales y Suministros	0	1,566,560.77	986,509.77	454,987.55	46.12%
3000 Servicios generales	0	202,978,089.53	97,245,395.51	96,963,442.38	99.71%
Subtotal	0.00	276,243,035.30	131,031,065.81	129,351,897.35	98.72%
Total	4,445,999,999.00	6,130,241,821.33	4,278,783,150.15	4,244,824,265.71	99.21%

Fuente: Información con cifras del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2024).

Nota: 1.- La cifra modificada anual asignada al programa en el capítulo 4000 es de \$5,853,998,786.03, incluye: \$ 5,836,644,521.33 con tipo de gasto (TG) 1 y \$17,354,264.70 con tipo de gasto (TG) 7.



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Para poder contar con el desglose detallado de cada Unidad Responsable que ejerció subsidios del Programa durante el trimestre, en la siguiente sección se realiza el informe conforme a cada una de las Vertientes, conforme a lo siguiente:

Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios

- (UR-510). -Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos, área responsable de la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios reporta un presupuesto modificado al trimestre de \$5,542,302,186.44 y un programado al trimestre de \$3,920,552,067.80, de los cuales se tuvo un ejercido de \$3,888,024,330.51, lo que representó un avance financiero de 99.17%.

Es importante mencionar que durante el segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024, la diferencia presentada de \$32,527,737.29 entre el monto programado y el monto ejercido, lo que representa el 0.83%, se debe a lo siguiente:

- Tipo de Gasto 1:** La diferencia de \$30,848,568.83, se debe a que, 2.6 mdp corresponden a solicitudes en trámite de pago, y 28.2 mdp corresponden a operaciones que presentaron sus estimaciones en los primeros días del mes de julio.
- Tipo de Gasto 7:** La diferencia de \$ 1,679,168.46, fue debido a que quedó en proceso de pago un monto de 1,389 miles pesos y finalmente quedó en proceso reintegro un monto de 290 miles de pesos.

Lo anterior, se ve resumido en la siguiente tabla:

Tabla 34 Presupuesto Ejercido del S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
VERTIENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

Presupuesto ejercido entregado o dirigido a los beneficiarios

Periodo: abril a junio de 2024

Cifras preliminares

Capítulo y concepto de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Calendarizado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	4,445,999,999.00	5,266,059,151.14	3,789,521,001.99	3,758,672,433.16	99.19%
43101 Subsidios a la producción	4,445,999,999.00	5,266,059,151.14	3,789,521,001.99	3,758,672,433.16	99.19%
Subtotal	4,445,999,999.00	5,266,059,151.14	3,789,521,001.99	3,758,672,433.16	99.19%



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

Otros capítulos de gasto					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Programado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
1000 Servicios personales	0	71,698,385.00	32,799,160.53	31,933,467.42	97.36%
2000 Materiales y Suministros	0	1,566,560.77	986,509.77	454,987.55	46.12%
3000 Servicios generales	0	202,978,089.53	97,245,395.51	96,963,442.38	99.71%
Subtotal	0.00	276,243,035.30	131,031,065.81	129,351,897.35	98.72%
Total	4,445,999,999.00	5,542,302,186.44	3,920,552,067.80	3,888,024,330.51	99.17%

Fuente: Información con cifras del Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2024).

Nota: 1. La cifra modificada anual asignada al programa en el capítulo 4000 es de \$5,853,998,786.03, incluye: \$ 5,836,644,521.33 con tipo de gasto (TG) 1 y \$17,354,264.70 con tipo de gasto (TG) 7.

Nota: 2.- Se destaca que durante el trimestre la UR 510 registró solicitudes de procesos de pago pendientes por la cantidad de \$32,527,737.29, de los cuales \$30,848,568.83 con tipo de gasto (TG) 1 y \$ 1,679,168.46 con tipo de gasto (TG) 7.

Ampliaciones y reducciones

Cabe destacar, durante el periodo enero-junio la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios registró reducciones y ampliaciones a través de las adecuaciones presupuestarias, conforme a lo siguiente:

Tabla 35 Ampliaciones y reducciones presupuestales del S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios durante el 2024.

PERIODO	FOLIO	TOTAL
PEF	PEF 2024	4,445,999,999.00
1ER TRIMESTRE	2024-15-510-225	-310,000,000.00
1ER TRIMESTRE	2024-15-510-350	-46,790,000.00
1ER TRIMESTRE	2024-15-510-859	566,974,981.65
1ER TRIMESTRE	2024-15-510-860	145,581,051.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

2DO TRIMESTRE		27,450,365.11
2DO TRIMESTRE		9,536,003.00
2DO TRIMESTRE		249,956,737.45
2DO TRIMESTRE		579,999,991.68
2DO TRIMESTRE		-126,406,942.45
TOTAL		5,542,302,186.44

Fuente: Datos preliminares, con corte al 30 de JUNIO de 2024 y de acuerdo con registros internos de la UAPIEP.

Ejercicio del Subsidio:

Al periodo de reporte, a través de la Vertiente se han ejercido en el dígito de gasto 1 \$3,758,672,432.61, de los cuales al artículo segundo transitorio de las Reglas de Operación del PMU 2024, se han ejercido un monto de \$2,000,999,404.69, para posibilitar la conclusión de diversos proyectos autorizados durante los ejercicios fiscales 2023 (\$1,824,867,624.51), 2022 (\$175,832,392.26) y 2021 (\$299,387.92), respectivamente y \$1,757,673,027.92 para proyectos correspondientes al año 2024.

Asimismo, se ha ejercido \$129,351,897.35, en dígito de gasto 7, correspondiente a gastos de operación destinados para el desarrollo de diversas acciones asociadas con la planeación, operación, verificación, digitalización, modernización, seguimiento y evaluación del Programa, de conformidad con la normativa aplicable.

Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial

(UR_511).- Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda, Área Responsable de la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial, solicitó recursos por un monto de \$46,790,000.00, los cuales fueron autorizados el 15 de febrero de 2024 y comunicados mediante Oficio No. V-510-UAPIEP-0216-2024 como una redistribución de recursos de la vertiente Mejoramiento Integral de Barrios (MIB) para dotar de recursos a la vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT).

A partir de la transferencia de los recursos, se iniciaron los procesos para formalizar y autorizar los proyectos que cumplieron con los criterios de selección y priorización de la vertiente, lo cual se inició en el mes de marzo de 2024 con los procesos de contratación de los servicios a través



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

del procedimiento de Licitación Pública Nacional y adjudicación por Invitación a Cuando Menos Tres Personas.

Con corte al segundo trimestre, se ejercieron un total de \$3,878,578.77 millones de pesos, de los cuales \$1,233,963.18 corresponden a pasivos circulantes de la Vertiente, conforme al Artículo Segundo Transitorio de las Reglas de Operación del PMU 2024, para posibilitar el pago a los prestadores de servicios contratados en el ejercicio fiscal 2023, relacionados con retenciones de impuestos y por otra parte las penalizaciones aplicadas a los prestadores ya que esta UR debe cubrir los compromisos correspondientes a las mencionadas penalizaciones de acuerdo con los instrumentos legales celebrados.

Asimismo, se precisa que la diferencia entre lo programado y ejercido es de un monto de \$106,156.86, que corresponden a las retenciones no enteradas del ISR y del IVA por parte de la Dirección General de Programación y Presupuesto (DGPP), referente al proveedor Miguel Ángel Terán Sánchez del Contrato SEDATU-CS-005-511-2024 quien presenta un Régimen fiscal de Persona Física.

Lo anterior, se ve resumido en la siguiente tabla:

Tabla 36 Presupuesto Ejercido del S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO					
VERTIENTE PLANEACIÓN URBANA METROPOLITANA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL					
Presupuesto ejercido entregado o dirigido a los beneficiarios					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo y concepto de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Calendarizado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	46,790,000.00	3,984,735.63	3,878,578.77	97.34%
43101 Subsidios a la producción	0.00	46,790,000.00	3,984,735.63	3,878,578.77	97.34%
Subtotal	0.00	46,790,000.00	3,984,735.63	3,878,578.77	97.34%

Otros capítulos de gasto					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Programado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

	-1	-2	-3	-4	(4/3)
1000 Servicios personales	0	0	0	0	0.00%
2000 Materiales y Suministros	0	0	0	0	0.00%
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0.00%
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	46,790,000.00	3,984,735.63	3,878,578.77	97.34%

Nota: Información sólo de la Vertiente de Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial. La cifra modificada anual asignada al programa en el capítulo 4000 es de 46,790,000.00 con tipo de gasto (TG) 1.

Fuente: Información con cifras del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del Segundo Trimestre (junio 2024).

Vertiente Obras Comunitarias

- (UR_513). - Dirección General de Desarrollo Regional, Área Responsable de la Vertiente Obras Comunitarias, reporta un presupuesto modificado de \$541,149,634.89 pesos y un programado al trimestre de \$354,246,346.72 de pesos, de los cuales fue ejercido un importe de 352,921,356.43 de pesos, lo que representó un avance financiero del 99.63%.

Como se muestra en la siguiente tabla:

Tabla 37 Presupuesto Ejercido del S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO					
VERTIENTE OBRAS COMUNITARIAS					
Presupuesto ejercido entregado o dirigido a los beneficiarios					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo y concepto de gasto	Presupuesto (pesos)				
	Original anual	Modificado anual	Calendarizado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	0.00	541,149,634.89	354,246,346.72	352,921,356.43	99.63%
43101 Subsidios a la producción	0.00	541,149,634.89	354,246,346.72	352,921,356.43	99.63%
Subtotal	0.00	541,149,634.89	354,246,346.72	352,921,356.43	99.63%
Otros capítulos de gasto					
Periodo: abril a junio de 2024					
Cifras preliminares					
Capítulo de gasto	Presupuesto (pesos)				



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

	Original anual	Modificado anual	Programado al trimestre	Ejercido al trimestre	Avance financiero %
	-1	-2	-3	-4	(4/3)
1000 Servicios personales	0	0	0	0	0.00%
2000 Materiales y Suministros	0	0	0	0	0.00%
3000 Servicios generales	0	0	0	0	0.00%
Subtotal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
Total	0.00	541,149,634.89	354,246,346.72	352,921,356.43	99.63%

Fuente: Información con cifras del Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público al cierre del segundo trimestre (junio 2024), Vertiente Obra Comunitaria.

El subejercicio del 0.4%, se debe a lo siguiente:

- **513.2.2.1.0.007.S.273.43101.1.1.12 / Monto subejercido \$1,324,990.29**

Dicho recurso corresponde al registro de un compromiso realizado con recursos correspondientes a los meses de junio y julio, este será ejercido en su totalidad en el mes de julio de 2024.

Ampliaciones y reducciones

Cabe destacar, durante el periodo enero-marzo la Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios registró reducciones y ampliaciones a través de las adecuaciones presupuestarias, conforme a lo siguiente:

Tabla 38 Ampliaciones presupuestales del S273 Programa de Mejoramiento Urbano, Vertiente Obras Comunitarias durante el 2024.

PERIODO	REASIGNACIÓN O AMPLIACION	TOTAL
REASIGNACION	MIB a VOC	310,000,000.00
1ER TRIMESTRE	Transferencia de recursos del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec	200,000,000.00
1ER TRIMESTRE	Convenio Modificatorio al Convenio de Colaboración en Materia de Transferencia de Recursos, GSPR/005/SO/01/2023	9,536,003.00
2DO TRIMESTRE	Reasignación de VOC a MIB	-27,450,365.11
2DO TRIMESTRE	Reasignación de VOC a MIB	-9,536,003.00



DESARROLLO TERRITORIAL

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO



SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos

PERIODO	REASIGNACIÓN O AMPLIACION	TOTAL
2DO TRIMESTRE	Convenio modificadorio al convenio específico de colaboración en materia de transferencia de recursos	45,600,000.00
2DO TRIMESTRE	Ampliación Líquida	13,000,000.00
TOTAL		541,149,634.89

